

# ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE Č. 11

## NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 11.10.2016

Místo : ZS ZEPRIS

Přítomni : dle presenční listiny

Změnové listy:

ZL1 – v přípravě - Stoka C, C2 – Změna gravitační části na tlakovou z důvodu geologie. Projektant zpracoval změnu projektu, Zhotovitel provedl ocenění změny stavby – snížení ceny o 173 054,-Kč. Technické řešení a cenu schválil investor, TDI a projektant.

ZL2 – v přípravě - Stoka C – Zhotovitel předal investorovi, TDI a projektantovi dne 3.10.2016 protokol o dokumentaci a polním měření horninového prostředí laboratoří ZBAgeotech, který zatřídil stávající skalní podloží dle skutečnosti. Zhotovitel zaslal investorovi ke schválení návrh VV k ZL2. Investor, TDI a projektant se vyjádří do 20.10.16.

ZL3 – v přípravě - Stoka C3-1 v poli - Zhotovitel předloží posudek ZBA skalního podloží, které se dle skutečnosti vyskytovalo v úseku mezi ŠC6 až ŠC133. Úprava termínu - do 7.10.16. Po vyhodnocení zhotovitel předloží ZL3 vč. VV k ZL3. T: 20.10.2016.

ZL4 neuznatelné položky – v přípravě - Přípojky – ZL4 bude doplňován průběžně při požadavku na změny v přípojkách.

ZL5 – v přípravě – skalní podloží Horka pod kostelem – v průběhu provádění zemních prací mezi RŠ ŠC137 – ŠC138 stavba narazila na skálu, která nejde rozpojit zemními stroji a je nutné skálu ručně odlamovat. Další provádění výkopu rýhy se zastavilo a provádí se odlamování skalního podloží.

Fakturace : za období 09/16 zhotovitel předloží podklady do 7.10., TDI a objednatel se vyjádří do 14.10. - fakturace byla schválena

za období 10/16 zhotovitel předloží podklady do 10.11., TDI a objednatel se vyjádří do 14.11.

za období 11/16 zhotovitel předloží do 25.11., TDI a objednatel se vyjádří do 28.11.

Postup prací:

1. TDI a investor posoudil nabídku zhotovitele ze dne 6.9.2016 (viz. KD6) na dodávku kolen UR II DN 150 45°, zátek UR II DN150 a těsnění DN150. Upravená a snížená nabídka zhotovitele byla investorem a objednatelem schválena.
2. **Stoka A** – Četa 1 provádí úsek k Š37 a bude dále pokračovat k Š39. Četa 2 zahájí práce 7.10.2016 od Š39 směrem k Š42. Četa 1 po dokončení úseku k Š39 zahájí úsek od Š42 směr na Š45, předpokládaný termín 24.10.2016.
3. **Stoka C3-1** – pole Horka - výkopy dokončeny, položené potrubí a provádí se zásyp výkopu. Mezi ŠC137 – ŠC138 se v rýze pro gravitační kanalizaci narazilo na skálu, kterou je nutné frézovat a dolamovat. Úsek od ŠC138 po ŠC139 bude zahájen 10.10.16.
4. **Stoka C3-A** – Klepec - Hlavní trasa je dokončena, přípojky dokončeny. Zhotovitel provede úpravu povrchu komunikace tak, aby se nevymílaly a nevyjížděly propady. Dále bude komunikaci zhotovitel udržovat ve sjízdném a průchozím stavu.
5. **Stoka C3-3, C3-3-3** – Skřivany - hlavní trasa tlakové kanalizace dokončena včetně přípojek. Zhotovitel provede úpravu komunikace.
6. **Stoka F2, F2-1** – za obchodem – práce byly zahájeny. Investor vydal zhotoviteli pokyn, aby neprováděl výtlač F2-1 v celé délce. Výtlač bude ukončen cca 1m za přípojkou pro č.p. 59. Dále vydává pokyn, že přípojka pro č.kat. 83/13 nebude provedena jako tlaková. Změnu PD přípojky na gravitační, vč. napojení na stoku C3-A předá investor v dostatečném předstihu před realizací stoky C3-A, zhotoviteli ke zpracování VV a začlenění do ZL4.
7. **Stoka F** – Zhotovitel provedl vytýčení stávajících sítí a zjistil, že trasa kanalizace zasahuje do trasy stávajícího vodovodu. Projektant prověří možnost úpravy trasy kanalizace, zpracuje podklady a předloží ke schválení.  
T: 14.10.2016

8. **Stoka C3-3-1** – Skřivany – zhotovitel provede sondy na vodovodu pro upřesnění trasy T: 14.10. a následně projektant navrhne případnou přeložku vodovodu T: 18.10. a odešle ji ke schválení provozovateli STAVOKOMPLET a zhotoviteli k ocenění přeložky T: 21.10.
9. **Stoka C3-2-A** – tlaková Skřivany dolík – Investor vydává pokyn ke změně provedení přípojky pro č.p.21 z tlakové na gravitační, která bude, pomocí vnitřní spadiškové hlavy, zaústěna do ukliďňovací šachty UŠ2. Zhotovitel předloží VV ke schválení investorovi do 14.10.2016 a začlení změnu do ZL4. Přípojka pro č.p.23 bude realizována dle PD jako tlaková.
10. **Stoka C3-2** – tlaková Skřivany dolík - práce byly zahájeny 12.10.2016
11. **Stoka E1** – náves – práce byly zahájeny od 11.10.2016.
12. **Stoka C3-3, a C3-3-2** – Skřivany – projektant předal změnu trasy a projektant a TDI schválil změnu trasy.
13. **ČOV** – provádí se betonáž základové desky. Zhotovitel předloží technologické postupy provádění armatur a betonáží T: 18.10.2016.
14. **ČOV** – výústní objekt – projektant zajistí účast správce toku na KD k projednání a schválení výústního objektu. T: na KD11 25.10.2016
15. **ČOV** – SO3 – komunikace – provádí se HTU
16. **ČOV** – přípojka NN – zhotovitel dokončil výkop pro kabeláž. Zhotovitel provedl pokládku kabelů.
17. Investor projedná s provozovatelem vodovodu prověření šoupat na stávajícím vodovodu z důvodu nutnosti rychlého uzavření úseků v případě poruchy. Dále projedná možnost pověření zhotovitele kanalizace k uzavření vodovodu v případě nutnosti – poruchy.
18. Do 18.10.2016 předá projektant přípojek investorovi kompletní projednanou dokumentaci přípojek v obci. Investor následně předá dokumentaci zhotoviteli. Zhotovitel provede porovnání se zadávací PD a smluvním VV, připraví změnový VV, který bude začleněn do ZL4.
19. Z důvodu deštivého počasí provede zhotovitel úpravu veškerých povrchů výkopů, které jsou pojížděné.
20. V případě poruchy vodovodu nahlásí bez odkladu závadu provozovateli vodovodu, na OU a TDI. Současně zhotovitel provede nezbytná opatření k minimalizování škod a úniku pitné vody.
21. Zhotovitel prověří, zda nedošlo k porušení dešťové kanalizace u fotbalového hřiště T:14.10. a podá zprávu TDI s případným návrhem nápravy T:18.10.2016.

Zapsal : TDI Pavel Frank