

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 15

NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 15.11.2016

Místo : ZS ZEPRIS

Přítomni : dle presenční listiny

Změnové listy:

ZL1 – v přípravě - Stoka C, C2 – Změna gravitační části na tlakovou C4 z důvodu geologie. Projektant zpracoval změnu projektu, Zhotovitel provedl ocenění změny stavby – snížení ceny o 173 054,-Kč. Technické řešení a cenu schválil investor, TDI a projektant. **Úsek stavby je zahájen.**

ZL2, ZL3 a ZL5 – změny týkající dolamování skály – odvrty. Zhotovitel předloží konečnou verzi k odsouhlasení do 23.11.2016

ZL4 neuznatelné položky – v přípravě - Přípojky – ZL4 bude doplňován průběžně při požadavku na změny v přípojkách.

Fakturace : za období 11/16 zhotovitel předloží do 20.11., TDI a objednatel se vyjádří do 24.11.

Postup prací:

1. **Výústní objekt ČOV** – KD se zúčastnil zástupce Povodí Labe p. Hrabánek Petr. Souhlasí s výústním objektem tak, jak je v projektové dokumentaci a vyjádřením Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 10.7.2008 pod čj. OPL/PKH/1417/2008. Zástupce povodí požaduje převzat zhotovitelem před kolaudací ke kontrole dokončené části díla výústního objektu. S návrhem umístění zpětné klapky na konec potrubí souhlasí.
2. **Stoka A** – Četa 1 provádí úsek od Š45 k Š46
3. **Stoka C3-1** – Horka v zástavbě Mezi ŠC139 – ŠC140 se v rýze pro gravitační kanalizaci narazilo na skálu, položena Š140 a výkop zasypán. Z důvodu skály, která se nachází již 1m pod terénem bude projednán další postup na tomto úseku. TDI zajistí prověření minimálních hloubek pro napojení přípojek a navrhne projektantovi změnu zahloubení kanalizace je schválení.
4. **Stoka C3-A** – Klepec - Hlavní trasa je dokončena zhotovitel provádí úpravu komunikace. Zhotovitel provede opravu propustku T:18.12.16.
5. **Stoka C3-3, C3-3-3** – Skřivany - DOKONČENO.
6. **Stoka F2, F2-1** – za obchodem – hlavní tlakové řady včetně přípojek dokončeny. Zhotovitel provádí úpravu vozovky
7. **Stoka F** – Projektant předal PD změny trasy grav. Kanalizace. Zhotovitel, TDI a investor souhlasí.
8. **Stoka C3-3-1** – Skřivany – zhotovitel provedl sondy na vodovodu pro upřesnění trasy. Zjištěný stav umožňuje provedení kanalizace bez přeložky vodovodu.
9. **Stoka C3-2-A** – tlaková Skřivany dolík – hlavní řad dokončen, přípojky dokončeny, změna přípojek bude zahrnuta do ZL4. Zhotovitel předloží vyčíslení změn přípojek investorovi ke schválení do 27.11.16.
10. **Stoka C3-2** – tlaková Skřivany dolík - práce byly zahájeny 12.10.2016. provádí se výkop hlavního řadu. V trase výkopu je skála, práce se zpomalily. Prohlídka TDI a ZBA byla provedena 26.10.16 v 9:00 hod. Úsek bude dokončen do 18.11.2016.
11. **Stoka E1, E2, E3** - náves – práce byly zahájeny od 11.10.2016. Dokončen úsek E1, provádí se úsek E2 dokončení do 23.11.16. následně bude proveden úsek E3.
12. **Stoka C3-3**, Skřivany – Práce byly zahájeny 7.11.16, před zahájením zhotovitel provedl úpravu pěší stezky u pole k obchodu tak, aby bylo možné při stavbě z lokality vyjet osobními vozidly. Nyní jsou prováděny práce k ŠC73. Zhotovitel provádí průběžný úklid trasy komunikací.
13. **Stoka C4** – ZL1 – Práce byly zahájeny. Od 21.11.2016 budou prováděny práce k ŠC8a. Nyní se provádí dolamování skály na trase C4 pod kostelem.
14. **ČOV** – betonáž základové desky dokončena, provádí se betonáž obvodových stěn nádrží. Následně se budou provádět betonáže vnitřních stěn nádrží.
15. **ČOV** – výústní objekt odsouhlasen správcem vodoteče a projektantem

16. **ČOV** – SO3 – komunikace – provádí se HTU
17. **ČOV** – přípojka NN – kabeláž přípojky NN pro ČOV dokončena.
18. Z důvodu deštivého počasí provádí zhotovitel úpravu veškerých povrchů výkopů, které jsou užívané stavbou. Dále zhotovitel provedl kompletní vyčištění komunikací. Dále zhotovitel bude průběžně provádět vyčištění veškerých užívaných komunikací stavbou včetně výjezdu od ZS.
19. Zhotovitel zajistí odpovídající dopravní značení prováděných úseků.
20. Zhotovitel provádí opravu dešťové kanalizace u hřiště.

Zapsal : TDI Pavel Frank