

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 16

NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 22.11.2016

Místo : ZS ZEPRIS

Přítomni : dle presenční listiny

Změnové listy:

ZL1 – v přípravě - Stoka C, C2 – Změna gravitační části na tlakovou C4 z důvodu geologie. Projektant zpracoval změnu projektu, Zhotovitel provedl ocenění změny stavby – snížení ceny o 173 054,-Kč. Technické řešení a cenu schválil investor, TDI a projektant. **Úsek stavby je zahájen.**

ZL2, ZL3 a ZL5 – změny týkající dolamování skály – odvrtý. Zhotovitel předloží konečnou verzi k odsouhlasení do 23.11.2016

ZL4 neuznatelné položky – v přípravě - Přípojky – ZL4 bude doplňován průběžně při požadavku na změny v přípojkách.

Fakturace : za období 11/16 zhotovitel předloží do 23.11., TDI a objednatel se vyjádří do 24.11.

Postup prací:

- Stoka A** – Četa 1 provádí úsek od Š46 k Š47, Zemní práce se provádějí frézováním z důvodu skalního podloží. V místě vyvěrající vody z boku rýhy bude při zásypu rýhy vloženo potrubí přes výkop. Četa 2 provádí úsek od Š48 k Š49.
- Stoka C3-1** – Horka v zástavbě Mezi ŠC139 – ŠC140 se v rýze pro gravitační kanalizaci narazilo na skálu, položena Š140 a výkop zasypán. Z důvodu skály, která se nachází již 1m pod terénem bude projednán další postup na tomto úseku. TDI zajistí prověření minimálních hloubek pro napojení přípojek a navrhne projektantovi změnu zahloubení kanalizace je schválení.
TDI projednal s majiteli napojovaných nemovitostí hloubky napojení přípojek na hranici pozemků a podklady předal projektantovi. Projektant zpracuje návrh změny zahloubení kanalizace dle zjištěných hodnot a předloží ke schválení.
Projektant zpracuje návrh napojení na ŠC144 změny zahloubení kanalizace.
Projektant prověří možnost menšího zahloubení kanalizace v úseku mezi ŠC144 až ŠC148 v návaznosti na zjištěné hloubky napojení přípojek.
- Stoka C3-A** – Klepec - Hlavní trasa je dokončena zhotovitel provádí úpravu komunikace. Zhotovitel provede opravu propustku T:18.12.16.
- Stoka C3-A – úsek ŠC47 – ŠC50** – z důvodu neproveditelnosti protlaku pod mostkem ve skalním masívu, projektant prověří možnost změny trasy mimo krajskou komunikaci, včetně návrhu řešení. T: 6.12.2016
- Stoka F2, F2-1** – za obchodem – hlavní tlakové řady včetně přípojek dokončeny. Zhotovitel provádí úpravu vozovky
- Stoka F** – Projektant předal PD změny trasy grav. Kanalizace. Zhotovitel, TDI a investor souhlasí.
- Stoka C3-2-A** – tlaková Skřivany dolík – hlavní řad dokončen, přípojky dokončeny, změna přípojek bude zahrnuta do ZL4. Zhotovitel předloží vyčíslení změn přípojek investorovi ke schválení do 27.11.16.
- Stoka C3-2** – tlaková Skřivany dolík - práce byly zahájeny 12.10.2016. provádí se výkop hlavního řadu. V trase výkopu je skála, práce se zpomalily. Úsek bude dokončen do 30.11.2016. Výkop a zásyp dokončen po UŠ9, potrubí uloženo (a zaslepeno) pouze po lomový bod VC57a – s ohledem na možnou změnu trasy stoky C3-A v úseku mezi ŠC47 – ŠC50 mimo krajskou komunikaci – viz bod č. 4.
- Stoka E1, E2, E3** - náves – práce byly zahájeny od 11.10.2016. Dokončen úsek E1, provádí se úsek E2 dokončení do 23.11.16. následně budou provádět na úseku E1 a E2 přípojky. Úsek E3 se zahájí po dokončení přípojek úseků E1 a E2.
- Stoka C3-3, Skřivany** – Práce byly zahájeny 7.11.16, před zahájením zhotovitel provedl úpravu pěší stezky u pole k obchodu tak, aby bylo možné při stavbě z lokality vyjet osobními vozidly. Nyní jsou prováděny práce k ŠC73. Zhotovitel provádí průběžný úklid trasy komunikací.

11. **Stoka C4** – ZL1 – Práce byly zahájeny. Provádí se úsek mezi ŠA9 a ŠA10. Nyní se provádí dolamování skály na trase C4 pod kostelem.
12. **Stoka C3-4** Skřivany – provádí se úsek stoky mezi ŠC127 a ŠC126. Práce bez skalního podloží.
13. **Stoka D** – investor informoval účastníky o dohodě s majiteli soukromých pozemků a oznámil, že bude možné provést napojení stoky D na stoku A do Š21. Zhotovitel navrhuje provedení napojení spadištěm. Projektant zpracuje dokumentaci návrhu změny trasy kanalizace a napojení na Š21. T: 30.11.2016.
14. **ČOV** – dokončeny betonáže základové desky, betonáž obvodových stěn nádrží a vnitřních příček a stropu. Následně se budou provádět betonáže spádových betonů v nádržích T:30.11.2016.
15. **ČOV** – SO3 – komunikace – provádí se HTU
16. **ČOV** – přípojka NN – kabeláž přípojky NN pro ČOV dokončena.
17. Zhotovitel provádí úpravy povrchu rýh ve vozovce na stoce A (nyní mezi Š46 a Š47). Odtěží cca 10cm povrchu záspy rýhy a nahradí ho štěrkodrtí Fr 0/32 se zhutněním. Po dokončení by měly být úseky bez výtluků a bezpečně průjezdné.
18. Zhotovitel provádí hrubé čištění komunikací každý den v průběhu provádění prací. 25.11.2016 bude provedeno čištění komunikací kropicím vozem, který odstraní z vozovky veškeré nánosy zeminy a jiných nečistot.
19. Zhotovitel zajistí kontrolu dopravního značení prováděných úseků. T: 25.11.2016

Zapsal : TDI Pavel Frank