

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 22

NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 21.2.2017

Místo : OU Přišimasy

Přítomní : dle presenční listiny

DALŠÍ KD – 28.2.2017 prohlídka ČOV Zdiměřice
- se bude konat 7.3.2017 na OU Přišimasy

NA OU Přišimasy se vydávají písemná povolení umožňující vjezd pro občany bydlící v uzavřené lokalitě.

Osoby odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kyrš M: 602 751 601

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648

Čištění komunikací.

Čištění komunikací užívaných stavbou probíhá každý den v odpoledních hodinách. Čištění je prováděné strojně a ručně v místě výrazného znečištění. Dále od 22.2.2017 bude v celém úseku hlavního tahu na stoce A Přišimasy Hradešín odtěžena svrchní nevyhovující část povrchu výkopu a nahrazena novou šterkodrtí v tl. 10cm se zhutněním. Tím by mělo dojít k výraznému zlepšení průjezdnosti.

Postup prací:

1. **Stoka „G“ k rybníku** – bude zahájena 1.3.17, doba trvání prací cca 7 dnů
2. Odbočka ze stoky „A“ pro lokalitu zástavby k Hradešínu po pravé straně –zahájení 7.3.17 dokončení 10.3.17.
3. **Stoka A** – od 15.3. od Š55 budou práce zahájeny směr k Hradešínu, dokončení úseku cca 15.4.2017.
4. **Stoka C3-1** – Horka v zástavbě komunikace SUS u kostela– provádí se úsek mezi ŠC144 – 145.
5. **Stoka C3-A** – Klepec - Hlavní trasa je dokončena.
6. **Stoka C3-A** – SUS hlavní Skřivany v zatáčce u křížku, nyní se provádí úsek od ŠC53 po ŠC54. V následném postupu se provede propojení kanalizace od klepce a úsek C3-3 z lokality od hřiště Skřivany. Předpokládaný termín provedení úseku od ŠC52 po ŠC56 je 6.2. – 28.2.2017.
7. **Stoka C3-A – úsek (k ČS2) ŠC47 – ŠC50** – z důvodu neproveditelnosti protlaku pod mostkem ve skalním masívu, projektant prověří možnost změny trasy mimo krajskou komunikaci, včetně návrhu řešení. T: 24.1.2017. Úkol stále trvá T:28.2.2017.
8. **Stoka F2, F2-1** – za obchodem – hlavní tlakové řady včetně přípojek dokončeny.
9. **Stoka F** – Za obchodem. Úsek trasy F byl zahájen OD Š10 po Š9. Provizorní objízdnu trasu ze skřivan není možné používat po dobu výstavby úseku F. Předpokládaná doba výstavby 6.2. – 15.3.2017. Je předpoklad kolize s vodovodem v dalším postupu provádění prací. Je třeba spolupráce s projektantem při řešení případné změny. Stavokomplet zajistí úpravu poklopů a uzávěru v této trase.
10. **Stoka C3-2-A** – tlaková Skřivany dolík – hlavní řad dokončen, přípojky dokončeny, změna přípojek bude zahrnuta do ZL4. Zhotovitel předloží vyčíslení změn přípojek investorovi ke schválení a úpravu napojení na stoku C3-A Úkol trvá
11. **Stoka C3-2** – tlaková Skřivany dolík - práce byly dokončeny. Výkop a zásyp dokončen po UŠ9, potrubí uloženo (a zaslepeno) pouze po lomový bod VC57a – s ohledem na možnou změnu trasy stoky C3-A v úseku mezi ŠC47 – ŠC50 mimo krajskou komunikaci – viz bod č. 4.
12. **Stoka E1, E2, E3** - náves – práce na řadech a přípojkách byly dokončeny. Zbývá propojení k ČS1
13. **Stoka C3-3**, Skřivany – Práce byly na této trase byly dokončeny. Zhotovitel provedl dočasnou úpravu komunikace. Nejsou dokončeny přípojky. Hlavní řad bude s výstavbou úseku C3-A napojen.
14. **Stoka C3-3-2** Hlavní řad dokončen. Chybí provést přípojky cca do 14 dnů.

15. **Stoka C3-3-3** Řad a přípojka dokončeny.
16. **Stoka C4** – ZL1 – Práce byly na hlavním tlakovém řadu dokončeny. Zhotovitel dokončil přípojky.
17. **Stoka C2** – výtlak pod kostelem dokončen hlavní řad, přípojky dokončeny.
18. **Stoka C3-4-2** Skřivany poslední– Hlavní řad a přípojky dokončeny. následně zhotovitel provede úpravu povrchů vozovky.
19. **Stoka C3-4-1** Skřivany – Hlavní stoka a přípojky provedeny. Zhotovitel bez odkladu provede úpravu povrchu komunikace.
20. **Stoka D** – Práce zahájeny od ŠC5. Předpokládané termíny výstavby řady od 6.2. do 22.2., přípojky do 28.2. Z důvodu kolize s kabelem VO bude provedena přeložka kabelu.
21. **Stoka B** – Hlavní řad dokončen. Přípojky budou provedeny cca do 10.3.17.
22. **Stoka C3-3-1** práce jsou zahájeny od Š81 k Š80.
23. **ČOV** – dokončeny betonáže základové desky, betonáž obvodových stěn nádrží a vnitřních příček a stropu. Jsou dokončeny obsypy nádrží vytěženou zemínou. 13.2. byla osazena hlavní středová lávka.
24. **ČOV** připomínky provozovatele, zhotovitel projedná jednotlivé body změn a navrhne technická a finanční řešení.
25. **ČOV** – zhotovitel bez odkladu provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, proti pádu do výkopů a proti vstupu na betonové nádrže a přístupu k jednotlivým otvorům.
26. **ČOV** – 6.3.17 budou zahájeny stavební práce na objektu ČOV.
27. **ČOV** – TDI vyzývá projektanta HW projekt ke kontrole betonáží ČOV a provedení protokolu o kontrole a souladu s PD. T:28.2.17.
28. **Předpokládané termíny výstavby ČS.**
 - **ČS1** – květen 2017
 - **ČS2** – březen 2017
 - **ČS3** – duben 2017
29. **ČS1, ČS2** –projektant zpracuje změnu napojení kanalizací do ČS přes spojně šachty a jedním vstupem do ČS T:14.2.2017 T:28.2.17. Zhotovitel požaduje, aby projektant provedl revizi souladu stavební a technologické části PD u ČS T:28.2.2017. dále projektant provede kontrolu vnitřních světlostí výtlačných potrubí z ČS a průchodnosti čerpadel v ČS. Nesmí být profil potrubí menší, než čerpadel T:21.2.2017. Termín trvá T:28.2.17.
30. TDI vyzývá zhotovitele, aby bez odkladu provedl úpravu povrchu rýh štěrkodrtí tak, aby nedocházelo k vytlačování zeminy, oprýskávání fasád RD projíždějícími vozidly a tvorbě výtlučků.
31. Zhotovitel zajistí průběžné čištění a úklid komunikací a cest, které jsou stavbou využívány a ve kterých proběhly stavební práce.
32. Zhotovitel zajistí průběžnou kontrolu dopravního značení prováděných úseků, ve kterých se provádí stavební práce.
33. Zhotovitel předloží TDI a investorovi přehled a vyčíslení veškerých provedených přípojek v roce 2016. T:31.1.2017, trvá T:21.2.2017.
34. Zhotovitel provede kontrolu předložených stížností občanů Skřivany č.p.114 a Přišimasy 99. bez odkladu odstraní zjištěné závady a informuje TDI o jejich provedení.

Zapsal : TDI Pavel Frank