

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 23

NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 14.3.2017

Místo : OU Příšimasy

Přítomni : dle presenční listiny

DALŠÍ KD se bude konat 21.3.2017 na OU Příšimasy

NA OU Příšimasy se vydávají písemná povolení umožňující vjezd pro občany bydlící v uzavřené lokalitě.

Osoby odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kyrš M: 602 751 601

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648

Čištění komunikací.

Čištění komunikací užívaných stavbou probíhá každý den v odpoledních hodinách. Čištění je prováděné strojně a ručně v místě výrazného znečištění. Zhotovitel provede bez odkladu vyčištění komunikace u výjezdu z pole zařízení staveniště směrem do obce, ale také směrem na Úvaly. Tento úsek je třeba čistit průběžně, optimálně hned po vyjetí vozidel, aby nedocházelo k pojíždění vynášené zeminy na vozovku, poté již nejde zametacím strojem vozovku vyčistit. Dále je nezbytné bez odkladu vyčistit křižovatku u křížku stoka A, komunikaci u hřiště stoka C3-1, celý úsek stoky A na vozovce a hlavně kamení na krajnicích. Zhotovitel zahájí úpravy zelených ploch dotčených stavbou, plochy je nezbytné následně udržovat.

Postup prací:

1. **Stoka „G“ k rybníku** – řad dokončen, zahájí se realizace přípojek, které budou dokončeny do 31.3.2017
2. **Odbočka ze stoky „A“** pro lokalitu zástavby k Hradešínu po pravé straně – bude provedena od 16.3. do 17.3.17, zhotovitel zajistí volný vjezd do této lokality.
3. **Stoka A** – od 15.3. od Š55 budou práce zahájeny směr k Hradešínu, dokončení úseku cca 15.4.2017.
4. **Stoka C3-1** – Horka v zástavbě komunikace SUS u kostela – provádí se úsek mezi ŠC148 a úsek ŠC143 po ŠU4.
5. **Stoka C3-A** – Klepec - Hlavní trasa je dokončena.
6. **Stoka C3-A** – SUS hlavní Skřivany v zatáčce u křížku, nyní se provádí úsek od ŠC55 po ŠC56. Zhotovitel dokončil propojení úseku C3-3 a C3-A
7. **Stoka C3-A – úsek (k ČS2) ŠC47 – ŠC50** – z důvodu neproveditelnosti protlaku pod mostkem ve skalním masívu, projektant prověří možnost změny trasy mimo krajskou komunikaci, včetně návrhu řešení. T: 24.1.2017. Úkol stále trvá T:28.2.2017., T:17.3.2017
8. **Stoka F2, F2-1** – za obchodem – hlavní tlakové řady včetně přípojek dokončeny.
9. **Stoka F** – Za obchodem. Úsek trasy F byl zahájen OD Š8 po Š7. Provizorní objízdnu trasu ze skřivan není možné používat po dobu výstavby úseku F. Je předpoklad kolize s kabelem slaboproudu a vodovodem v dalším postupu provádění prací. Je třeba spolupráce s projektantem při řešení případné změny. Stavokomplet zajistí úpravu poklopů a uzávěru v této trase.
10. **Stoka C3-2-A** – tlaková Skřivany dolík – hlavní řad dokončen, přípojky dokončeny, změna přípojek bude zahrnuta do ZL4. Zhotovitel předloží vyčíslení změn přípojek investorovi ke schválení a úpravu napojení na stoku C3-A Úkol trvá
11. **Stoka C3-2** – tlaková Skřivany dolík - práce byly dokončeny. Výkop a zásyp dokončen po UŠ9, potrubí uloženo (a zaslepeno) pouze po lomový bod VC57a – s ohledem na možnou změnu trasy stoky C3-A v úseku mezi ŠC47 – ŠC50 mimo krajskou komunikaci – viz bod č. 4.
12. **Stoka E1, E2, E3** - náves – práce na řadech a přípojkách byly dokončeny. Zbývá propojení k ČS1. Zhotovitel provede úpravu všech ploch do původního stavu T:24.3.17.

13. **Stoka C3-3**, Skřivany – Práce byly na této trase byly dokončeny. Zhotovitel provedl dočasnou úpravu komunikace. Nejsou dokončeny přípojky. Hlavní řad bude s výstavbou úseku C3-A napojen.
14. **Stoka C3-3-2** Hlavní řad dokončen. Přípojky dokončeny, komunikace a dotčené pozemky uvedeny do stavu požadovaný zástupcem vlastníků pozemku.
15. **Stoka C3-3-3** Řad a přípojka dokončeny.
16. **Stoka C4** – ZL1 – Práce byly na hlavním tlakovém řadu dokončeny. Zhotovitel dokončil přípojky.
17. **Stoka C2** – výtlač pod kostelem dokončen hlavní řad, přípojky dokončeny.
18. **Stoka C3-4-2** Skřivany poslední– Hlavní řad a přípojky dokončeny. následně zhotovitel provede úpravu povrchů vozovky.
19. **Stoka C3-4-1** Skřivany – Hlavní stoka a přípojky provedeny. Zhotovitel provedl úpravu povrchu komunikace.
20. **Stoka D** – Hlavní řad dokončen, zbývá napojení na stoku A. 21.3. až 31.3. budou provedeny na stoce D přípojky.
21. **Stoka B** – Hlavní řad dokončen. Přípojky budou provedeny cca do 31.3.17.
22. **Stoka C3-3-1** práce na hlavním řadu dokončeny, včetně napojení na stoku C3-3. Přípojky budou provedeny a dokončeny do 31.3.2017
23. **ČOV** připomínky provozovatele, zhotovitel projedná jednotlivé body změn a navrhne technická a finanční řešení. Seznam projednaných a schválených změn předloží zhotovitel investorovi ke schválení včetně finančního vyjádření změn. T:21.3.2017
24. **ČOV** – zhotovitel bez odkladu provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, proti pádu do výkopů a proti vstupu na betonové nádrže a přístupu k jednotlivým otvorům.
25. **ČOV** – Zhotovitel zahájil stavební práce na nadzemním objektu ČOV.
26. **ČOV** – TDI vyzývá projektanta HW projekt ke kontrole betonáží ČOV a provedení protokolu o kontrole a souladu s PD. T:28.2.17., T:21.3.2017
27. **Předpokládané termíny výstavby ČS.**
 - **ČS1** – květen 2017
 - **ČS2** – březen 2017
 - **ČS3** – duben 2017
28. **ČS1, ČS2** –projektant zpracuje změnu napojení kanalizací do ČS přes spojné šachty a jedním vstupem do ČS T:14.2.2017, T:28.2.17, T:17.3.2017. Zhotovitel požaduje, aby projektant provedl revizi souladu stavební a technologické části PD u ČS T:28.2.2017. dále projektant provede kontrolu vnitřních světlostí výtlačných potrubí z ČS a průchodnosti čerpadel v ČS. Nesmí být profil potrubí menší, než čerpadel T:21.2.2017. Termín trvá T:28.2.17, trvá T:17.3.2017.
29. TDI vyzývá zhotovitele, aby bez odkladu provedl úpravu povrchu rýh šterkodrtí tak, aby nedocházelo k vytlačování zeminy, oprýskávání fasád RD projíždějícími vozidly a tvorbě výtluků.
30. Zhotovitel zajistí průběžné čištění a úklid komunikací a cest, které jsou stavbou využívány a ve kterých proběhly stavební práce.
31. Zhotovitel zajistí průběžnou kontrolu dopravního značení prováděných úseků, ve kterých se provádí stavební práce.
32. Zhotovitel předloží TDI a investorovi přehled a vyčíslení veškerých provedených přípojek v roce 2016. T:31.1.2017, trvá T:21.2.2017, trvá T:21.3.2017.
33. Zhotovitel předloží podklady pro případné požadované vícepráce k posouzení TDI a investora. T:17.3.2017
34. Zhotovitel předloží TDI celkový seznam úseků, ve kterých byly provedeny tlakové zkoušky. T:17.3.2017
35. Zhotovitel v dostatečném předstihu bude informovat TDI o prováděných zkouškách těsnosti potrubí.

Zapsal : TDI Pavel Frank