

## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 27

### NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 11.4.2017

Místo : OU Příšimasy

Přítomní : dle presenční listiny

DALŠÍ KD se bude konat 25.4.2017 na OU Příšimasy

Obec Příšimasy jako stavebník kanalizace, vydává označení „VOZIDLO STAVBY“, které opravňuje vjíždět do zákazu vjezdu, tj. do místa stavby. Vydává je i občanům bydlícím v lokalitě dotčené stavbou.

Osoby zhotovitele odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kirš M: 602 751 601

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648

Čištění komunikací.

Čištění komunikací užívaných stavbou probíhá ručně nahrubo, průběžně. Strojní čištění je prováděno průběžně, na všech úsecích stavby i u výjezdu ze zařízení staveniště naproti hřbitovu. Zhotovitel provede bez odkladu vyčištění komunikace u výjezdu z pole zařízení staveniště směrem do obce, ale také směrem na Úvaly. Tento úsek je třeba čistit průběžně, optimálně hned po vyjetí vozidel, aby nedocházelo k pojiždění vynášené zeminy na vozovku, poté již nejde zametacím strojem vozovku vyčistit. Dále je nezbytné bez odkladu vyčistit křižovatku u křížku stoka A, komunikaci u hřiště stoka C3-1, celý úsek stoky A na vozovce a hlavně kamení na krajnicích. Zhotovitel zahájí úpravy zelených ploch dotčených stavbou. Po uvedení zelených ploch do původního stavu je předá prostřednictvím TDI zpět Investorovi pro provádění běžné údržby obcí.

Zhotovitel provede koncem každého týdne vyčištění veškerých komunikací v obci čistícím sběrným vozem se skrápěním. TDI požaduje, aby zhotovitel všechny komunikace v obci zbavil minimálně jednou týdně veškerých nečistot (kamení, hlíny, prachu a dalších nečistot) způsobující zvýšenou prašnost v obci a při deštích tvorbu bahna, které může způsobit dopravní nehody. Vyčištěné budou také okraje vozovek, také za hranou výkopu. Dále budou provedeny opravy krajnic vozovky, které byly stavebními stroji a dopravou poškozeny, nebo vznikly na krajnicích nánosy. **O termínu a rozsahu provádění celkového čištění bude zhotovitel informovat TDI v předstihu Opatření proti znečišťování komunikací a přilehlých ploch, včetně opatření zamezující zvýšenou prašnost a hlučno bude provádět zhotovitel v souladu s vydaným rozhodnutím stavby, projektovou dokumentací a stanovisky dotčených organizací. TDI je toho názoru, že Čištění, které je doposud zhotovitelem prováděné je nedostačující.**

Postup prací:

1. **Stoka „G“ k rybníku** – řad Stoka a přípojky dokončeny. Zhotovitel provedl provizorní úpravu povrchu výkopu. Zhotovitel provede odkrytí uzávěrů vody, které byly stavbou zakryty. Zhotovitel přislíbil majiteli pozemku přilehajícímu ke stoce G, že nechá provozovatele vodovodu (STAVOKOMPLET) vyhledat poklop šoupátka přípojky, které bylo zřejmě po výstavbě stoky zaježděno do provizorní úpravy povrchu. Poklop bude označen a při realizaci definitivních povrchů osazen do nivelety komunikace.
2. **Odbočka ze stoky „A“** při provádění odbočky došlo ke kolizi se stávajícími sítěmi. Bylo zjištěno, že stoka byla navržena přímo do nivelety stávajícího vodovodu. Zhotovitel navrhl řešení, kdy nad rámec projektu vsadí 1ks uklidňovací šachty před stávající vodovod a propojí stávající tlakovou kanalizaci do této šachty. Investor navržené řešení odsouhlasil. **Zhotovitel předloží TDI na KD 28 foto dokumentaci provedené opravy dešťové kanalizace, kterou stavba křížila a poškodila.**
3. **Stoka A** – K Hradešinu Nyní se provádí úsek ŠC60 po ŠC63. Trasa bude zkrácena cca o 70m a bude ukončena poslední přípojkou k č.p. 163. Dokončení úseku cca 15.4.2017. Zhotovitel provede opravu pumpy na studni vedle trasy A. dle investorem předané stížnosti na KD26. Zhotovitel zjistil podrobnosti o veřejné

pumpě na studni vedle trasy stoky A informuje investora o tom, že stížnost, kterou ústně předal investor na KD26, není opodstatněná. Zhotovitel svou činností pumpu nezničil.

4. **Stoka C3-1** – hlavní stoka dokončena. Následně budou prováděny přípojky do 30.4.17.
5. **Stoka C3-A** – Pro č.p. 1,2 a 14 Skřivany Investor požaduje realizovat novou stoku, která bude napojena na stoku C3-A vložím nové prefa betonové šachty. Na stoku budou napojeny přípojky pro jednotlivé objekty.
6. **Stoka C3-A** – SUS hlavní Skřivany v zatáčce u křížku. Zhotovitel dokončil propojení úseku C3-3 a C3-A
7. **Stoka C3-A – úsek (k ČS2) ŠC47 – ŠC50** – z důvodu neproveditelnosti protlaku pod mostkem proběhlo dne 4.4.17 místní šetření za účasti zástupců investora, TDI, zhotovitele a zástupce SUS. Na místě bylo dohodnuto, že trasa kanalizace může projít v kraji propustku tak, aby nedošlo k rozebrání stávajícího propustku více jak 2m od kraje (čela propustku) blíže k rybníku. Trasa kanalizace je navržena 1m od hrany propustku u rybníka. Projektant zpracuje prováděcí dokumentaci úseku trasy kanalizace řešící způsob a postup provádění prací při křížení propustku, včetně opravy části propustku. Zástupce SUS požaduje vložit kanalizační potrubí do ocelové chráničky v místě křížení, dále požaduje předložit doplněnou dokumentaci, včetně návrhu nového čela propustku ke schválení. Po předání schválené dokumentace provede zhotovitel ocenění změny PD a předá před realizací ke schválení investorovi.
8. **Stoka F2, F2-1** – za obchodem – hlavní tlakové řady včetně přípojek dokončeny. Provádí se propojení gravitačních řadů. Zhotovitel provede úpravu povrchu výkopů.
9. **Stoka F** – Za obchodem. Úsek trasy F se provádí mezi ŠF7 – ŠF12. Provizorní objízdnu trasu mohou po dohodě s majitelem pozemku – části komunikace v zastavěném území používat občané bydlící v lokalitě za obchodem. Žádáme občany, aby v zástavbě jezdili s maximální opatrností a rychlostí max. do 30km/h. Je předpoklad kolize s kabelem slaboproudu a vodovodem v dalším postupu provádění prací. Je třeba spolupráce s projektantem při řešení případné změny. Stavokomplet zajistí úpravu poklopů a uzávěru v této trase.
10. **Stoka E1, E2, E3** - náves – práce na stokách a přípojkách byly dokončeny. Zbývá propojení k ČS1. Zhotovitel provede úpravu všech ploch do původního stavu T:24.3.17. T:15.5.2017
11. **Stoka C3-3**, Skřivany – Práce byly na této trase ~~byly~~ dokončeny. Zhotovitel provedl dočasnou úpravu komunikace. Nejsou dokončeny přípojky.
12. **Stoka C3-3-2** Zástupce majitelů požaduje provedení štěrkových podkladů pod komunikaci v místě provedených výkopů. Dále osazení poklopů na RŠ do nivelety vozovky. Vlastníci pozemků provedou 2.5.2017 konečnou povrchovou úpravu vozovky živící na vlastní náklady. Zástupce zhotovitele provede se zástupcem vlastníků místní šetření a přesnou specifikaci prací.
13. **Stoka D** – Hlavní stoka dokončena, zbývá napojení na stoku A. Přípojky jsou dokončeny mimo přípojky pro SAF.
14. **Stoka B** – Hlavní stoka dokončena. Přípojky budou provedeny dle požadavku investora (navíc 4ks). Investor předá zhotoviteli doplněnou PD.
15. **Stoka C3-3-1** práce na hlavní stoce dokončeny, včetně napojení na stoku C3-3. Přípojky jsou provedeny. Zhotovitel provede úpravu vozovky do 7.4.2017.
16. **Stoka C3-B od ČS 2** směrem ke kostelu je dokončena gravitační kanalizace. Souběžné potrubí výtlačku bude provedeno po dokončení trasy C3-A.
17. **Stoka H**- gravitační kanalizace byla dokončena, do 31.5.17 budou dokončeny přípojky.
18. **ČOV** připomínky provozovatele, zhotovitel projedná jednotlivé body změn a navrhne technická řešení. Zhotovitel na základě požadavku investora a doplněné PD provede ocenění prací a dodávek. Seznam projednaných a schválených změn předloží zhotovitel investorovi ke schválení včetně finančního vyjádření změn. T:21.3.2017, 28.3.2017!!!, 18.4.2017!!!
19. **ČOV** – zhotovitel bez odkladu provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, proti pádu do výkopů a proti vstupu na betonové nádrže a přístupu k jednotlivým otvorům.
20. **ČOV** – Zhotovitel zahájil stavební práce na nadzemním objektu ČOV. TDI požaduje provedení kontroly stavební části TDI požaduje odstranění tepelných mostů ve zdivu.
21. **ČOV** – TDI vyzývá projektanta HW projekt ke kontrole betonáže ČOV a provedení protokolu o kontrole a souladu s PD. T:28.2.17., T:21.3.2017. TDI požaduje provedení opravy spádových betonů v nádržích.

**22. Předpokládané termíny výstavby ČS.**

- **ČS1** – květen 2017
- **ČS2** – zahájení 18.4.2017
- **ČS3** – červen 2017

23. **ČS2** – Projektant předložil na základě požadavků zhotovitele a pokynů investora doplněnou dokumentaci. Investor vydává pokyn k realizaci výtlačného potrubí z ČS2 z potrubí DN(OD) 90, PE-HD D90 SDR 11.

24. **ČS1, ČS2, ČS3**- projektant předloží vzor elektro pilíře pro zabudování elektro rozvaděčů, ovládání, signalizaci a odvětrání. Zhotovitel doporučuje osazení čerpadel na patku, aby čerpadla byla odsazena.

TDI projednal možnost osazení Ovládacího elektropilíře pro ČS2 do oplocení sousedního pozemku. Majitel souhlasí, pokud bude upraveno zbývající oplocení dle požadavku majitele pozemku.

Investor požaduje po projektantovi, aby provedl projekt osazení pilířů do terénu dle projednání s majitelem. Dále posouzení, zda je odvětrání ČS dostačující vhněním vzduchu do ČS a zda je vhodné osadit patková kolena k čerpadlům na betonové patky a tím zvýšit sání čerpadel ode dna ČS.

25. TDI vyzývá zhotovitele, aby bez odkladu provedl úpravu povrchu rýh štěrkodrtí tak, aby nedocházelo k vytlačování zeminy, oprýskávání fasád RD projíždějícími vozidly a tvorbě výtluků. TDI vyzývá zhotovitele k důsledné kontrole rýh bez finální úpravy povrchů v celé obci.

26. Zhotovitel zajistí průběžné čištění a úklid komunikací a cest, které jsou stavbou využívány a ve kterých proběhly stavební práce.

27. Zhotovitel zajistí průběžnou kontrolu dopravního značení prováděných úseků, ve kterých se provádí stavební práce.

28. Zhotovitel předloží TDI a investorovi přehled a vyčíslení veškerých provedených přípojek. T:31.1.2017, trvá T:21.2.2017, trvá T:21.3.2017.T:28.3.2017. splněno

29. Zhotovitel v dostatečném předstihu bude informovat TDI o prováděných zkouškách těsnosti potrubí. Protokoly o provedených zkouškách zašle zhotovitel TDI do 7 dnů po provedení. Seznam provedených úseků a výsledky měření zašle zhotovitel TDI tentýž den.

30. Do 7.4.17 předloží zhotovitel TDI a investorovi návrh fakturace za předchozí období a to

- neuznatelné položky – přípojky dle SoD
- neuznatelné části stok dle PD a SoD
- uznatelné položky dle SoD

31. TDI vyzývá zhotovitele k předložení stavebních deníků. Stavební deníky nejsou umístěny a k dispozici na stavbě.

Zapsal : TDI Pavel Frank