

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 30

NA STAVBĚ : PŘIŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 9.5.2017

Místo : OU Přišimasy

Přítomni : dle presenční listiny

DALŠÍ KD se bude konat 16.5.2017 na OU Přišimasy

**Předmětem jednání KD 31 169.5.2017 budou připomínky STAVOKOMPLET k ČOV, ČS a kanalizaci Přišimasy
Žádám zástupce HW Projekt, STAVOKOMPLET, ZEPRIŠ a investora o účast.**

Obec Přišimasy jako stavebník kanalizace, vydává označení „VOZIDLO STAVBY“, které opravňuje vjíždět do zákazu vjezdu, tj. do místa stavby. Vydává je i občanům bydlícím v lokalitě dotčené stavbou.

Osoby zhotovitele odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kirš M: 602 751 601

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648

Čištění komunikací.

Čištění komunikací užívaných stavbou probíhá ručně nahrubo, každý den v odpoledních hodinách. Čištění je prováděno průběžně, strojně u výjezdu ze zařízení staveniště naproti hřbitovu a ručně v místě výrazného znečištění. Zhotovitel provede bez odkladu vyčištění komunikace u výjezdu z pole zařízení staveniště směrem do obce, ale také směrem na Úvaly. Tento úsek je třeba čistit průběžně, optimálně hned po vyjetí vozidel, aby nedocházelo k pojíždění vynášené zeminy na vozovku, poté již nejde zametacím strojem vozovku vyčistit. Dále je nezbytné bez odkladu vyčistit křižovatku u křížku stoka A, komunikaci u hřiště stoka C3-1, celý úsek stoky A na vozovce a hlavně kamení na krajnicích. Zhotovitel zahájil úpravy zelených ploch dotčených stavbou, plochy je nezbytné následně pověřenou firmou obcí udržovat.

Zhotovitel provede koncem každého týdne vyčištění veškerých komunikací v obci čistícím sběrným vozem se skrápěním. Vyčištěné budou také okraje vozovek, také za hranou výkopu. Dále budou provedeny opravy krajnic vozovky, které byly stavebními stroji a dopravou poškozeny, nebo vznikly na krajnicích nánosy. **O termínu a rozsahu provádění celkového čištění bude zhotovitel informovat TDI v předstihu. O termínu a rozsahu provádění celkového čištění bude zhotovitel informovat TDI v předstihu. Opatření proti znečišťování komunikací a přilehlých ploch, včetně opatření zamezující zvýšenou prašnost a hlučnost bude provádět zhotovitel v souladu s vydaným rozhodnutím stavby, projektovou dokumentací a stanovisky dotčených organizací. Čištění, které je doposud zhotovitelem prováděné je dle názoru TDI nedostačující.**

Postup prací:

1. **Stoka „G“ k rybníku** – řad a přípojky dokončeny. Zhotovitel provedl provizorní úpravu povrchu výkopu. Zhotovitel přislíbil majiteli pozemku přilehajícímu ke stoce G, že nechá provozovatele vodovodu (STAVOKOMPLET) vyhledat poklop šoupátka přípojky, které bylo zřejmě po výstavbě stoky zaježděno do provizorní úpravy povrchu. Poklop bude označen a při realizaci definitivních povrchů osazen do nivelety komunikace.
2. **Stoka A** – K Hradešínu- Stoka byla, na základě pokynu investora zkrácena cca o 70m a byla ukončena poslední přípojkou k č.p. 163. Zhotovitel dodá novou ruční pumpu na studni vedle trasy A. Zhotovitel na stoce A provádí v areálu bývalého JZD přípojky. Napojení stok H a J se předpokládá v termínu zahájení 5.6.2017.
3. **Stoka C3-A** – Pro č.p. 1,2 a 14 Skřivany bude vysazen odbočný řad DN 300. z tohoto řadu budou provedeny přípojky pro jednotlivé objekty.

Projektant zpracuje dokumentaci nově navrženého řadu včetně veškerých přípojek na tomto řadu, včetně stanovení parametrů napojení a ukončení přípojek. Zhotovitel vysadil na řadu C3-A odbočnou šachtu.

4. **Stoka C3-A – úsek (k ČS2) ŠC47 – ŠC50** – z důvodu neproveditelnosti protlaku pod mostkem proběhlo dne 4.4.17 místní šetření za účasti zástupců investora, TDI, zhotovitele a zástupce SUS. Na místě bylo dohodnuto, že trasa kanalizace může projít v kraji propustku tak, aby nedošlo k rozebrání stávajícího propustku více jak 2m od kraje (čela propustku) blíže k rybníku. Trasa kanalizace je navržena 1m od hrany propustku u rybníka. Projektant zpracuje prováděcí dokumentaci úseku trasy kanalizace řešící způsob a postup provádění prací při křížení propustku, včetně opravy části propustku. Zástupce SUS požaduje vložit kanalizační potrubí do ocelové chráničky v místě křížení. **Projektant dokumentaci předloží do 2.5.2017!!**
Do dnešního dne neobdržel zhotovitel řádnou (projednanou) realizační dokumentaci (RDS) změn k ocenění.
5. **Stoka F2, F2-1** – za obchodem – hlavní tlakové řady včetně přípojek dokončeny. Provádí se propojení gravitačních řadů. Zhotovitel provede úpravu povrchu výkopů.
6. **Stoka F** – Za obchodem. Zhotovitel přerušil práce na trase stoky F cca 10m před ŠF6. Úsek trasy F se provádí mezi ŠF7 – ŠF6 a mezi ŠF3 – ŠF2. Provizorní objízdnu trasu mohou po dohodě s majitelem pozemku – části komunikace v zastavěném území používat občané bydlící v lokalitě za obchodem. Žádáme občany, aby v zástavbě jezdili s maximální opatrností a rychlostí max. do 30km/h.
Je předpoklad kolize s kabelem slaboproudu a vodovodem v dalším postupu provádění prací. Je třeba spolupráce s projektantem při řešení případné změny. Stavokomplet zajistí úpravu poklopů a uzávěru v této trase.
7. **Stoka E1, E2, E3** - náves – práce na řadech a přípojkách byly dokončeny. Zbývá propojení k ČS1. Zhotovitel provede úpravu všech ploch do původního stavu T:24.3.17 (převážně zeleně pro následnou údržbu).
8. **Stoka E** – zhotovitel předložil návrh trasy s osazením spojné šachty ŠE0 dle požadavku provozovatele TDI odsouhlasil změnu trasy a vložení ŠE0 přímo do stávající situace s novým náčrtem, projektant vypracuje změnu tohoto úseku, včetně úpravy podélného profilu a to i vzhledem k nejnižšímu potrubí propustku. Realizace stoky je naplánována ihned po dodání ŠE0 a vydání rozhodnutí na ZUK, celkovou DU a stanovení přechodného DZ.
16.5.17 na KD provedou účastníci prohlídku místa a vyřešení změny pro stavbu.
9. **Stoka C3-3**, Skřivany – Práce byly na této trase byly dokončeny. Zhotovitel provedl dočasnou úpravu komunikace. Od 3.5. do 20.5.17 budou na této trase dokončeny přípojky. Na KD 30 investor požaduje přípojku pro č. parc. 232/47.
10. **Stoka C3-3-2 Czemez , Faltus**. 18.4.2017 proběhla na místě pozemku se zástupcem majitelů pozemku. Termín dokončení povrchových úprav rýhy a RŠ zhotovitelem kanalizace ZEPRIS stanovený na konec 17 týdne se na základě požadavku majitelů pozemku ruší. Důvodem je změna rozsahu prováděných prací majiteli pozemků před prováděnými pracemi ZEPRIS. Majitelé pozemku oznámí nový požadavek na provedení prací firmou ZEPRIS prostřednictvím TDI v závislosti na svoji vlastní stavební připravenost souvisejících činností mimo stavbu kanalizace.
11. **Stoka D** – Hlavní řad dokončen, zbývá napojení na stoku A. Přípojky jsou dokončeny mimo přípojky pro SAF.
12. **Stoka B** – Hlavní řad dokončen. Přípojky budou provedeny. **Projektant zpracuje dokumentaci přípojek na trase B dle zadání investora T:9.5.17.**
13. **Stoka C3-B od ČS 2** směrem ke kostelu je dokončena gravitační kanalizace. Souběžné potrubí výtlačku bude provedeno po dokončení trasy C3-A. ČS2 stavební část bude dokončena do 9.5.17. Zhotovitel provádí propojení potrubí stok a osazení soutokové šachty C3-A a C3-B do ČS2. **Kontrola ČS2 a soutokové šachty na KD 31.**
14. **Stoka H- Šmoulov** – gravitační kanalizace byla dokončena mimo propoje do kmenové stoky A, do 31.5.17 budou dokončeny přípojky mimo DP v místě zmíněného propoje.
15. **Stoka J, J1** – práce na stoce J1 byly zahájeny 2.5.17. stoka J a J1 bude dokončena včetně přípojek do 31.5.17 s výjimkou dvou přípojek pro č.p. 136 a č.parc. 338/41 a napojení na stoku A.
16. **ČOV** připomínky provozovatele- Investor ve spolupráci se zhotovitelem a projektantem projedná jednotlivé body změn a spolu s projektantem navrhne technická řešení. Zhotovitel na základě požadavku investora a doplněné PD provede ocenění prací a dodávek. Seznam již provedených a navazujících změn předloží zhotovitel investorovi, projektantovi a provozovateli ke schválení včetně finančního vyjádření změn

NEJPOZDĚJI DO T:10.5.2017. Zhotovitel předloží nabídku firmy na radiové přenosy dat provozovateli kanalizace STAVOKOMPLET k posouzení T: 10.5.2017

17. **ČOV** – 9.5.17 zhotovitel zahájil tesařské práce. Dále jsou prováděny HTU u ČOV a komunikace včetně konstrukčních vrstev komunikace a drenáže.
18. **ČOV** – zhotovitel bez odkladu provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, proti pádu do výkopů a proti vstupu na betonové nádrže a přístupu k jednotlivým otvorům. Zajištění bylo provedeno.
19. **ČOV** – Zhotovitel zahájil stavební práce na nadzemním objektu ČOV. TDI požaduje provedení kontroly stavební části autorského dozoru. V místech podbetonávky překladů, kde vznikl tepelný most, bude dle dohody TDI se zhotovitelem, provedena úprava.
20. **ČOV** – TDI vyzývá projektanta HW projekt ke kontrole betonáží ČOV a provedení protokolu o kontrole a souladu s PD. T:28.2.17., T:21.3.2017. TDI požaduje provedení opravy spádových betonů v nádržích. Provedeno pouze částečně.
21. **Předpokládané termíny výstavby ČS.**
 - **ČS1** – květen 2017
 - **ČS2** – zahájení 18.4.2017
 - **ČS3** – červen 2017

ČS1, ČS2, ČS3 – Projektant předložil na základě požadavků zhotovitele a pokynů investora doplněnou dokumentaci. Investor vydává pokyn k realizaci výtlačného potrubí z ČS 1, 2, 3 PE-HD D90 SDR 11. Projektant zpracuje a předá dokumentaci umístění elektropilířů ČS do terénu u všech ČS1 – ČS3. STAVOKOMPLET se vyjádří k osazení čerpadel na patku. Projektant doplní PD o odvětrání ČS, včetně jejich umístění a provedení.
22. **ČS2**- 26.3. zhotovitel provede armovanou základovou desku pro ČS2. 3.5.2017 zhotovitel provede osazení stavební části ČS2.

Projektant souhlasí s provedením výtlačného potrubí ČS2 D90.
Na příštím KD bude projednána potřeba doplnění PD.
Zhotovitel bude provádět práce na ČS2 a přilehlých stokách také v sobotu a neděli (13. – 14.5.2017)
23. TDI vyzývá zhotovitele, aby bez odkladu provedl úpravu povrchu rýh šterkodrtí tak, aby nedocházelo k vytlačování zeminy, oprýskávání fasád RD projíždějícími vozidly a tvorbě výtluků. TDI vyzývá zhotovitele k důsledné kontrole rýh bez finální úpravy povrchů v celé obci.
24. Zhotovitel zajistí průběžné čištění a úklid komunikací a cest, které jsou stavbou využívány a ve kterých proběhly stavební práce.
25. Zhotovitel zajistí průběžnou kontrolu dopravního značení prováděných úseků, ve kterých se provádí stavební práce.
26. Zhotovitel předloží TDI a investorovi přehled a vyčíslení veškerých provedených přípojek. T:31.1.2017, trvá T:21.2.2017, trvá T:21.3.2017.T:28.3.2017. splněno
27. Zhotovitel v dostatečném předstihu bude informovat TDI o prováděných zkouškách těsnosti potrubí. Protokoly o provedených zkouškách zašle zhotovitel TDI do 7 dnů po provedení. Seznam provedených úseků a výsledky měření zašle zhotovitel TDI tentýž den.
28. Zhotovitel předložil TDI ke kontrole Stavební deník č.4.TDI, dále vyzývá zhotovitele k předložení stavebních deníků 1-3. Stavební deníky nejsou umístěny a k dispozici pro zápisy z kontrol na stavbě.

PŘÍPOJKY kanalizace:

1. **Projektant provede opravu seznamu přípojek s uvedenými hodnotami zahloubení přípojek na hranici pozemku. T:16.5.2017**

Do 2.5.2017 projektant předloží opravený seznam přípojek pro trasy stoky A, B a prováděné úseky IMOS.
2. Zepris bude požadovat (cca do 15.5.2017), gravitační přípojky na stoce F, F1, F2, F2-1.

VHS seznam přípojek (tlakových, které jsou již dokončeny) nepožaduje. Přípojky na rámec PD byly realizovány dle pokynů objednatele (na základě požadavků majitelů jednotlivých nemovitostí).
3. Zhotovitel požaduje doplnit tabulku nerealizovaný přípojek.

Provozovatel vodovodu STAVOKOMPLET předložil vlastníkovu vodovodu OU nabídku na provedení pasportu vodovodních armatur před finálními úpravami povrchů komunikací.

Zapsal : TDI Pavel Frank