

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 36

NA STAVBĚ : PŘIŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 20.6.2017

Místo : OU Přišimasy

Přítomni : dle presenční listiny

DALŠÍ KD se bude konat 4.7.2017 na OU Přišimasy,

27.6.2017 se KD konat nebude

Obec Přišimasy jako stavebník kanalizace, vydává označení „VOZIDLO STAVBY“, které opravňuje vjíždět do zákazu vjezdu, tj. do místa stavby. Vydává je i občanům bydlicím v lokalitě dotčené stavbou.

Osoby zhotovitele odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kirš M: 602 751 601

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648

Čištění komunikací.

TDI sděluje a požaduje:

ZVÝŠENÁ PRAŠNOST na komunikacích. Zhotovitel provede úpravu povrchu rýh a průběžné kropení povrchů výkopů.

Zhotovitel sděluje:

Zhotovitel provádí pravidelnou údržbu rýh, po dohodě s KSÚS provádí úpravu povrchu rýh asfaltovým recyklátem, v době konání KD nebyla zjištěna žádná zvýšená prašnost.

Postup prací:

1. Stoka „A“ – na stoce se provádí překopy vozovky pro napojení stok H a J včetně dvou krátkých odbočných úseků pro napojení budoucí zástavby. Dále se budou provádět překopy pro přípojky na obě strany stoky (6 kusů). Z toho jednu přípojku požaduje investor nad rámeček pro č. parc. 425/70 v délce cca 11m. tento úsek by měl být dokončen do 4.7.2017.
2. Stoka „E“ – stoka je dokončena včetně přípojek
3. Stoka „E1“ – dokončena včetně přípojek, ruší se přípojka pro č. parc. 1091/17
4. Výtlač E – z ČS1 – nyní se provádí, délka cca 10m. T: do 23.6.
5. ČS1 – 22.6. bude osazována ČS1 včetně betonáže vztlakové pojistky, ČS1 by měla být kompletně zasypána do 26.6.
6. Stoka „H“ – provádí se propojení na stoku A (I.etapa) T: do 22.6.
7. Stoka „J“ – 23. – 26.6. bude proveden propoj stoky na stoku A (I.etapa)
8. Stoka „J1“ – stoka včetně přípojek dokončena
9. Stoka „G“ - stoka dokončena včetně přípojek, chybí napojení na stoku A. Provedení propojení na stoku a bude provedeno dle HMG.
10. Stoka „F“ – práce zastaveny, stoka ukončena mezi ŠF6 – ŠF7. Stavba narazila na horninu těžitelnosti tř. 6 nepracuje se. Zhotovitel provede úpravu u výkopu tak, aby vozidla vlastníků nemovitosti mohly vjíždět na pozemky.
11. Stoka C3-A – práce z důvodu skalního masivu přerušeny. Stavba narazila při výkopu na skalní podloží a bude dále postupovat pomocí skalní frézy. Termín ukončení může být prodloužen. Zhotovitel přizve zástupce ZBA pro stanovení třídy horniny ve výkopu. Zhotovitel předložil návrh podchodu propustku v komunikaci, který má předjednaný se zástupcem SUS. Projektant zpracuje dokumentaci provedení podchodu pod propustkem a nechá jej schválit zástupcem SUS.
12. Stoka C3-B – stoka je dokončena, chybí provést dvě přípojky
13. Výtlač C3 – z ČS2 dokončen
14. ČS2 – objekt ČS2 je napuštěn vodou, dnes proběhne měření hladiny, které je součástí měření těsnosti. Zhotovitel nesmí opomenout přizvat provozovatele.
15. Projednaný HMG uzavíreček z důvodu stavby zůstává beze změny.

PŘÍPOJKY :

1. Na trase A byla projednána 1. etapa přípojek (15ks). Tyto budou provedeny dle HMG.
2. 2. etapa přípojek na trase A bude projednána v pátek 30.6..
3. Na stoce B došlo k dohodě o umístění přípojek s majiteli. Bude provedeno 7ks přípojek.
4. Na stoce C jsou provedeny gravitační přípojkы napojované na dokončený úsek. V úseku, který vyžaduje uzavírku při napojení stoky C na stoku A (ul. Limuzká) budou provedeny zbývající přípojkы. Pro č. parc. 1091/16 bude provedena, pro č.p. 22 se ověří, pro č. parc. 22/1 se ruší napojení do stoky C (napojení je řešeno jiným způsobem).
5. C4 výtlač – přípojkы jsou hotové mimo jedné pro pana Šefla, tato bude projednána dnes 20.6.
6. C1 – stoka se bude provádět dle HMG uzavírek včetně přípojek, zhotovitel prověří a vyznačí umístění přípojek.
7. C2 – stoka hotová včetně přípojek
8. C3-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
9. C3-3-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
10. C3-3-2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
11. C3-3-3 – stoka včetně přípojek dokončeny.
12. C3-3 – stoka včetně přípojek dokončeny. (1ks navíc)
13. C3-4-2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
14. C3-4-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
15. C3-4-A – přípojkы nejsou provedeny
16. C3-4-B přípojkы nejsou provedeny
17. C3-A - přípojkы se provádějí. Projektant převzal podklady k přípojkám, zatím nepředal dokumentaci.
18. C3-B – stoka včetně přípojek dokončeny.
19. D – stoka včetně přípojek dokončeny.
20. E, E1, E2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
21. F – v realizaci
22. F1, F2, F2-1 – tlakový řad včetně přípojek dokončeny.
23. G – stoka včetně přípojek dokončeny.
24. H – stoka včetně přípojek dokončeny. Mimo jedné, která se nyní provádí.
25. J, J1 – stoka včetně přípojek dokončeny.

Investor požaduje zásyp otevřeného výkopu na stoce F u krámu tak, aby bylo možné vjet osobním vozidlem na dotčené sousedící pozemky.

Navržené uzávěry hlavní komunikace stoky A:

I. Etapa

Úsek od Š57 po Š49 (horní dům Šmoulov č.p.129 po první dům v dolní zatáčce u č.p.111)

Termín : od 19.6. do 30.6.2017

Práce : překopy pro napojení stok „H“ a „J“

Provedení veškerých přípojek

Do příštího KD tj. do 13.6.2017 požaduje zhotovitel od investora předat:

- 1) Podélné profily, případně alespoň požadovanou niveletu konce dna stok pro budoucí zástavbu. Délky bezejmenných stok budou zahrnuty a vyúčtovány v rámci stoky A.
- 2) Aktuální, doplněnou a opravenou tabulku přípojek na stoce A, vč. požadované nivelety dna konce přípojek na hranici jednotlivých nemovitostí.

II.a Etapa

Napojení stoky C na stoku A (křižovatka u křížku na Úvaly)

Termín : od 5.7. do 9.7.2017

II.b Etapa

Úsek od Š49 po Š43 (první dům v zatáčce u č.p.111 po Š43 u č.p. 36)

Termín : od 10.7. do 30.7.2017

Provedení 14ks přípojek a napojení stoky „G“.

III.a Etapa

Úsek od Š43 u č.p. 36 po Š 34 hospodu č.p. 4)

Termín : od 31.7. do 20.8.2017

Provedení 37ks přípojek, napojení stoky „F“ od obchodu

III.b Etapa

Ulice Limuzská

Termín : od 10.7. do 31.8.2017

Provedení celé stoky včetně přípojek

IV. Etapa

Úsek od Š34 č.p. 4 po napojení stoky „D“ u č.p. 94 Š21

Termín : od 21.8. do 10.9.2017

Provedení 11ks přípojek a napojení stoky „D“

V. Etapa

Přípojky pro č.p. 81 a 88 křižovatka u křížku do Úval s napojením stoky „B“ směr vrakoviště

Termín : od 11.9. do 24.9.2017

Provedení 2ks přípojek a napojení stoky „D“

VI. Etapa

Úsek směrem k Hradešínu od č.p.129 Š57 na konec stoky Š64

Termín : od 25.9. do 8.10.2017

Provedení 6ks přípojek

VII. Etapa

Skřivany od ČS3 konec Skřivan směr Limuzy po odbočku na Klepec

Termín : od 1.9. do 27.10.2017

Provedení stoky včetně přípojek a výtlačku z ČS

Výše uvedené termíny mohou být v průběhu provádění stavby upravovány a měněny.

Investor vyžaduje účast projektantů na KD z důvodu upřesňování, schvalování a doplňování PD.

Zapsal : TDI Pavel Frank