

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 39

NA STAVBĚ : PŘIŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 18.7.2017

Místo : OU Přišimasy

Přítomni : dle presenční listiny

DALŠÍ KD se bude konat 25.7.2017 na OU Přišimasy,

Obec Přišimasy jako stavebník kanalizace, vydává označení „VOZIDLO STAVBY“, které opravňuje vjíždět do zákazu vjezdu, tj. do místa stavby. Vydává je i občanům bydlicím v lokalitě dotčené stavbou.

Osoby zhotovitele odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kirš M: 602 751 601

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648

Čištění komunikací.

TDI sděluje a požaduje:

ZVÝŠENÁ PRAŠNOST na komunikacích. Zhotovitel provede úpravu povrchu rýh a průběžné kropení povrchů výkopů.

Zhotovitel sděluje:

Zhotovitel provádí pravidelnou údržbu rýh, po dohodě s KSÚS provádí úpravu povrchu rýh asfaltovým recyklátem, v době konání KD nebyla zjištěna žádná zvýšená prašnost.

Postup prací:

1. Stoka „A“ – Probíhá stavba kanalizačních přípojek II. ETAPA. Provádí se úprava povrchu rýhy v komunikaci betonem. Práce na úpravách povrchu budou zahájeny od Hradešína směrem do obce.
2. Stoka C1 - Od 10.7. do 31.7. bude uzavřena ul. Limuzká. Zhotovitel bude provádět dle požadavku SUS úpravu povrchů výkopů. Současně bude provedeno napojení stoky C(ke hřišti)
3. ČS1 – jímka je osazena a zasypána, včetně napojovacích potrubí do jímky. Dle HMG bude provedeno osazení technologie v termínu 08 – 09/2017.
4. Stoka „G“ - stoka bude napojena na stoku A od 17.7. v rámci uzavírky komunikace a stavby přípojek II. ETAPA.
5. Stoka „F“ – od 17.7. bude pokračováno v pracích na stoce
6. Stoka C3-A – od 10.7. dle HMG budou práce na stoce pokračovat – komunikace bude uzavřena pro průjezd. Projektant dne 29.6. odeslal na SUS PD statiky mostku, který bude stavbou dotčen. Z důvodu skalního podloží bude úsek proveden otevřeným výkopem. Protlak není možné v tomto úseku provádět. Zhotovitel zajistí bezpečné zaplacení pozemku u ČS2.
7. Stoka C3-B – stoka je dokončena, chybí provést jednu přípojku
8. Projednaný HMG uzavírek z důvodu stavby zůstává beze změny.
9. Stoka C, C1 – práce budou zahájeny 10.7.. Práce na stavbě v ul. Limuzká budou komplet dokončeny do 31.8..
10. ČOV – Provádí se stavební část.
 - Podhledy a izolace střechy jsou dokončeny včetně osazení odvětrávacích turbín.
 - Obtok ČOV dořešen, bude proveden dle návrhu projektantů. Potrubí bude vedeno z čerpací jímky do odtoku z ČOV. Projektant předloží zhotoviteli prováděcí dokumentaci obtoku ČOV včetně odsouhlasení provozovatelem T: 25.7.17. Současně projektant předloží statický propočet stropu související se změnou vstupních otvorů.
 - Zhotovitel provedl vyčištění nádrží. V nádržích budou provedeny kapsy pro čerpadla.
 - Areálové komunikace ČOV byly projektantem odsouhlaseny. Stavba zahájila práce na komunikacích.
 - Hliníkové mřížky budou osazeny na odvětrávacích žaluziích a turbínách.
11. Komunikace – účastníci na příští KD předloží návrhy na konečné úpravy povrchů komunikací.
- 12.

PŘÍPOJKY :

1. Na trase A byla projednána 1. etapa přípojek (15ks). Tyto budou provedeny dle HMG.
2. 2. etapa přípojek byla projednána
3. Na stoce B došlo k dohodě o umístění přípojek s majiteli. Bude provedeno 7ks přípojek.
4. Na stoce C jsou provedeny gravitační přípojky napojované na dokončený úsek. V úseku, který vyžaduje uzavírku při napojení stoky C na stoku A (ul. Limuzká) budou provedeny zbývající přípojky. Pro č. parc. 1091/16 bude provedena, pro č.p. 22 se ověří, pro č. parc. 22/1 se ruší napojení do stoky C (napojení je řešeno jiným způsobem).
5. C4 výtlač – přípojky jsou hotové mimo jedné pro pana Šefla, přípojka je provedena a dokončena
6. C1 – stoka se bude provádět dle HMG uzavírek včetně přípojek, zhotovitel prověří a vyznačí umístění přípojek.
7. C2 – stoka hotová včetně přípojek
8. C3-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
9. C3-3-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
10. C3-3-2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
11. C3-3-3 – stoka včetně přípojek dokončeny.
12. C3-3 – stoka včetně přípojek dokončeny. (1ks navíc)
13. C3-4-2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
14. C3-4-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
15. C3-4-A – přípojky nejsou provedeny
16. C3-4-B přípojky nejsou provedeny
17. C3-A - přípojky se provádějí. Projektant převzal podklady k přípojkám, zatím nepředal dokumewntaci.
18. C3-B – stoka včetně přípojek dokončeny.
19. D – stoka včetně přípojek dokončeny.
20. E, E1, E2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
21. F – v realizaci
22. F1, F2, F2-1 – tlakový řad včetně přípojek dokončeny.
23. G – stoka včetně přípojek dokončeny.
24. H – stoka včetně přípojek dokončeny.
25. J, J1 – stoka včetně přípojek dokončeny.

Navržené uzávěry hlavní komunikace stoky A:

I. Etapa – **DOKONČENA DLE HARMONOGRAMU (HMG)**

Úsek od Š57 po Š49 (horní dům Šmoulov č.p.129 po první dům v dolní zatáčce u č.p.111)

Termín : od 19.6. do 30.6.2017

Práce : překopy pro napojení stok „H“ a „J“

Provedení veškerých přípojek

Do příštího KD tj. do 13.6.2017 požaduje zhotovitel od investora předat:

1) Podélné profily, případně alespoň požadovanou niveletu konce dna stok pro budoucí zástavbu. Délky bezejmenných stok budou zahrnuty a vyúčtovány v rámci stoky A.

2) Aktuální, doplněnou a opravenou tabulku přípojek na stoce A, vč. požadované nivelety dna konce přípojek na hranici jednotlivých nemovitostí.

II.a Etapa - **DOKONČENA DLE HARMONOGRAMU (HMG)**

Napojení stoky C na stoku A (křižovatka u křižku na Úvaly)

Termín : od 5.7. do 9.7.2017

II.b Etapa - **PROBÍHÁ**

Úsek od Š49 po Š43 (první dům v zatáčce u č.p.111 po Š43 u č.p. 36)

Termín : od 10.7. do 30.7.2017

Provedení 14ks přípojek a napojení stoky „G“.

III.a Etapa

Úsek od Š43 u č.p. 36 po Š 34 hospodu č.p. 4)

Termín : od 31.7. do 20.8.2017

Provedení 37ks přípojek, napojení stoky „F“ od obchodu

III.b Etapa- **PROBÍHÁ**

Ulice Limuzská

Termín : od 10.7. do 31.8.2017

Provedení celé stoky včetně přípojek

IV. Etapa

Úsek od Š34 č.p. 4 po napojení stoky „D“ u č.p. 94 Š21

Termín : od 21.8. do 10.9.2017

Provedení 11ks přípojek a napojení stoky „D“

V. Etapa

Přípojky pro č.p. 81 a 88 křižovatka u křížku do Úval s napojením stoky „B“ směr vrakoviště

Termín : od 11.9. do 24.9.2017

Provedení 2ks přípojek a napojení stoky „D“

VI. Etapa

Úsek směrem k Hradešínu od č.p.129 Š57 na konec stoky Š64

Termín : od 25.9. do 8.10.2017

Provedení 6ks přípojek

VII. Etapa

Skřivany od ČS3 konec Skřivan směr Limuzy po odbočku na Klepec

Termín : od 1.9. do 27.10.2017

Provedení stoky včetně přípojek a výtluaku z ČS

Výše uvedené termíny mohou být v průběhu provádění stavby upravovány a měněny.

Investor vyžaduje účast projektantů na KD z důvodu upřesňování, schvalování a doplňování PD.

Zapsal : TDI Pavel Frank