

# ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 44

## NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 22.8.2017

Místo : OU Příšimasy

Přítomni : dle presenční listiny

### DALŠÍ KD se bude konat 29.8.2017

Obec Příšimasy jako stavebník kanalizace, vydává označení „VOZIDLO STAVBY“, které opravňuje vjíždět do zákazu vjezdu, tj. do místa stavby. Vydává je i občanům bydlicím v lokalitě dotčené stavbou.

### Osoby zhotovitele odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kirš M: 602 751 601

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648

### Čištění komunikací.

#### TDI sděluje a požaduje:

ZVÝŠENÁ PRAŠNOST na komunikacích. Zhotovitel provede úpravu povrchu rýh a průběžné kropení povrchů výkopů. **TDI upozorňuje zhotovitele na zvýšenou prašnost na všech komunikacích v obci užívaných stavbou. Dále TDI požaduje provedení úprav povrchů výkopu a odstranění propadů ve vozovce. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky SoD, PD a protokoly BOZ.**

**Veškeré překopy a přechody stávajících potrubí budou uvedeny do původního stavu, nebo stavu kvalitnějšího. Každý přechod bude oznámen TDI a zdokumentován.**

#### Zhotovitel sděluje:

Zhotovitel provádí pravidelnou údržbu rýh, po dohodě s KSÚS provádí úpravu povrchu rýh asfaltovým recyklátem, v době konání KD nebyla zjištěna žádná zvýšená prašnost.

#### Postup prací:

1. Stoka „A“ – Probíhá stavba kanalizačních přípojek III. ETAPA. Práce na III. etapě budou dokončeny max. do 27.8.2017, následně bude vozovka upravena tak, aby byl umožněn průjezd autobusů z Hradešína a následné školní autobusy od 1.9.2017. Provádí se úprava povrchu rýhy v komunikaci betonem. Práce na úpravách povrchu jsou zahájeny od Hradešína směrem do obce. Se stavbou přípojek souvisí povolená uzávěra komunikace k Hradešínu. III. etapa bude prováděna v termínech dle HMG od 31.7.2017 do 20.8.2017 (z důvodu množství přípojek a skalního podloží uvažováno o prodloužení o 1 týden. Následující práce a uzavírky komunikací budou pokračovat dle HMG.  
Investor požaduje, aby zhotovitel vyhledal a odkryl uzávěr vodovodu pro č.p. 112.  
Projektant předložil změnu napojení mateřské školy a sousedních 3RD. Vypracoval dokumentaci stoky E4 a E5. požadujeme přejmenovat na A1 a A2
2. Stoka C1 - Od 10.7. do 31.8.(požadavek na prodloužení termínu do 10.9. dle požadavku zhotovitele) bude uzavřena ul. Limuzká. Zhotovitel bude provádět dle požadavku SUS úpravu povrchů výkopů. Současně bylo provedeno napojení stoky C(ke hřišti).  
Zhotovitel provede úpravu gravitační stoky tak, aby bylo možné napojit 2RD na konci stoky. Projektant předložil návrh řešení napojení.
3. ČS1 – jímka je osazena a zasypana, včetně napojovaných potrubí do jímky. Dle HMG bude provedeno osazení technologie v termínu 08 – 09/2017.
4. Stoka „G“ - stoka bude napojena na stoku A. Zhotovitel zahájil zemní práce pro napojení stoky. Při výkopu zhotovitel narazil na skalní podloží, nebude možné dodržet termín ukončení uzávěry, proto byly práce přerušeny a výkop zasypan. Napojení bude provedeno v náhradním termínu. Předpoklad termín provedení 16.10. – 16.11..
5. Stoka „F“ – Práce budou zahájeny 16.10.2017 od obchodu směrem pole a ukončeny 16.11..
6. Stoka C3-A – od 10.7. dle HMG budou práce na stoce pokračovat – komunikace bude uzavřena pro průjezd. Projektant dne 29.6. odeslal na SUS PD statiky mostku, který bude stavbou dotčen. Z důvodu skalního podloží

bude úsek proveden otevřeným výkopem. Protlak není možné v tomto úseku provádět. Zhotovitel požaduje prodloužení termínu na stoce C3-A do 15.10.2017.

7. Stoka C3-B – stoka je dokončena, chybí provést jednu přípojku
8. Stoka F1 – část stoky u krámu s napojením na stoku „A“ bude provedeno v termínech od 9.8. do 20.8.2017.
9. ČOV – Provádí se stavební část.
  - Projektant zpracuje prováděcí dokumentaci obtoku ČOV T:1.8.2017. se schválením následného provozovatele.
  - Podhledy a izolace střechy jsou dokončeny včetně osazení odvětrávacích turbín.
  - Obtok ČOV dořešen, bude proveden dle návrhu projektantů. Potrubí bude vedeno z čerpací jímky do odtoku z ČOV. Projektant předloží zhotoviteli prováděcí dokumentaci obtoku ČOV včetně odsouhlasení provozovatelem T: 25.7.17. Současně projektant předloží statický propočet stropu související se změnou vstupních otvorů.
  - Zhotovitel provedl vyčištění nádrží. V nádržích budou provedeny kapsy pro čerpadla.
  - Areálové komunikace ČOV byly projektantem odsouhlaseny. Stavba zahájila práce na komunikacích.
  - Hliníkové mřížky budou osazeny na odvětrávacích žaluziích a turbínách.
10. Komunikace – účastníci na příští KD předloží návrhy na konečné úpravy povrchů komunikací.

#### PŘÍPOJKY :

1. Na trase A byla projednána 1.,2. a 3. etapa přípojek (15ks). Tyto budou provedeny dle HMG. Ve 2. etapě zůstávají provést 2 přípojky.
2. 2. etapa přípojek byla projednána
3. Na stoce B došlo k dohodě o umístění přípojek s majiteli. Bude provedeno 7ks přípojek.
4. Na stoce C jsou provedeny gravitační přípojky napojované na dokončený úsek. V úseku, který vyžaduje uzavírku při napojení stoky C na stoku A ( ul. Limuzká) budou provedeny zbývající přípojky. Pro č. parc. 1091/16 bude provedena, pro č.p. 22 se ověří, pro č. parc. 22/1 se ruší napojení do stoky C (napojení je řešeno jiným způsobem).
5. C4 výtlač – přípojky jsou hotové mimo jedné pro pana Šefla, přípojka je provedena a dokončena
6. C1 – stoka se bude provádět dle HMG uzavírek včetně přípojek, zhotovitel prověří a vyznačí umístění přípojek.
7. C2 – stoka hotová včetně přípojek
8. C3-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
9. C3-3-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
10. C3-3-2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
11. C3-3-3 – stoka včetně přípojek dokončeny.
12. C3-3 – stoka včetně přípojek dokončeny. (1ks navíc)
13. C3-4-2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
14. C3-4-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
15. C3-4-A – přípojky jsou provedeny
16. C3-4-B - přípojky jsou provedeny
17. C3-A - přípojky se provádějí. Projektant převzal podklady k přípojkám, zatím nepředal dokumentaci.
18. C3-B – stoka včetně přípojek dokončeny.
19. D – stoka včetně přípojek dokončeny.
20. E, E1, E2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
21. F – v realizaci
22. F1, F2, F2-1 – tlakový řad včetně přípojek dokončeny.
23. G – stoka včetně přípojek dokončeny.
24. H – stoka včetně přípojek dokončeny.
25. J, J1 – stoka včetně přípojek dokončeny.

## Navržené uzávěry hlavní komunikace stoky A:

### **I. Etapa – DOKONČENA DLE HARMONOGRAMU (HMG)**

Úsek od Š57 po Š49 (horní dům Šmoulov č.p.129 po první dům v dolní zatáčce u č.p.111)

Termín : od 19.6. do 30.6.2017

Práce : překopy pro napojení stok „H“ a „J“

Provedení veškerých přípojek

Do příštího KD tj. do 13.6.2017 požaduje zhotovitel od investora předat:

1) Podélné profily, případně alespoň požadovanou niveletu konce dna stok pro budoucí zástavbu. Délky bezejmenných stok budou zahrnuty a vyúčtovány v rámci stoky A.

2) Aktuální, doplněnou a opravenou tabulku přípojek na stoce A, vč. požadované nivelety dna konce přípojek na hranici jednotlivých nemovitostí.

### **II.a Etapa - DOKONČENA DLE HARMONOGRAMU (HMG)**

Napojení stoky C na stoku A (křižovatka u křížku na Úvaly)

Termín : od 5.7. do 9.7.2017

### **II.b Etapa - DOKONČENA DLE HARMONOGRAMU (HMG)**

Úsek od Š49 po Š43 ( první dům v zatáčce u č.p.111 po Š43 u č.p. 36)

Termín : od 10.7. do 30.7.2017

Provedení 14ks přípojek a napojení stoky „G“.

### **III.a Etapa**

Úsek od Š43 u č.p. 36 po Š 34 hospodu č.p. 4)

Termín : od 31.7. do 20.8.2017

Provedení 37ks přípojek, napojení stoky „F“ od obchodu

### **III.b Etapa- PROBÍHÁ**

Ulice Limuzská

Termín : od 10.7. do 31.8.2017

Provedení celé stoky včetně přípojek

### **IV.a Etapa**

Úsek od Š34 č.p. 4 po napojení stoky „D“ u č.p. 94 Š21

Termín : od 21.8. do 10.9.2017

Provedení 11ks přípojek a napojení stoky „D“

### **IV.b Etapa - PROBÍHÁ**

Stoka C3-A Skřivany u mostku od 10.7. do 15.10.2017

### **V. Etapa**

Přípojky pro č.p. 81 a 88 křižovatka u křížku do Úval s napojením stoky „B“ směr vrakoviště

Termín : od 11.9. do 24.9.2017

Provedení 2ks přípojek a napojení stoky „D“

### **VI. Etapa**

Úsek směrem k Hradešínu od č.p.129 Š57 na konec stoky Š64

Termín : od 25.9. do 8.10.2017

Provedení 6ks přípojek

### **VII. Etapa**

Skřivany od ČS3 konec Skřivan směr Limuzy po odbočku na Klepec

Termín : od 1.9. do 27.10.2017

Provedení stoky včetně přípojek a výtlačku z ČS

Výše uvedené termíny mohou být v průběhu provádění stavby upravovány a měněny.

Investor vyžaduje účast projektantů na KD z důvodu upřesňování, schvalování a doplňování PD.

Zapsal : TDI Pavel Frank