

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 40

NA STAVBĚ : PŘIŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 25.7.2017

Místo : OU Přišimasy

Přítomni : dle presenční listiny

DALŠÍ KD se bude konat 1.8.2017 na OU Přišimasy,

KD 1.8.2017 je první KD v měsíci a proto vyzývám všechny k účasti na tomto KD.

Obec Přišimasy jako stavebník kanalizace, vydává označení „VOZIDLO STAVBY“, které opravňuje vjíždět do zákazu vjezdu, tj. do místa stavby. Vydává je i občanům bydlejícím v lokalitě dotčené stavbou.

Osoby zhotovitele odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kirš M: 602 751 601

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648

Čištění komunikací.

TDI sděluje a požaduje:

ZVÝŠENÁ PRAŠNOST na komunikacích. Zhotovitel provede úpravu povrchu rýh a průběžné kropení povrchů výkopů.

Zhotovitel sděluje:

Zhotovitel provádí pravidelnou údržbu rýh, po dohodě s KSÚS provádí úpravu povrchu rýh asfaltovým recyklátem, v době konání KD nebyla zjištěna žádná zvýšená prašnost.

Postup prací:

1. Stoka „A“ – Probíhá stavba kanalizačních přípojek II. ETAPA. Provádí se úprava povrchu rýhy v komunikaci betonem. Práce na úpravách povrchu jsou zahájeny od Hradešína směrem do obce. Se stavbou přípojek souvisí povolená uzávěra komunikace k Hradešínu. II. Etapa bude končit dle HMG 31.8.2017. Následující práce a uzavírky komunikací budou pokračovat dle HMG.
2. Stoka C1 - Od 10.7. do 31.8. bude uzavřena ul. Limuzká. Zhotovitel bude provádět dle požadavku SUS úpravu povrchů výkopů. Současně bylo provedeno napojení stoky C(ke hřišti)
3. ČS1 – jímka je osazena a zasypana, včetně napojovacích potrubí do jímky. Dle HMG bude provedeno osazení technologie v termínu 08 – 09/2017.
4. Stoka „G“ - stoka bude napojena na stoku A od 17.7. v rámci uzavírky komunikace a stavby přípojek II. ETAPA.
5. Stoka „F“ – od 17.7. bude pokračováno v pracích na stoce
6. Stoka C3-A – od 10.7. dle HMG budou práce na stoce pokračovat – komunikace bude uzavřena pro průjezd. Projektant dne 29.6. odeslal na SUS PD statiky mostku, který bude stavbou dotčen. Z důvodu skalního podloží bude úsek proveden otevřeným výkopem. Protlak není možné v tomto úseku provádět.
7. Stoka C3-B – stoka je dokončena, chybí provést jednu přípojku
8. Projednaný HMG uzavírek z důvodu stavby zůstává beze změny.
9. ČOV – Provádí se stavební část.
 - Projektant zpracuje prováděcí dokumentaci obtoku ČOV T:1.8.2017. se schválením následného provozovatele.
 - Podhledy a izolace střechy jsou dokončeny včetně osazení odvětrávacích turbín.
 - Obtok ČOV dořešen, bude proveden dle návrhu projektantů. Potrubí bude vedeno z čerpací jímky do odtoku z ČOV. Projektant předloží zhotoviteli prováděcí dokumentaci obtoku ČOV včetně odsouhlasení provozovatelem T: 25.7.17. Současně projektant předloží statický propočet stropu související se změnou vstupních otvorů.
 - Zhotovitel provedl vyčištění nádrží. V nádržích budou provedeny kapsy pro čerpadla.
 - Areálové komunikace ČOV byly projektantem odsouhlaseny. Stavba zahájila práce na komunikacích.
 - Hliníkové mřížky budou osazeny na odvětrávacích žaluziích a turbínách.
10. Komunikace – účastníci na příští KD předloží návrhy na konečné úpravy povrchů komunikací.

PŘÍPOJKY :

1. Na trase A byla projednána 1. etapa přípojek (15ks). Tyto budou provedeny dle HMG.
2. 2. etapa přípojek byla projednána
3. Na stoce B došlo k dohodě o umístění přípojek s majiteli. Bude provedeno 7ks přípojek.
4. Na stoce C jsou provedeny gravitační přípojky napojované na dokončený úsek. V úseku, který vyžaduje uzavírku při napojení stoky C na stoku A (ul. Limuzká) budou provedeny zbývající přípojky. Pro č. parc. 1091/16 bude provedena, pro č.p. 22 se ověří, pro č. parc. 22/1 se ruší napojení do stoky C (napojení je řešeno jiným způsobem).
5. C4 výtlač – přípojky jsou hotové mimo jedné pro pana Šefla, přípojka je provedena a dokončena
6. C1 – stoka se bude provádět dle HMG uzavírek včetně přípojek, zhotovitel prověří a vyznačí umístění přípojek.
7. C2 – stoka hotová včetně přípojek
8. C3-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
9. C3-3-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
10. C3-3-2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
11. C3-3-3 – stoka včetně přípojek dokončeny.
12. C3-3 – stoka včetně přípojek dokončeny. (1ks navíc)
13. C3-4-2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
14. C3-4-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
15. C3-4-A – přípojky nejsou provedeny
16. C3-4-B přípojky nejsou provedeny
17. C3-A - přípojky se provádějí. Projektant převzal podklady k přípojkám, zatím nepředal dokumewntaci.
18. C3-B – stoka včetně přípojek dokončeny.
19. D – stoka včetně přípojek dokončeny.
20. E, E1, E2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
21. F – v realizaci
22. F1, F2, F2-1 – tlakový řad včetně přípojek dokončeny.
23. G – stoka včetně přípojek dokončeny.
24. H – stoka včetně přípojek dokončeny.
25. J, J1 – stoka včetně přípojek dokončeny.

Navržené uzávěry hlavní komunikace stoky A:

I. Etapa – DOKONČENA DLE HARMONOGRAMU (HMG)

Úsek od Š57 po Š49 (horní dům Šmoulov č.p.129 po první dům v dolní zatáčce u č.p.111)

Termín : od 19.6. do 30.6.2017

Práce : překopy pro napojení stok „H“ a „J“

Provedení veškerých přípojek

Do příštího KD tj. do 13.6.2017 požaduje zhotovitel od investora předat:

1) Podélné profily, případně alespoň požadovanou niveletu konce dna stok pro budoucí zástavbu. Délky bezejmenných stok budou zahrnuty a vyúčtovány v rámci stoky A.

2) Aktuální, doplněnou a opravenou tabulku přípojek na stoce A, vč. požadované nivelety dna konce přípojek na hranici jednotlivých nemovitostí.

II.a Etapa - DOKONČENA DLE HARMONOGRAMU (HMG)

Napojení stoky C na stoku A (křižovatka u křížku na Úvaly)

Termín : od 5.7. do 9.7.2017

II.b Etapa - PROBÍHÁ

Úsek od Š49 po Š43 (první dům v zatáčce u č.p.111 po Š43 u č.p. 36)

Termín : od 10.7. do 30.7.2017

Provedení 14ks přípojek a napojení stoky „G“.

III.a Etapa

Úsek od Š43 u č.p. 36 po Š 34 hospodu č.p. 4)

Termín : od 31.7. do 20.8.2017

Provedení 37ks přípojek, napojení stoky „F“ od obchodu

III.b Etapa- PROBÍHÁ

Ulice Limuzská

Termín : od 10.7. do 31.8.2017

Provedení celé stoky včetně přípojek

IV. Etapa

Úsek od Š34 č.p. 4 po napojení stoky „D“ u č.p. 94 Š21

Termín : od 21.8. do 10.9.2017

Provedení 11ks přípojek a napojení stoky „D“

V. Etapa

Přípojky pro č.p. 81 a 88 křižovatka u křížku do Úval s napojením stoky „B“ směr vrakoviště

Termín : od 11.9. do 24.9.2017

Provedení 2ks přípojek a napojení stoky „D“

VI. Etapa

Úsek směrem k Hradešínu od č.p.129 Š57 na konec stoky Š64

Termín : od 25.9. do 8.10.2017

Provedení 6ks přípojek

VII. Etapa

Skřivany od ČS3 konec Skřivan směr Limuzy po odbočku na Klepec

Termín : od 1.9. do 27.10.2017

Provedení stoky včetně přípojek a výtlaku z ČS

Výše uvedené termíny mohou být v průběhu provádění stavby upravovány a měněny.

Investor vyžaduje účast projektantů na KD z důvodu upřesňování, schvalování a doplňování PD.

Zapsal : TDI Pavel Frank