

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 50

NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 3.10.2017

Místo : OU Příšimasy

Přítomni : dle presenční listiny

DALŠÍ KD se bude konat **10.10.2017**

Obec Příšimasy jako stavebník kanalizace, vydává označení „VOZIDLO STAVBY“, které opravňuje vjíždět do zákazu vjezdu, tj. do místa stavby. Vydává je i občanům bydlicím v lokalitě dotčené stavbou.

Osoby zhotovitele odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kirš M: 602 751 601

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648

Čištění komunikací.

TDI sděluje a požaduje:

ZVÝŠENÁ PRAŠNOST na komunikacích. Zhotovitel provede úpravu povrchu rýh a průběžné kropení povrchů výkopů. **TDI upozorňuje zhotovitele na zvýšenou prašnost na všech komunikacích v obci užívaných stavbou. Dále TDI požaduje provedení úprav povrchů výkopu a odstranění propadů ve vozovce. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky SoD, PD a protokoly BOZ.**

Veškeré překopy a přechody stávajících potrubí budou uvedeny do původního stavu, nebo stavu kvalitnějšího. Každý přechod bude oznámen TDI a zdokumentován.

Zhotovitel sděluje:

Zhotovitel provádí pravidelnou údržbu rýh, po dohodě s KSÚS provádí úpravu povrchu rýh betonem a asfaltovým recyklátem, v době konání KD nebyla zjištěna žádná zvýšená prašnost.

Postup prací:

1. Stoka „A“ –16.10. – 16.11. bude omezen průjezd směrem na Hradešín z důvodu dokončení části stoky „A“ a odbočky pro napojení stoky „G“ k rybníku (Kbelka).
2. Stoka C1 – 16.10 – 25.10. bude prováděna úprava povrchu rýhy dočasnou úpravou betonem. Stoka včetně přípojek je dokončena. Zhotovitel bude provádět dle požadavku SUS úpravu povrchů výkopů.
3. ČS1 – jímka je osazena a zasypana, včetně napojovaných potrubí do jímky. Dle HMG bude provedeno osazení technologie. Nyní se provádí elektro přípojka a stavba pilíře pro napojení elektriky a ovládání technologie ČOV.
4. ČS2 – betonová nádrž jímky je osazena a napojena na stoku a výtlač. Zhotovitel provede stavbu pilířů pro ovládání, stožár a na pojení na elektrorozvod.
5. ČS3 – projektant provedl návrh změny umístění ČS3, investor, TDI a zhotovitel souhlasí s návrhem umístění.
6. Stoka „G“ - stoka bude napojena na stoku A. Napojení bude provedeno v náhradním termínu. Předpoklad termín provedení 16.10. – 16.11..
7. Stoka „F“ – Práce budou zahájeny 16.10.2017 od obchodu směrem pole a ukončeny 16.11..
8. Stoka C3-A –Z důvodu skalního podloží v trase výkopu a řešení opravy propustku s vlastníkem SUS byl termín ukončení úseku a související uzavírky prodloužen do 15.10.2017. Dle dohody se zástupci SUS by se měl propustek rekonstruovat v celém rozsahu v termínech od 9.10. – 15.10. Stoka včetně přípojek je dokončena.
9. Stoka C3-B – stoka je dokončena včetně přípojek.
10. Stoka F1 – zhotovitel provede úpravu povrchu rýhy recyklátem se zahutněním na dokončené části. Následně se bude provádět úsek F1 před obchodem, vozidla mohou objíždět obchod.
11. Stoka C3-4-A od křížku ke Klepci směrem Limuzy k ČS3 – výkop stoky bude zahájen 4.9. Stavba 4.9. upraví objížděné trasy pro občany po. Nyní je stoka dokončena, provádí se dokončování přípojek.
12. C3-4-B na Limuzy stavba stoky bude zahájena po dokončení stoky C34-A. Průjezd pro občany pouze s omezením.
13. Stoka „H“ zhotovitel provede dodláždění chodníků.
14. ČOV – Provádí se stavební část.

- Na ČOV byly zahájeny práce na montáži technologie.
 - Provádí se HTU (hrubé terénní úpravy) v areálu ČOV a okolí
 - Obtok ČOV dořešen.
 - Zhotovitel provedl vyčištění nádrží. V nádržích jsou dokončeny kapsy pro čerpadla.
 - Areálové komunikace ČOV byly projektantem odsouhlaseny. Stavba zahájila práce na komunikacích.
 - Nyní se provádí okapové chodníčky kolem budovy ČOV.
 - Zhotovitel dokončil provedení prostupů pro přívod a odvod stoky z objektu
15. Komunikace – investor předložil návrh na konečné povrchové úpravy komunikací v obci. Zhotovitel provede zaměření jednotlivých ploch pro úpravu a ocenění dle rozpočtu a návrhu investora.
16. Zhotovitel předloží seznam dokončených úseků připravených k prohlídkám včetně tlakových zkoušek.

PŘÍPOJKY :

1. A - stoka včetně přípojek v realizaci dle HMG.
2. B – stoka včetně přípojek dokončeny
3. C – stoka včetně přípojek dokončeny
4. C4 výtlač – přípojky jsou hotové
5. C1 – stoka dokončena včetně přípojek.
6. C2 – stoka hotová včetně přípojek
7. C3-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
8. C3-3-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
9. C3-3-2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
10. C3-3-3 – stoka včetně přípojek dokončeny.
11. C3-3 – stoka včetně přípojek dokončeny. (1ks navíc)
12. C3-4-2 – stoka včetně přípojek dokončeny. Zbývá napojení na stoku C3-4-B
13. C3-4-1 – stoka včetně přípojek dokončeny. Zbývá napojení na stoku C3-4-B
14. C3-4-A – v realizaci
15. C3-4-B – v realizaci
16. C3-A - přípojky se provádějí
17. C3-B – stoka včetně přípojek dokončeny.
18. D – stoka včetně přípojek dokončeny.
19. E, E1, E2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
20. F, F1 – stoka v realizaci
21. F1, F2, F2-1 – tlakový řad včetně přípojek dokončeny.
22. G – stoka včetně přípojek dokončeny.
23. H – stoka včetně přípojek dokončeny.
24. J, J1 – stoka včetně přípojek dokončeny.

PŘÍPOJKY A JEJICH NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ ČÁSTI.

Domovní část kanalizačních přípojek (prováděná vlastníkem nemovitosti) nesmí být napojena na veřejnou část přípojky (prováděná zhotovitelem stavby kanalizace). Napojení může být provedeno po kolaudaci stavby kanalizace, odbornou firmou za dohledu provozovatele kanalizace STAVOKOMPLET. Předpokládaný termín kolaudace stavby kanalizace je začátek roku 2018.

Navržené uzávěry hlavní komunikace stoky A:

I. Etapa – DOKONČENA DLE HARMONOGRAMU (HMG)

Úsek od Š57 po Š49 (č.p.129 po první dům v dolní zatáčce u č.p.111)

Termín : od 19.6. do 30.6.2017

Práce : překopy pro napojení stok „H“ a „J“

Provedení veškerých přípojek

Do příštího KD tj. do 13.6.2017 požaduje zhotovitel od investora předat:

1) Podélné profily, případně alespoň požadovanou niveletu konce dna stok pro budoucí zástavbu. Délky bezejmenných stok budou zahrnuty a vyúčtovány v rámci stoky A.

2) Aktuální, doplněnou a opravenou tabulku přípojek na stoce A, vč. požadované nivelety dna konce přípojek na hranici jednotlivých nemovitostí.

II.a Etapa - DOKONČENA DLE HARMONOGRAMU (HMG)

Napojení stoky C na stoku A (křižovatka u křížku na Úvaly)

Termín : od 5.7. do 9.7.2017

II.b Etapa - DOKONČENA DLE HARMONOGRAMU (HMG)

Úsek od Š49 po Š43 (první dům v zatáčce u č.p.111 po Š43 u č.p. 36)

Termín : od 10.7. do 30.7.2017

Provedení 14ks přípojek a napojení stoky „G“.

III.a Etapa DOKONČENO

Úsek od Š43 u č.p. 36 po Š 34 hospodu č.p. 4)

Termín : od 31.7. do 20.8.2017

Provedení 37ks přípojek, napojení stoky „F“ od obchodu

III.b Etapa- DOKONČENO

Ulice Limuzská

Termín : od 10.7. do 31.8.2017 – 18.9.2017

Provedení celé stoky včetně přípojek

IV.a Etapa DOKONČENO

Úsek od Š34 č.p. 4 po napojení stoky „D“ u č.p. 94 Š21

Termín : od 21.8. do 10.9.2017

Provedení 11ks přípojek a napojení stoky „D“

IV.b Etapa - PROBÍHÁ

Stoka C3-A Skřivany u mostku od 10.7. do 15.10.2017

V. Etapa – DOKONČENO

Přípojky pro č.p. 81 a 88 křižovatka u křížku do Úval s napojením stoky „B“ směr vrakoviště

Termín : od 11.9. do 24.9.2017

Provedení 2ks přípojek a napojení stoky „D“

Vla. Etapa - DOKONČENO

Úsek směrem k Hradešínu od č.p.129 Š57 na konec stoky Š64

Termín : od 25.9. do 8.10.2017

Provedení 6ks přípojek

Vlb. Etapa - PROBÍHÁ

Na stoce „A“ odbočné Stoky „A1“ a „A2“ pro MŠ a vedlejší přípojky k RD

Termín : 27.9. – 30.9.

VII. Etapa PROBÍHÁ

Skřivany od ČS3 konec Skřivan směr Limuzy po odbočku na Klepec

Termín : od 1.9. do 27.10.2017

Provedení stoky včetně přípojek a výtlačku z ČS

Výše uvedené termíny mohou být v průběhu provádění stavby upravovány a měněny.

Investor vyžaduje účast projektantů na KD z důvodu upřesňování, schvalování a doplňování PD.

Zapsal : TDI Pavel Frank