

# ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 53

## NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 24.10.2017

Místo : OU Příšimasy

Přítomni : dle presenční listiny

DALŠÍ KD se bude konat 31.10.2017

Obec Příšimasy jako stavebník kanalizace, vydává označení „VOZIDLO STAVBY“, které opravňuje vjíždět do zákazu vjezdu, tj. do místa stavby. Vydává je i občanům bydlicím v lokalitě dotčené stavbou.

Osoby zhotovitele odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kirš M: 602 751 601

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648

Čištění komunikací.

TDI sděluje a požaduje:

ZVÝŠENÁ PRAŠNOST na komunikacích. Zhotovitel provede úpravu povrchu rýh a průběžné kropení povrchů výkopů. **TDI upozorňuje zhotovitele na zvýšenou prašnost na všech komunikacích v obci užívaných stavbou. Dále TDI požaduje provedení úprav povrchů výkopu a odstranění propadů ve vozovce. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky SoD, PD a protokoly BOZ.**

**Veškeré překopy a přechody stávajících potrubí budou uvedeny do původního stavu, nebo stavu kvalitnějšího. Každý přechod bude oznámen TDI a zdokumentován.**

Zhotovitel sděluje:

Zhotovitel provádí pravidelnou údržbu rýh, po dohodě s KSÚS provádí úpravu povrchu rýh betonem a asfaltovým recyklátem, v době konání KD nebyla zjištěna žádná zvýšená prašnost.

Postup prací:

1. Stoka „A“ –16.10. – 16.11. bude omezen průjezd směrem na Hradešín z důvodu dokončení části stoky „A“ a odbočky pro napojení stoky „G“ k rybníku (Kbelka). Propojení stoky A a stoky G dokončeno. Zbývá provést překop vozovky 1x přípojka a 1x přípojka na straně stoky.
2. Stoka C1 – 16.10 – 25.10. Úprava povrchů rýh dokončena.
3. ČS1 – Provedena a dokončena montáž technologie. Zbývá provést dopojení výtlačky.
4. ČS2 – Provedena a dokončena montáž technologie. Nyní se provádí elektro přípojka a stavba pilíře pro napojení elektriky a ovládání technologie ČS.
5. ČS3 – Nyní se provádí příprava pro pilíř elektrorozvaděče a ovládání ČS včetně vzduchotechniky.
6. Stoka „G“ - stoka byla napojena na stoku A.
7. Stoka „F“ – Práce budou zahájeny 26.10.2017 od obchodu směrem pole a ukončeny 16.11..
8. Stoka C3-A –Po dohodě se správcem komunikace SUS byl proveden nový propustek z betonových trub. Vozovka je nyní s opatrností průjezdná. Stoka včetně přípojek je dokončena. Zhotovitel provede bez odkladu úpravu povrchu komunikace na celé trase stoky C3-A.
9. Stoka C3-B – zhotovitel navrhne dočasnou úpravu povrchu pro případ, že nebude před zimním obdobím provedena finální úprava povrchu komunikace.
10. Stoka F1 – zhotovitel provede úpravu povrchu rýhy recyklátem se zahutněním na dokončené části.
11. Stoka C3-4-A od křižku ke Klepci směrem Limuzy k ČS3 – výkop stoky bude zahájen 4.9. Stavba 4.9. upraví objízdné trasy pro občany. Nyní je stoka dokončena, provádí se dokončování přípojek. **ZHOTOVITEL PROVEDE ÚPRAVU POVRCHU KOMUNIKACE !!**
12. C3-4-B na Limuzy stavba stoky bude zahájena po dokončení stoky C34-A. Průjezd pro občany pouze s omezením. Předpokládaný termín dokončení 16.11.2017. **ZHOTOVITEL PROVEDE ÚPRAVU POVRCHU KOMUNIKACE !!**
13. Stoka „H“ zhotovitel provedl dodláždění chodníků.
14. ČOV – Provádí se stavební část.

- Na ČOV byly zahájeny práce na montáži technologie.
  - Provádí se HTU (hrubé terénní úpravy) v areálu ČOV a okolí
  - Obtok ČOV dořešen.
  - Areálové komunikace ČOV byly projektantem odsouhlaseny. Stavba zahájila práce na komunikacích.
  - Nyní se provádí ZTI v budově ČOV.
15. Komunikace – investor předložil návrh na konečné povrchové úpravy komunikací v obci. Zhotovitel provede zaměření jednotlivých ploch pro úpravu a ocenění dle rozpočtu a návrhu investora. T: do 27.10.17.
16. 31.10. budou provedeny prohlídky na stokách ZEPRIŠ.

#### PŘÍPOJKY :

1. A - stoka včetně přípojek v realizaci dle HMG. Nutno provést 2x přípojky
2. B – stoka včetně přípojek dokončeny
3. C – stoka včetně přípojek dokončeny
4. C4 výtlač – přípojky jsou hotové
5. C1 – stoka dokončena včetně přípojek.
6. C2 – stoka hotová včetně přípojek
7. C3-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
8. C3-3-1 – stoka včetně přípojek dokončeny.
9. C3-3-2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
10. C3-3-3 – stoka včetně přípojek dokončeny.
11. C3-3 – stoka včetně přípojek dokončeny. (1ks navíc)
12. C3-4-2 – stoka včetně přípojek dokončeny. Zbývá napojení na stoku C3-4-B
13. C3-4-1 – stoka včetně přípojek dokončeny. Zbývá napojení na stoku C3-4-B
14. C3-4-A – v realizaci
15. C3-4-B – v realizaci
16. C3-A - stoka včetně přípojek dokončena
17. C3-B – stoka včetně přípojek dokončeny.
18. D – stoka včetně přípojek dokončeny.
19. E, E1, E2 – stoka včetně přípojek dokončeny.
20. F, F1 – stoka v realizaci
21. F1, F2, F2-1 – tlakový řad včetně přípojek dokončeny.
22. G – stoka včetně přípojek dokončeny.
23. H – stoka včetně přípojek dokončeny.
24. J, J1 – stoka včetně přípojek dokončeny.

#### PŘÍPOJKY A JEJICH NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ ČÁSTI.

Domovní část kanalizačních přípojek (prováděná vlastníkem nemovitosti) nesmí být napojena na veřejnou část přípojky (prováděná zhotovitelem stavby kanalizace). Napojení může být provedeno po kolaudaci stavby kanalizace, odbornou firmou za dohledu provozovatele kanalizace STAVOKOMPLET. Předpokládaný termín kolaudace stavby kanalizace je začátek roku 2018.

#### Fyzické prohlídky dokončených úseků stok

- 17.10. byly provedeny prohlídky stok  
C3-A část od Š54 po Š62, C3-3, C3-3-1, C3-3-2, C3-3-3
- 24.10. Byly provedeny prohlídky na stokách  
E, E1, E2, E3, H
- 31.10. Budou prováděny prohlídky na stokách  
B, D, G,

TDI vyzývá zhotovitele k odstranění zjištěných závad z prohlídek stok a RŠ. Po odstranění závad vyzve zhotovitel TDI ke kontrole.

## Navržené uzávěry hlavní komunikace stoky A:

### **I. Etapa – DOKONČENA DLE HARMONOGRAMU (HMG)**

Úsek od Š57 po Š49 (č.p.129 po první dům v dolní zatáčce u č.p.111)

Termín : od 19.6. do 30.6.2017

Práce : překopy pro napojení stok „H“ a „J“

Provedení veškerých přípojek

Do příštího KD tj. do 13.6.2017 požaduje zhotovitel od investora předat:

1) Podélné profily, případně alespoň požadovanou niveletu konce dna stok pro budoucí zástavbu. Délky bezejmenných stok budou zahrnuty a vyúčtovány v rámci stoky A.

2) Aktuální, doplněnou a opravenou tabulku přípojek na stoce A, vč. požadované nivelety dna konce přípojek na hranici jednotlivých nemovitostí.

### **II.a Etapa - DOKONČENA DLE HARMONOGRAMU (HMG)**

Napojení stoky C na stoku A (křižovatka u křížku na Úvaly)

Termín : od 5.7. do 9.7.2017

### **II.b Etapa - DOKONČENA DLE HARMONOGRAMU (HMG)**

Úsek od Š49 po Š43 ( první dům v zatáčce u č.p.111 po Š43 u č.p. 36)

Termín : od 10.7. do 30.7.2017

Provedení 14ks přípojek a napojení stoky „G“.

### **III.a Etapa DOKONČENO**

Úsek od Š43 u č.p. 36 po Š 34 hospodu č.p. 4)

Termín : od 31.7. do 20.8.2017

Provedení 37ks přípojek, napojení stoky „F“ od obchodu

### **III.b Etapa- DOKONČENO**

Ulice Limuzská

Termín : od 10.7. do 31.8.2017 – 18.9.2017

Provedení celé stoky včetně přípojek

### **IV.a Etapa DOKONČENO**

Úsek od Š34 č.p. 4 po napojení stoky „D“ u č.p. 94 Š21

Termín : od 21.8. do 10.9.2017

Provedení 11ks přípojek a napojení stoky „D“

### **IV.b Etapa – DOKONČENO**

Stoka C3-A Skřivany u mostku od 10.7. do 15.10.2017

### **V. Etapa – DOKONČENO**

Přípojky pro č.p. 81 a 88 křižovatka u křížku do Úval s napojením stoky „B“ směr vrakoviště

Termín : od 11.9. do 24.9.2017

Provedení 2ks přípojek a napojení stoky „D“

### **Vla. Etapa - DOKONČENO**

Úsek směrem k Hradešínu od č.p.129 Š57 na konec stoky Š64

Termín : od 25.9. do 8.10.2017

Provedení 6ks přípojek

### **Vlb. Etapa - DOKONČENO**

Na stoce „A“ odbočné Stoky „A1“ a „A2“ pro MŠ a vedlejší přípojky k RD

Termín : 27.9. – 30.9.

### **VII. Etapa PROBÍHÁ**

Skřivany od ČS3 konec Skřivan směr Limuzy po odbočku na Klepec

Termín : od 1.9. do 16.11.2017

Provedení stoky včetně přípojek a výtlatku z ČS

### **Stoka „A“ a napojení stoky „G“ PROBÍHÁ**

Bude provedeno v termínech od 16.10. – do 16.11.

Výše uvedené termíny mohou být v průběhu provádění stavby upravovány a měněny.

Investor vyžaduje účast projektantů na KD z důvodu upřesňování, schvalování a doplňování PD.

Zapsal : TDI Pavel Frank