

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 56

NA STAVBĚ : PŘIŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 14.11.2017

Místo : OU Přišimasy

Přítomni : dle presenční listiny

DALŠÍ KD se bude konat 21.11.2017

Obec Přišimasy jako stavebník kanalizace, vydává označení „VOZIDLO STAVBY“, které opravňuje vjíždět do zákazu vjezdu, tj. do místa stavby. Vydává je i občanům bydlicím v lokalitě dotčené stavbou.

Osoby zhotovitele odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kirš M: 602 751 601

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648

Čištění komunikací.

TDI sděluje a požaduje:

ZVÝŠENÁ PRAŠNOST na komunikacích. Zhotovitel provede úpravu povrchu rýh a průběžné kropení povrchů výkopů. **TDI upozorňuje zhotovitele na zvýšené znečišťování na všech komunikacích v obci užívaných stavbou. Dále TDI požaduje provedení úprav povrchů výkopu a odstranění propadů ve vozovce. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky SoD, PD a protokoly BOZ.**

Veškeré překopy a přechody stávajících potrubí budou uvedeny do původního stavu, nebo stavu kvalitnějšího. Každý přechod bude oznámen TDI a zdokumentován.

Zhotovitel sděluje:

Zhotovitel provádí pravidelnou údržbu rýh, po dohodě s KSÚS provádí úpravu povrchu rýh betonem a asfaltovým recyklátem, v době konání KD nebyla zjištěna žádná zvýšená prašnost.

Postup prací:

1. Stoka „A“ –16.10. – 16.11. bude omezen průjezd směrem na Hradešín z důvodu dokončení části stoky „A“ a odbočky pro napojení stoky „G“ k rybníku (Kbelka). Propojení stoky A a stoky G dokončeno. Zbývá provést překop vozovky 1x přípojka a 1x přípojka na straně stoky.
2. ČS1 – Provedena a dokončena montáž technologie. Provedeno dopojení výtlačky. Zbývá provedení elektroinstalace.
3. ČS2 – Provedena a dokončena montáž technologie. Nyní se provádí elektro přípojka a stavba pilíře pro napojení elektriky a ovládání technologie ČS.
4. ČS3 – Nyní se provádí příprava pro pilíř elektrorozvaděče a ovládání ČS včetně vzduchotechniky. Byla osazena betonová nádrž. Při kontrole TDI bylo zjištěno, že zhotovitel neprovádí hutnění zásypů kolem jímky po vrstvách. Zhotovitel provede do 10.11. propojení potrubí do ČS a zásyp jímky. **Zhotovitel provede zajištění vstupních otvorů jímky a ohraničení pracoviště.**
5. Stoka „F“ – Práce jsou zahájeny od ŠF7 k ŠF6
6. Stoka C3-A –Po dohodě se správcem komunikace SUS byl proveden nový propustek z betonových trub. Vozovka je nyní s opatrností průjezdná. Stoka včetně přípojek je dokončena. **Zhotovitel provede bez odkladu úpravu povrchu komunikace a okolního prostranství na celé trase stoky C3-A.**
7. Stoka C3-B – zhotovitel navrhne dočasnou úpravu povrchu pro případ, že nebude před zimním obdobím provedena finální úprava povrchu komunikace.
8. Stoka F1 – zhotovitel provede úpravu povrchu rýhy recyklátem se zahutněním na dokončené části T: 16.11.2017. Při kontrole TDI bylo zjištěno, že zhotovitel neprovádí hutnění zásypů kolem jímky po vrstvách.
9. Stoka C3-4-A od křížku ke Klepci směrem Limuzy k ČS3 – Stoka včetně přípojek je dokončena. **ZHOTOVITEL PROVEDE ÚPRAVU POVRCHU KOMUNIKACE !!**
10. C3-4-B na Limuzy Průjezd pro občany pouze s omezením. Předpokládaný termín dokončení 16.11.2017. **ZHOTOVITEL PROVEDE ÚPRAVU POVRCHU KOMUNIKACE !!** Zbývá provést 1ks přípojek.

11. Stoka G dokončena , zhotovitel provedl tlakové zkoušky, nebyly zjištěny závady.
12. Výtlač C4 – TDI požaduje odtěžení části svahu u pole, kterým byla zasypána část komunikace sloužící k účelu parkování pro fotbalové hřiště. T: do 21.11.2017. Zhotovitel s investorem provedou prohlídku místa a úprava svahu bude investorem upřesněna.
13. ČOV – Stavební část dokončena.
 - Na ČOV se provádí práce na montáži technologie.
 - Provádí se HTU (hrubé terénní úpravy) a ČTU (čisté terénní úpravy) v areálu ČOV a okolí
 - Obtok ČOV dořešen.
 - Areálové komunikace ČOV byly dokončeny.
14. Stoka C3-1 při kontrole byl zjištěn v ŠC 140 provedený skluz z betonu. Toto není řešeno v PD proto TDI žádá zhotovitele o konzultaci s provozovatelem STAVOKOMPLET a předložit souhlas s provedeným řešením.
15. U spadištvých šachet provést veškeré ocelové komponenty z nerezové oceli.
16. **Komunikace** – Vzhledem k tomu, že zhotovitel nestihne provést konečné povrchové úpravy v klimaticky příznivých podmínkách, přistupuje investor na dohodu o dočasných povrchových úpravách na zimní období a konečné povrchové úpravy provést v příštím roce v období 03 – 06/2018. Předběžně se obě strany dohodli na níže uvedeném řešení, které bude upřesněno po doložení finančního vyčíslení zhotovitelem.
 - Úsek st. A – hlavní silnice - povrchy komunikace budou provedeny dle požadavku správce SÚS. T: 3-6/2018
 - A – v místě vrakoviště bude provedena povrchová úprava PM T: 47 týden 2017
 - A – komunikace k ČOV bude provedena dle PD T: 47 týden 2017
 - Úsek st. B – do původního stavu T: 47 týden 2017
 - Úsek st. C – místní kom u hřiště povrch PM T: 3-6/2018
 - Úseky stok C, C1, výtlač C1 – SÚS budou provedeny dle požadavku správce SÚS , na zimní období beton, živice T: 3-6/2018
 - Úseky C3-A, C3-B, výtlač C3 – spravuje SÚS, stávající úprava je pro zimní období nevhodná a nedostatečná pro bezpečné poježdění a průchod občanů, investor požaduje šterkovou povrchovou úpravu zasažených míst stavbou a zbylý asfalt očistit do původního stavu. Konečná povrchová úprava komunikace bude provedena v T: 3-6/2017.
 - Úsek st. C3-A – cesta ke klepci – povrch PR T: 3-6/2018.
 - Úsek st. C3-1 – I. část od kostela PH, II. část od pole PR T: 3-6/2018
 - Úsek st. C3-3-1, C3-3-2 povrch PR T: 3-6/2018
 - Úseky st. C3-4-A, C3-4-B a výtlač – komunikace SÚS, na zimu ŠDr se zimní údržbou, T: 3-6/2018 úprava dle požadavku SÚS.
 - Úseky st. C3-4-1, C3-4-2 – provedení konečné povrchové úpravy recyklátem se zhutněním. T: do 47 týdne 2017
 - Úsek st. D – na zimu ŠDr, konečná povrchová úprava PM T: 3-6/2018.
 - Úsek st. E – SUS , na zimu beton, T: 3-6/2018 dle požadavku SUS.
 - Úsek E1 st. – na zimu recyklát, T: 3-6/2018 PM a živice.
 - Úseky st. E2 a E3 – úprava povrchu recyklátem. T: do 47. týdne 2017
 - Úsek st. F – na zimu beton, T: 3-6/2018 PM.
 - Úsek st. F1 – SUS – na zimu beton , T: 3-6/2018 PM a živice
 - Úsek F2 a F2-1 do původního stavu - úprava recyklátem T: 47 týden 2017.
 - Úsek st. G – PM T: 3-6/2018, na zimní období zaválcovaný recyklát
 - Úseky st. H, J, J1 – na zimu recyklát, T: 3-6/2018 PM v rýze a zcelení plochy komunikace zálivkou.
 - Výtlač C a C2 – na zimu recyklát, T:3-6/2018 PM.
 - Výtlač C3-3 a C3-3-3 – PR a zcelení v části v celé šíři T: 47 týden 2017.
 - Výtlač C3- a C3-2-A – úprava recyklátem T: do 47. týdne 2017.
 - Výtlač C3-4 – SUS T: 3-6-2018 dle požadavku SUS
 - Výtlač C4 – na zimu recyklát, T: 3-6/2018 PM
17. 31.10. budou provedeny prohlídky na stokách ZEPRIŠ. Prohlídky nebyly provedeny. V potrubí a šachtách byly nánosy zeminy a voda v potrubí. **TDI vyzývá následného provozovatele STAVOKOMPLET k provádění prohlídek stok, ČS a ČOV v souladu se Smlouvou o provozování a stanovenými termíny prohlídek před kolaudací.**

17.10. byly provedeny prohlídky stok

C3-A část od Š54 po Š62, C3-3, C3-3-1, C3-3-2, C3-3-3

1.10. Byly provedeny prohlídky na stokách

E, E1, E2, E3, H

31.10. Budou prováděny prohlídky na stokách B, D, G, Prohlídky nebyly dokončeny z důvodu nevyčištěného potrubí zhotovitelem před prohlídkami. V potrubí a RŠ jsou nánosy zeminy a stojící vody.

7.11. byly provedeny prohlídky stok C, C1, C3-1, výtlačky C, C1, C2, C4

9.11. budou provedeny prohlídky stok C3-A, C3-B, V.C3, V.C3-2, V.C3-2a

14.11. budou provedeny prohlídky stok B, D, A od Hradešína po G a G, stavba stoky nepřipravila k prohlídkám, není provedeno.

Z důvodu nepřipravenosti stok a RŠ k prohlídkám zhotovitelem, nebyly prohlídky provedeny.

16.11. budou provedeny prohlídky stok J, J1, C3-4-1, C3-4-2, C3-4-A, C3-4-B, F, ČS1, ČS2, ČS3, ČOV, - **Z důvodu nepřipravenosti stok, RŠ a ČS k prohlídkám zhotovitelem, nebyly prohlídky provedeny.**

21.11. budou provedeny prohlídky stok, A od G po ČOV a odtok z ČOV

23.11. budou provedeny prohlídky stok Výtlač C3-4, F2, F2-1, C3-3, C3-3-3

TDI vyzývá zhotovitele k urychleným přípravám stavby k prohlídkám. Před prohlídkami zhotovitel provede vyčištění potrubí a RŠ, vyčerpání vody, odvětrání potrubí, fyzickou prohlídku potrubí a RŠ pracovníky zhotovitele a odstranění zjištěných nedostatků. K prohlídce zhotovitel doloží složku se zaměřením skutečného stavu, vykopávaný úsek z PD, protokol o tlakové zkoušce, formulář pro zápis o prohlídce, případně protokol z kamerové prohlídky. K prohlídce je třeba vyčlenit z bezpečnostních důvodů min 4 pracovníky zhotovitele.

TDI vyzývá zhotovitele k odstranění zjištěných závad z předchozích prohlídek stok, výtlačů a RŠ. Po odstranění závad vyzve zhotovitel TDI ke kontrole.

PŘÍPOJKY A JEJICH NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ ČÁSTI.

Domovní část kanalizačních přípojek (prováděná vlastníkem nemovitosti) nesmí být napojena na veřejnou část přípojky (prováděná zhotovitelem stavby kanalizace). Napojení může být provedeno po kolaudaci stavby kanalizace, odbornou firmou za dohledu provozovatele kanalizace STAVOKOMPLET. Předpokládaný termín kolaudace stavby kanalizace je začátek roku 2018.

Navržené uzávěry hlavní komunikace stoky A:

V. Etapa – DOKONČENO

Přípojky pro č.p. 81 a 88 křižovatka u křížku do Úval s napojením stoky „B“ směr vrakoviště

Termín : od 11.9. do 24.9.2017

Provedení 2ks přípojek a napojení stoky „D“

Vla. Etapa - DOKONČENO

Úsek směrem k Hradešínu od č.p.129 Š57 na konec stoky Š64

Termín : od 25.9. do 8.10.2017

Provedení 6ks přípojek

Vlb. Etapa - DOKONČENO

Na stoce „A“ odbočné Stoky „A1“ a „A2“ pro MŠ a vedlejší přípojky k RD

Termín : 27.9. – 30.9.

VII. Etapa **PROBÍHÁ**

Skřivany od ČS3 konec Skřivan směr Limuzy po odbočku na Klepec

Termín : od 1.9. do 16.11.2017

Provedení stoky včetně přípojek a výtlačky z ČS

Stoka „A“ a dokončení úseku u napojení stoky „G“ **PROBÍHÁ zdolávání skalního masivu v trase kanalizace**

Bude provedeno v termínech od 16.10. – do 16.11.

Výše uvedené termíny mohou být v průběhu provádění stavby upravovány a měněny.

Investor vyžaduje účast projektantů na KD z důvodu upřesňování, schvalování a doplňování PD.

Zapsal : TDI Pavel Frank