

# ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 8

## NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 20.9.2016

Místo : ZS ZEPRIS

Přítomni : dle presenční listiny

- 1. GEOLOGIE** – účastníci KD včetně zástupců geotechnického dohledu ze strany zhotovitele ZBA a investora IGR provedli prohlídku staveniště, úseků tras C, C2, C3-1 a ČOV. Účastníci došli ke shodě, že horniny, které byly na staveništi zjištěny, spadají do maximálního zatřídění těžitelnosti v souladu se SoD do tř. 6. Třída 7 se v této hornině nevyskytuje. Množství hornin a zemin v jednotlivých třídách bude objemově specifikováno dle skutečnosti v průběhu provádění výkopových prací. ZBA provádí na vyžádání zhotovitele průběžný geotechnický dohled. IGR bude provádět geotechnický dohled za investora na vyžádání. Výstupem geotechnických dohledů zástupců zhotovitele a investora bude zatřídění zeminy vytěžené z výkopů a stanovení jednotlivých objemů tříd zeminy v jednotlivých úsecích. IGR bude kontrolovat shodu zatřídění zeminy se skutečností na vyžádání investora. Zhotovitel předloží návrh případného změnového listu (ZL) týkající se zatřídění zeminy ve výkopech, který zohlední výkaz výměr (VV) a skutečnost zjištěnou na staveništi. Návrh ZL zhotovitele bude předložen k posouzení investorovi.
- 2. Nyní realizované úseky.**
- 3. Stoka A – v komunikaci KSÚS** – provádí se na částečnou uzavěru komunikace se světelnou signalizací. Výkopové práce se provádějí na dvou úsecích a to od Š26 po Š28, od Š29 po Š30.
- 4. ČOV** – provádí se práce na výústním potrubí z ČOV do vodoteče od Š70 po Š71.
  - **SO3** – komunikace jsou prováděny HTU v celém úseku k ČOV
  - **SO4** – vodovodní přípojka k ČOV, potrubí je položeno od napojení k ČOV. TDI upozorňuje na dodržení odstupů od objektu RŠ.
- 5. C3-1** – provádí se výkopové práce v úseku mezi Š137 a Š138. Dále se provádí dolamování skály v úseku mezi Š6 a Š130, dále se dolamuje mezi Š132 po Š133.
- 6. C3-A – Klepec** – provádí se k Š56,
- 7. C3-3, C3-3-3** – provádí se přípojně řady dle PD a dohody na staveništi.
- 8. Práce, které se budou provádět v následujících dnech.**
- 9. A** – výkopy a pokládky potrubí od Š26 po Š28, druhý úsek od Š30 po Š31
- 10. ČOV** – výústní potrubí po Š76
  - SO3 komunikace – HTU
  - SO4 vodovod – dokončení pokládky potrubí a provedení přípojek pro ŽS a ČOV
  - NN – přípojka pro ČOV bude zahájena 21.9.2016. z důvodu stávajících objektů v trase vedení NN přípojka pro ČOV byla na místě za účasti autorského dozoru změněna trasa a to z druhé strany VN při dodržení ochranných pásem VN. Zhotovitel zajistí souhlas vlastníka pozemku se změnou umístění trasy NN přípojky k ČOV
    - Základová spára ČOV – výkopy byly dokončeny a na základě výzvy byla provedena prohlídka statikem autorského dozoru. Statik nevznesl připomínky k základové spáře a dal souhlas k provedení dalších prací. Prohlídkou ČOV a základové spáry na dnešním KD bylo zjištěno, že dno výkopu ČOV – základová spára je ve vodě, proto TDI vyzývá zhotovitele k odčerpání vody a vyzvání k prohlídce před zahájením dalších prací.
- 11. C3-1** – do 22.9. po ŠC138, od 27.9. pokračování od ŠC138
- 12. C3-A – Klepec** – od koncové šachty se začnou provádět přípojky k jednotlivým objektům. Zhotovitel zajistí zašterkování trasy výkopu, aby byl možný v případě potřeby vjezd obslužných vozidel.
- 13. C3-3, C3-3-3 – Skřivany výtlač** – bude pokračováno v přípojných řadách.
- 14.** Zhotovitel zajistí vyčištění veškerých užívaných komunikací a úpravu povrchu výkopů ŠDr tam, kde je výkop pojižděný vozidly.

Zapsal : TDI Pavel Frank