

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 13

NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 25.10.2016

Místo : ZS ZEPRIS

Přítomni : dle presenční listiny

Změnové listy:

ZL1 – v přípravě - Stoka C, C2 – Změna gravitační části na tlakovou z důvodu geologie. Projektant zpracoval změnu projektu, Zhotovitel provedl ocenění změny stavby – snížení ceny o 173 054,-Kč. Technické řešení a cenu schválil investor, TDI a projektant. **Úsek stavby může být zahájen.**

ZL2, ZL3 a ZL5 – změny týkající dolamování skály – odvrty. Do dnešního dne zhotovitel nepředložil TDI a investorovi k vyjádření upravené položky dle URS. ZL není možné projednat.

ZL4 neuznatelné položky – v přípravě - Přípojky – ZL4 bude doplňován průběžně při požadavku na změny v přípojkách.

Fakturace : za období 10/16 zhotovitel předloží podklady do 10.11., TDI a objednatel se vyjádří do 14.11.
za období 11/16 zhotovitel předloží do 25.11., TDI a objednatel se vyjádří do 28.11.

Postup prací:

1. **Výústní objekt ČOV** – KD se zúčastnil zástupce Povodí Labe p. Hrabánek Petr. Souhlasí s výústním objektem tak, jak je v projektové dokumentaci a vyjádřením Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 10.7.2008 pod čj. OPL/PKH/1417/2008. Zástupce povodí požaduje převzat zhotovitelem před kolaudací ke kontrole dokončené části díla výústního objektu. S návrhem umístění zpětné klapky na konec potrubí souhlasí.
2. **Stoka A** – Četa 1 provádí úsek k Š39 a bude dále pokračovat od Š42 T dokončení 27.10.16. Četa 2 práce od Š39 směrem k Š42. Četa 1 po dokončení úseku k Š39 zahájí úsek od Š42 směr na Š45, předpokládaný termín 24.10.2016.
3. **Stoka C3-1** – Horka v zástavbě Mezi ŠC138 – ŠC139 se v rýze pro gravitační kanalizaci narazilo na skálu, kterou je nutné frézovat a dolamovat. Úsek od ŠC139 po ŠC140 bude zahájen 26.10.16. Z důvodů stávajících sítí ČEZ bude ŠC 139 posunuta. Projektant s posunem ŠC139 souhlasí.
4. **Stoka C3-A** – Klepec - Hlavní trasa je dokončena, přípojky dokončeny. Zhotovitel provede úpravu povrchu komunikace tak, aby se nevymílaly a nevyjížděly propady. Dále bude komunikaci zhotovitel udržovat ve sjízdném a průchozím stavu. Zhotovitel provede opravu stávajícího propustku T:18.11.16.
5. **Stoka C3-3, C3-3-3** – Skřivany - DOKONČENO.
6. **Stoka F2, F2-1** – za obchodem – hlavní tlakové řady včetně přípojek dokončeny.
7. **Stoka F** – Projektant předal PD změny trasy grav. Kanalizace. Zhotovitel, TDI a investor souhlasí.
8. **Stoka C3-3-1** – Skřivany – zhotovitel provedl sondy na vodovodu pro upřesnění trasy. Zjištěný stav umožňuje provedení kanalizace bez přeložky vodovodu.
9. **Stoka C3-2-A** – tlaková Skřivany dolík – hlavní řad dokončen, provádí se přípojky, změna přípojek bude zahrnuta do ZL4. Zhotovitel předloží vyčíslení změn přípojek investorovi ke schválení do 27.10.16.
10. **Stoka C3-2** – tlaková Skřivany dolík - práce byly zahájeny 12.10.2016. provádí se výkop hlavního řadu. V trase výkopu je skála, práce se zpomalily. Prohlídka TDI a ZBA je naplánována na 26.10.16 v 9:00 hod.
11. **Stoka E1, E2, E3** - náves – práce byly zahájeny od 11.10.2016. Provádí se úsek E1 od Š4 – Š5 výkopy pro hlavní trasy kanalizace.
12. **Stoka C3-3, a C3-3-2** – Skřivany – Práce budou zahájeny 7.11.16, před zahájením zhotovitel provede úpravu pěší stezky u pole k obchodu tak, aby bylo možné při stavbě z lokality vyjet osobními vozidly.
13. **Stoka C4** – ZL1 – investor souhlasí se zahájením prací na změně ZL1.
14. **ČOV** – betonáž základové desky dokončena, provádí se armování stěn nádrží. Armatury stěn dle zhotovitele dokončeny. TDI a Projektant provedli kontrolu, kontrolou bylo zjištěno nedostatky a vyzývají zhotovitele ke kontrole provedené armatury dle PD a doplnění armatury. Po doplnění armatury a před bedněním vyzve TDI a Projektanta ke kontrole.
15. **ČOV** – výústní objekt – dnešního KD se zúčastnil zástupce povodí Labe p. Hrabánek Petr.

16. **ČOV** – SO3 – komunikace – provádí se HTU
17. **ČOV** – přípojka NN – kabeláž přípojky NN pro ČOV dokončena.
18. Z důvodu deštivého počasí provede zhotovitel úpravu veškerých povrchů výkopů, které jsou užívané stavbou. Dále zhotovitel provede kompletní vyčištění komunikací kropicím vozem a samosběrem T:21.10. a podá TDI informaci o provedení. Zhotovitel neprovádí úklid staveniště a jeho okolí. Dále zhotovitel bez odkladu provede vyčištění veškerých užívaných komunikací stavbou včetně výjezdu od ZS. Zhotovitel vyčištění neprovádí a v uvedený termín neprovedl. TDI vyzývá zhotovitele k bezodkladnému provedení. Výjezd ze staveniště je zabahněný a provozu nebezpečný.
19. Zhotovitel zajistí odpovídající dopravní značení prováděných úseků. Bez odkladu označí prováděné úseky na stoce A na hlavní silnici obce.
20. Zhotovitel provádí opravu dešťové kanalizace u hřiště.
21. 26.10.2016 od 9:30 hodin byla provedena prohlídka těžitelnosti horniny za účasti zhotovitele TDI a ZBA. Vrtání skály se provádí na úseku tlakové kanalizace C3-2. Ostatní úseky stok A a C3-1 není nutné provádět vrtání a dolamování skály.

Zapsal : TDI Pavel Frank