

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE Č. 14

NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 1.11.2016

Místo : ZS ZEPRIS

Přítomni : dle presenční listiny

Změnové listy:

ZL1 – v přípravě - Stoka C, C2 – Změna gravitační části na tlakovou C4 z důvodu geologie. Projektant zpracoval změnu projektu, Zhotovitel provedl ocenění změny stavby – snížení ceny o 173 054,-Kč. Technické řešení a cenu schválil investor, TDI a projektant. **Úsek stavby je zahájen.**

ZL2, ZL3 a ZL5 – změny týkající dolamování skály – odvrty. Do dnešního dne zhotovitel nepředložil TDI a investorovi k vyjádření upravené položky dle URS. ZL není možné projednat.

ZL4 neuznatelné položky – v přípravě - Přípojky – ZL4 bude doplňován průběžně při požadavku na změny v přípojkách.

Fakturace : za období 10/16 zhotovitel předloží podklady do 10.11., TDI a objednatel se vyjádří do 14.11.
za období 11/16 zhotovitel předloží do 20.11., TDI a objednatel se vyjádří do 24.11.

Postup prací:

TDI opakovaně vyzývá zhotovitele k provedení vyčištění komunikací užívaných stavbou, včetně úpravy propadů pojižděných rýh drtí se zhutněním. Rámcově se jedná o vyčištění celé obce. K vyčištění je také komunikace z Úval do Příšimas od křižovatky na Tuklaty, tento úsek je znečištěn vozidly vyjíždějící ze zařízení staveniště. Celkový úklid bude proveden nejpozději do 7.11.2016. v případě, že zhotovitel úklid neprovede bude uplatněno ustanovení SoD.

1. **Výústní objekt ČOV** – KD se zúčastnil zástupce Povodí Labe p. Hrabánek Petr. Souhlasí s výústním objektem tak, jak je v projektové dokumentaci a vyjádřením Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 10.7.2008 pod čj. OPL/PKH/1417/2008. Zástupce povodí požaduje převzat zhotovitelem před kolaudací ke kontrole dokončené části díla výústního objektu. S návrhem umístění zpětné klapky na konec potrubí souhlasí.
2. **Stoka A** – Četa 1 provádí úsek k Š43 a bude dále pokračovat od Š44 T dokončení 2.11.16. Četa 2 práce od Š44 směrem k Š45. Četa 1 po dokončení úseku k Š39 zahájí úsek od Š45 směr na Š46, předpokládaný termín 7.11.2016.
3. **Stoka C3-1** – Horka v zástavbě Mezi ŠC139 – ŠC140 se v rýze pro gravitační kanalizaci narazilo na skálu, kterou je nutné frézovat a dolamovat. Úsek od ŠC140 po ŠC141 bude zahájen 14.11.16. Z důvodů stávajících sítí ČEZ bude ŠC 139 posunuta. Projektant s posunem ŠC139 souhlasí.
4. **Stoka C3-A** – Klepec - Hlavní trasa je dokončena zhotovitel provádí úpravu komunikace. Zhotovitel provede opravu propustku T:18.11.16.
5. **Stoka C3-3, C3-3-3** – Skřivany - DOKONČENO.
6. **Stoka F2, F2-1** – za obchodem – hlavní tlakové řady včetně přípojek dokončeny. Zhotovitel provádí úpravu vozovky
7. **Stoka F** – Projektant předal PD změny trasy grav. Kanalizace. Zhotovitel, TDI a investor souhlasí.
8. **Stoka C3-3-1** – Skřivany – zhotovitel provedl sondy na vodovodu pro upřesnění trasy. Zjištěný stav umožňuje provedení kanalizace bez přeložky vodovodu.
9. **Stoka C3-2-A** – tlaková Skřivany dolík – hlavní řad dokončen, přípojky dokončeny, změna přípojek bude zahrnuta do ZL4. Zhotovitel předloží vyčíslení změn přípojek investorovi ke schválení do 27.10.16.
10. **Stoka C3-2** – tlaková Skřivany dolík - práce byly zahájeny 12.10.2016. provádí se výkop hlavního řadu. V trase výkopu je skála, práce se zpomalily. Prohlídka TDI a ZBA byla provedena 26.10.16 v 9:00 hod.
11. **Stoka E1, E2, E3** - náves – práce byly zahájeny od 11.10.2016. Provádí se úsek E1 ŠE4 – ŠE7 dokončen. Práce zahájeny na úseku E2 k ŠE8.
12. **Stoka C3-3, Skřivany** – Práce budou zahájeny 7.11.16, před zahájením zhotovitel provede úpravu pěší stezky u pole k obchodu tak, aby bylo možné při stavbě z lokality vyjet osobními vozidly.
13. **Stoka C4** – ZL1 – investor souhlasí se zahájením prací na změně ZL1. Práce byly zahájeny.

14. **ČOV** – betonáž základové desky dokončena, provádí se armování stěn nádrží. Armatury stěn dle zhotovitele dokončeny. TDI a Projektant provedli kontrolu, kontrolou bylo zjištěny nedostatky a vyzývají zhotovitele ke kontrole provedené armatury dle PD a doplnění armatury. Po doplnění armatury a před bedněním vyzve TDI a Projektanta ke kontrole.
15. **ČOV** – výústní objekt – dnešního KD se zúčastnil zástupce povodí Labe p. Hrabánek Petr.
16. **ČOV** – SO3 – komunikace – provádí se HTU
17. **ČOV** – přípojka NN – kabeláž přípojky NN pro ČOV dokončena.
18. Z důvodu deštivého počasí provede zhotovitel úpravu veškerých povrchů výkopů, které jsou užívané stavbou. Dále zhotovitel provede kompletní vyčištění komunikací kropicím vozem a samosběrem T:21.10. a podá TDI informaci o provedení. Zhotovitel neprovádí úklid staveniště a jeho okolí. Dále zhotovitel bez odkladu provede vyčištění veškerých užívaných komunikací stavbou včetně výjezdu od ZS. Zhotovitel vyčištění neprovádí a v uvedený termín neprovedl. TDI vyzývá zhotovitele k bezodkladnému provedení. Výjezd ze staveniště je zabahněný a provozu nebezpečný.
19. Zhotovitel zajistí odpovídající dopravní značení prováděných úseků. Bez odkladu označí prováděné úseky na stoce A na hlavní silnici obce.
20. Zhotovitel provádí opravu dešťové kanalizace u hřiště.

Zapsal : TDI Pavel Frank