

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 1
NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Zázn
am
ze
dne
:

9.8.2016

Místo : ZS zhotovitele ZEPRIS

Přítomni : Dle prezenční listiny

1. Koordinátor BOZP pan Petr Nápravník se seznámil s rozsahem stavby, harmonogramem a dokumentací BOZP zhotovitele. Byly dohodnuty požadavky na dokumentaci BOZP stavby, postup a zásady BOZP v průběhu realizace. Koordinátor BOZP se bude účastnit KD jednou měsíčně.
2. Stoka C2 bude z důvodu skalního podloží prováděna frézováním. Tento postup byl navržen z důvodu provádění prací v blízkosti stávajících RD.
3. Napojení stoky C2 na stoku C bude prostorově upraveno z důvodu uložení stávajících sítí.
4. Na základě požadavku odboru dopravy a SUS budou trasy kanalizace umísťovány do osy jízdního pruhu. Tyto úpravy bude předem schvalovat Autorský dozor (dále AD) Martin Hořejš.
5. Odbočné řady budou prováděny na hranici pozemků a v případě nutnosti úpravy sklonu v trase bude tato změna odsouhlasena AD.
6. Výtlačné potrubí v úseku trasy C3-3 a C3-3-3 bude prováděno v maximální míře bezvýkopovou technologií za předpokladu, že pro provedení bude vyhovující geologie.
7. Zpracovat DPS a AD zpracuje podrobnější dokumentaci pro provádění přípojných gravitačních a výtlačných řadů.
8. Zpracovatel DPS posoudí napojení přípojek u koncového gravitačního řadu stoky C Š15 a UŠ7.
9. Po vytýčení přesných tras stávajících vedení v terénu bude nezbytné posoudit některé trasy v místech křížení a souběhu s nově budovanou kanalizací.
10. Zpracovat DPS posoudí umístění příjezdové komunikace k ČOV z hlediska stávajícího podloží.
11. Na jednotlivých úsecích stavby probíhají přípravné práce. Výkopové práce na kanalizacích a ČOV budou zahájeny 12.8.2016.
12. Na stoce A, C, C2 jsou prováděny zemní sondy na stávajícím vedení a ověření geologie
13. Stoky A, C, C2 budou zahájeny 12.8.2016
14. 15.8.2016 budou zahájeny práce na výtlačku C3-3, C3-3-3
15. 17.8.2016 budou zahájeny práce na stoce A v místě komunikace SUS s částečnou uzávěrou na semaforech
16. 22.8.2016 budou zahájeny práce na stoce C3-1 od ŠC6 po ŠC130
17. Zhotovitel bude minimálně 7 dnů před zahájením prací na jednotlivých úsecích písemně do schránek informovat občany v dotčených komunikacích.

Zápis provedl: Pavel Frank TDI