

# ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 21

## NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 7.2.2017

Místo : OU Přišimasy

Přítomni : dle presenční listiny

DALŠÍ KD SE BUDE KONAT 21.2.2017 na OU Přišimasy

Na Webových stránkách obce je k náhledu Dopravně inženýrské rozhodnutí, vydané dne 30.1.2017, pod č.j. MUCB 6039/2017/OD/Ka, kterým se umožňuje uzavírat a provádět stavbu kanalizace v ulicích č. III/1137, III1135 a III/10163. Stavba nebude uzavírat celé uvedené úseky, ale pouze lokálně. Postup prací je dohodnutý tak, aby občané v případě nutnosti mohli po dohodě se stavbou s maximální opatrností projet stavenišťem. V případě nutnosti projetí nákladním vozidlem (např. fekální), je třeba v dostatečném předstihu informovat stavbu a dohodnout čas a způsob průjezdu. Na komunikacích v místě pracoviště budou osazeny dopravní značky zákazu vjezdu. Aby občané mohli vjet do těchto zákazů vjezdu, vyzvednou si předem na OU Povolení-vozdlo stavby. Občané musí respektovat pokyny stavby a je třeba si uvědomit, že v některých fázích provádění prací nebude možné vozidlu okamžitě umožnit průjezd, ale budou muset vyčkat na vhodnou chvíli pro průjezd, nebo vozidlo odstavit na nezbytně nutnou dobu.

Osoby odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kyrš 602 751 601

Za obchodem – p. Linha 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian 731 631 648

Čištění komunikací.

Čištění komunikací užívaných stavbou probíhá každý den v odpoledních hodinách. Čištění je prováděné strojně a ručně v místě výrazného znečištění. Dále od 6.2.2017 je prováděno dosypání povrchů rýh drtí. Stavba je odpovědná za údržbu veškerých užívaných komunikací stavbou.

Zhotovitel zajistí opravu poklopu revizní šachty (RŠ) před hospodou na trase A a odstranění zábrany T:8.2.17.

Postup prací:

1. **Stoka A** – z důvodu zimní uzávěry prací v komunikacích zpravujících SUS jsou práce přerušeny do 03/2017. nyní probíhá jednání o možném zahájení prací v dřívějším termínu – záleží na klimatických podmínkách.  
**Od 6.2.17** se provádí úprava povrchu rýhy a dosypání drtí.
2. **Stoka C3-1** – Horka v zástavbě – práce byly zahájeny ve změněné hloubce uložení potrubí z důvodu skalního podloží – úsek k hlavní ul. SUS. Změnu zahlužení potrubí umožnilo předchozí projednání napojovacích bodů s majiteli nemovitostí.  
Práce nyní probíhají v úseku mezi ŠC141 – ŠC142. V úseku se nachází částečně skalní podloží. Úsek od ŠC144 po ŠC148 bude posouzen projektantem. V návaznosti na předané projekty přípojek předal projektant změnu zahlužení kanalizace. Zhotovitel se vyjádří ke změně do 14.2.2017.  
Trasa C3-1 v komunikaci SUS ke kostelu bude zahájena po dokončení propojovacího úseku kanalizace C3-A u křížku.
3. **Stoka C3-A** – Klepec - Hlavní trasa je dokončena.
4. **Stoka C3-A** – SUS hlavní Skřivany v zatáčce u křížku, nyní se provádí úsek od ŠC52 po ŠC53. V následném postupu se provede propojení kanalizace od klepce a úsek C3-3 z lokality od hřiště Skřivany. Předpokládaný termín provedení úseku od ŠC52 po ŠC56 je 6.2. – 28.2.2017.
5. **Stoka C3-A – úsek (k ČS2) ŠC47 – ŠC50** – z důvodu neproveditelnosti protlaku pod mostkem ve skalním masívu, projektant prověří možnost změny trasy mimo krajskou komunikaci, včetně návrhu řešení. T: 24.1.2017. Úkol stále trvá T:14.2.2017.
6. **Stoka F2, F2-1** – za obchodem – hlavní tlakové řady včetně přípojek dokončeny.

7. **Stoka F** – Za obchodem. Úsek trasy F byl zahájen. Provizorní objízdnu trasy ze skřivan není možné používat po dobu výstavby úseku F. Předpokládaná doba výstavby 6.2. – 15.3.2017. Je předpoklad kolize s vodovodem v dalším postupu provádění prací. Je třeba spolupráce s projektantem při řešení případné změny. Stavokomplet zajistí úpravu poklopů a uzávěru v této trase.
8. **Stoka C3-2-A** – tlaková Skřivany dolík – hlavní řad dokončen, přípojky dokončeny, změna přípojek bude zahrnuta do ZL4. Zhotovitel předloží vyčíslení změn přípojek investorovi ke schválení a úpravu napojení na stoku C3-A Úkol trvá
9. **Stoka C3-2** – tlaková Skřivany dolík - práce byly dokončeny. Výkop a zásyp dokončen po UŠ9, potrubí uloženo (a zaslepeno) pouze po lomový bod VC57a – s ohledem na možnou změnu trasy stoky C3-A v úseku mezi ŠC47 – ŠC50 mimo krajskou komunikaci – viz bod č. 4.
10. **Stoka E1, E2, E3** - náves – práce na řadech a přípojkách byly dokončeny. Zbývá propojení k ČS1
11. **Stoka C3-3**, Skřivany – Práce byly na této trase byly dokončeny. Zhotovitel provedl dočasnou úpravu komunikace. Nejsou dokončeny přípojky. Hlavní řad bude s výstavbou úseku C3-A na pojen.
12. **Stoka C3-3-2** Hlavní řad dokončen. Chybí provést přípojky.
13. **Stoka C3-3-3** Řad a přípojka dokončeny.
14. **Stoka C4** – ZL1 – Práce byly na hlavním tlakovém řadu dokončeny. Zhotovitel dokončil přípojky.
15. **Stoka C2** – výtlač pod kostelem dokončen hlavní řad, přípojky dokončeny.
16. **Stoka C3-4-2** Skřivany poslední– Hlavní řad a přípojky dokončeny. následně zhotovitel provede úpravu povrchů vozovky.
17. **Stoka C3-4-1** Skřivany – Hlavní stoka provedena. Zhotovitel bez odkladu provede úpravu povrchu komunikace.
18. **Stoka D** – Práce zahájeny od ŠC5. Předpokládané termíny výstavby řady od 6.2. do 28.2., přípojky do 10.3. Investor informoval účastníky o dohodě s majiteli soukromých pozemků a oznámil, že bude možné provést napojení stoky D na stoku A do Š21. Zhotovitel navrhuje provedení napojení spadištěm. Projektant zpracoval dokumentaci návrhu změny trasy kanalizace a předal k posouzení zhotoviteli a investorovi. Z důvodu kolize s kabelem VO bude provedena přeložka kabelu.
19. **Stoka B** – Hlavní řad dokončen.
20. **Stoka C3-3-1** práce jsou z důvodu klimatických podmínek přerušeny – čerpání vody. Nově se předpokládá se zahájením 13.2.2017 dle KP.
21. **ČOV** – dokončeny betonáže základové desky, betonáž obvodových stěn nádrží a vnitřních příček a stropu. Jsou dokončeny obsypy nádrží vytěženou zeminou. 13.2. bude osazena hlavní středová lávka.
22. **ČOV** připomínky provozovatele, zhotovitel projedná jednotlivé body změn a navrhne technická a finanční řešení.
23. **ČOV** – zhotovitel bez odkladu provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, proti pádu do výkopů a proti vstupu na betonové nádrže a přístupu k jednotlivým otvorům.
24. **Předpokládané termíny výstavby ČS.**
  - **ČS1** – květen 2017
  - **ČS2** – duben 2017
  - **ČS3** – duben 2017
25. **ČS1, ČS2** –projektant zpracuje změnu napojení kanalizací do ČS přes spojné šachty a jedním vstupem do ČS T:14.2.2017. Zhotovitel požaduje, aby projektant provedl revizi souladu stavební a technologické části PD u ČS T:21.2.2017. dále projektant provede kontrolu vnitřních světlostí výtlačných potrubí z ČS a průchodnosti čerpadel v ČS. Nesmí být profil potrubí menší, než čerpadel T:21.2.2017.
26. TDI vyzývá zhotovitele, aby bez odkladu provedl úpravu povrchu rýh štěrkodrtí tak, aby nedocházelo k vytlačování zeminy, oprýskávání fasád RD projíždějícími vozidly a tvorbě výtluků.
27. Zhotovitel zajistí průběžné čištění a úklid komunikací a cest, které jsou stavbou využívány a ve kterých proběhly stavební práce.
28. Zhotovitel zajistí průběžnou kontrolu dopravního značení prováděných úseků ve kterých se provádí stavební práce.
29. Zhotovitel předloží TDI a investorovi přehled a vyčíslení veškerých provedených přípojek v roce 2016. T:31.1.2017, trvá T:21.2.2017.