

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 20

NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 17.1.2017

Místo : OU Příšimasy

Přítomni : dle presenční listiny

Postup prací:

1. **Stoka A** – z důvodu zimní uzávěry prací v komunikacích zpravujících SUS jsou práce přerušeny do 03/2017. nyní probíhá jednání o možném zahájení prací v dřívějším termínu – záleží na klimatických podmínkách.
2. **Stoka C3-1** – Horka v zástavbě - práce byly zahájeny ve změněné hloubce uložení potrubí z důvodu skalního podloží – úsek k hlavní ul. SUS. Změnu zahroubení potrubí umožnilo předchozí projednání napojovacích bodů s majiteli nemovitostí.
Práce nyní probíhají v úseku mezi ŠC141 – ŠC142. V úseku se nenachází skalní podloží.
Úsek od ŠC144 po ŠC148 bude posouzen projektantem. V návaznosti na předané projekty přípojek posoudí projektant v tomto úseku možnost změny zahroubení tohoto úseku. T:24.1.2017
3. **Stoka C3-A** – Klepec - Hlavní trasa je dokončena bez konečné úpravy povrchu vozovky. Zhotovitel provede opravu propustku. Úkol trvá
4. **Stoka C3-A – úsek (k ČS2) ŠC47 – ŠC50** – z důvodu neproveditelnosti protlaku pod mostkem ve skalním masívu, projektant prověří možnost změny trasy mimo krajskou komunikaci, včetně návrhu řešení. T: 24.1.2017
5. **Stoka F2, F2-1** – za obchodem – hlavní tlakové řady včetně přípojek dokončeny. Zhotovitel provádí úpravu vozovky
6. **Stoka F** – Úsek trasy F byl zahájen. V případě nutnosti využít provizorní cesty na Skřivany je majitelem pozemku povolen dočasný průjezd po dobu výstavby občanům v lokalitě za obchodem. Práce budou po přerušení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zahájeny 19.1.2017.
7. **Stoka C3-2-A** – tlaková Skřivany dolík – hlavní řad dokončen, přípojky dokončeny, změna přípojek bude zahrnuta do ZL4. Zhotovitel předloží vyčíslení změn přípojek investorovi ke schválení a úpravu napojení na stoku C3-A Úkol trvá
8. **Stoka C3-2** – tlaková Skřivany dolík - práce byly dokončeny. Výkop a zásyp dokončen po UŠ9, potrubí uloženo (a zaslepeno) pouze po lomový bod VC57a – s ohledem na možnou změnu trasy stoky C3-A v úseku mezi ŠC47 – ŠC50 mimo krajskou komunikaci – viz bod č. 4.
9. **Stoka E1, E2, E3** - náves – práce byly zahájeny od 11.10.2016. Hlavní řady jsou dokončeny a provádí se přípojky k jednotlivým RD. K RD č.p. 51 nebude přípojka provedena.
10. **Stoka C3-3**, Skřivany – Práce byly na této trase byly dokončeny. Zhotovitel provedl dočasnou úpravu komunikace.
11. **Stoka C3-3-2** Práce probíhají mezi ŠC87a – ŠC88
12. **Stoka C4** – ZL1 – Práce byly na hlavním tlakovém řadu dokončeny. Zhotovitel dokončuje přípojky.
13. **Stoka C2** – výtlak pod kostelem dokončen hlavní řad, provádí se přípojky.
14. **Stoka C3-4-2** Skřivany poslední– Hlavní řad a přípojky dokončeny. následně zhotovitel provede úpravu povrchů vozovky.
15. **Stoka C3-4-1** Skřivany – Hlavní stoka provedena po ŠC121.
16. **Stoka D** – investor informoval účastníky o dohodě s majiteli soukromých pozemků a oznámil, že bude možné provést napojení stoky D na stoku A do Š21. Zhotovitel navrhuje provedení napojení spadištěm. Projektant zpracoval dokumentaci návrhu změny trasy kanalizace a předal k posouzení zhotoviteli a investorovi.
17. **ČOV** – dokončeny betonáže základové desky, betonáž obvodových stěn nádrží a vnitřních příček a stropu. Nyní jsou prováděny obsypy nádrží vytěženou zemínou.

18. **ČOV** na dnešním KD byly projednány připomínky a doporučení budoucího provozovatele ke stavbě. Závěry z jednání zhotovitel projedná ještě jednou s projektantem a výstupy předloží TDI a investorovi k závěrečnému výstupu a projednání s následným provozovatelem kanalizace a ČOV STAVOKOMPLETEM.
19. **ČOV** – SO3 – komunikace – provádí se HTU
20. **ČOV** – přípojka NN – kabeláž přípojky NN pro ČOV dokončena.
21. **ČOV** – provádí se penetrace betonových stěn nádrží.
22. **ČOV** – zhotovitel bez odkladu provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, proti pádu do výkopů a proti vstupu na betonové nádrže a přístupu k jednotlivým otvorům.
23. **Předpokládané termíny výstavby ČS.**
 - **ČS1** – květen 2017
 - **ČS2** – duben 2017
 - **ČS3** – únor 2017
24. TDI vyzývá zhotovitele, aby bez odkladu provedl úpravu povrchu rýh štěrkodrtí tak, aby nedocházelo k vytlačování zeminy, oprýskávání fasád RD projíždějícími vozidly a tvorbě výtlučků.
25. Zhotovitel zajistí průběžné čištění a úklid komunikací a cest, které jsou stavbou využívány a ve kterých proběhly stavební práce.
26. Zhotovitel zajistí průběžnou kontrolu dopravního značení prováděných úseků ve kterých se provádí stavební práce.
27. Zhotovitel předloží TDI a investorovi přehled a vyčíslení veškerých provedených přípojek v roce 2016.
T:31.1.2017

Zhotovitel předložil návrh harmonogramu prací na rok 2017.

Zapsal : TDI Pavel Frank