

**ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 1**  
**NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV**

Zázn  
am  
ze  
dne  
:

**2.8.2016**

Místo : ZS zhotovitele ZEPRIS

Přítomni :

za investora : **Šárka Rumanová** starostka obce M: 602 493 477, email: rumanova@prisimasy.cz

**Martin Teichner** místostarosta obce M: 602 384 781, email: teichner@seznam.cz

**Jaroslav Glogar** M: 602 117 106, email: jaroslav.glogar@mottmac.com

Za TDI : **Pavel Frank** TDI M: 777 216 092, email: frankpavel@seznam.cz

Za zhotovitele : **ZEPRIS: Petr Burian** hlavní stavbyvedoucí M: 731 631 648, email: burian@zepris.cz

**IMOS : Petr Nop** M: 602 459 803, email: nopp@imosbrno.eu

**Dalibor Čech** M: 723 224 131, email: cech@imosbrno.eu

**VHS Brno: Radek Štěpán** M: 602 102 398, email: stepan@vhs.cz

Projektant přípojných řadů : **Jiří Jodl** M: 739 323 118

1. Zástupce zhotovitele seznámil účastníky se zástupci subdodavatelů IMOS a VHS Brno a představil jejich odpovědné zástupce.
2. Účastníci byli seznámeni s harmonogramem výstavby pro rok 2016.
3. Zhotovitel upřesnil termíny a způsob provádění prací v lokalitách, ve kterých budou v nejbližší době zahájeny práce.
4. Zhotovitel specifikoval místo pro zařízení staveniště (ZS), které bude umístěno na pozemku č.parc. 554/2 k.ú. Příšimasy (za bývalým JZD). Umístění staveniště je schváleno majitelem pozemku. ZS je umístěno v lokalitě, které by nemělo mít vliv na stávající zástavbu v obci.
5. Dne 4.8.2016 v 16:00 hodin proběhne schůzka v lokalitě Skřivany za hřištěm. Na této schůzce bude projednán s majiteli dotčeného pozemku postup a způsob provádění prací. Této schůzky se zúčastní zástupci investora a zhotovitele. Zahájení prací v této lokalitě na stoce „C3-3“ je navrženo na 15.8.2016.
6. Výkopové práce v komunikaci u fotbalového hřiště stoka „C“ (Bolševická) budou zahájeny 8.8.2016 od šachty ŠC3 směrem ke kostelu (nejníže umístěná šachta v ulici). 4.8.2016 bude provedeno frézování povrchu vozovky.
7. Na stoce „A“ od ČOV jsou prováděny přípravné práce pro zahájení výkopových prací kanalizace.
8. Na stoce „C“ od křižovatky nad školkou směrem ke kostelu od šachty ŠC16 po ŠC19 budou zahájeny výkopové práce 8.8.2016. Tento úsek se jeví z důvodu skalního podloží jako jeden z obtížných. Po dokončení tohoto úseku bude následovat stoka „C2“
9. Napojení domovních částí kanalizačních budou moci občané provést po kolaudaci kanalizace v roce 2018.
10. Projektant přípojek předá nejpozději do 10.8.2016 zhotoviteli dokumentaci se specifikací místa pro umístění jednotlivých přípojek v zahajovaných trasách.
11. Požadavky na projektanta kanalizace:
  - a) Úprava umístění RŠ v místech kolize se stávajícími sítěmi a objektem
  - b) Komunikace k ČOV – umístění ve stávajícím terénu
  - c) Odbočky přípojných řadů z hlavního řadu – materiál
12. Účastníci KD provedli prohlídku zahajovaných úseků stoky „A“, „C“, „C2“. T těchto úsecích jsou vyznačeny trasy kanalizace dle PD a stávající trasy kabelových tras. Vytýčení trasy vodovodu bude provedeno do konce tohoto týdne.

Účastníci se shodli na termínech konání Kontrolních dnů stavby každé úterý od 10:00 hodin na ZS zhotovitele.

Zápis provedl: Pavel Frank TDI