

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 24

NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 21.3.2017

Místo : OU Příšimasy

Přítomní : dle presenční listiny

DALŠÍ KD se bude konat 28.3.2017 na OU Příšimasy

NA OU Příšimasy se vydávají písemná povolení umožňující vjezd pro občany bydlící v uzavřené lokalitě.

Osoby odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kyrš M: 602 751 601

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648

Čištění komunikací.

Čištění komunikací užívaných stavbou probíhá ručně nahrubo každý den v odpoledních hodinách. Čištění je prováděné strojně u výjezdu ze zařízení staveniště naproti hřbitovu a ručně v místě výrazného znečištění. Zhotovitel provede bez odkladu vyčištění komunikace u výjezdu z pole zařízení staveniště směrem do obce, ale také směrem na Úvaly. Tento úsek je třeba čistit průběžně, optimálně hned po vyjetí vozidel, aby nedocházelo k pojiždění vynášené zeminy na vozovku, poté již nejde zametacím strojem vozovku vyčistit. Dále je nezbytné bez odkladu vyčistit křižovatku u křížku stoka A, komunikaci u hřiště stoka C3-1, celý úsek stoky A na vozovce a hlavně kamení na krajnicích. Zhotovitel zahájí úpravy zelených ploch dotčených stavbou, plochy je nezbytné následně udržovat.

Zhotovitel provede koncem každého týdne vyčištění veškerých komunikací v obci čistícím sběračem s kropičkou. Všechny komunikace v obci budou zbaveny minimálně jednou týdně veškerých nečistot (kamení, hlíny, prachu a dalších nečistot) způsobující zvýšenou prašnost v obci a při deštích tvorbu bahna, které může způsobit dopravní nehody. Vyčištěné budou také okraje vozovek, také za hranou výkopu. Dále budou provedeny opravy krajnic vozovky, které byly stavebními stroji a dopravou poškozeny, nebo vznikly na krajnicích nánosy. **První celkové čištění bude zhotovitelem provedeno 24.3.2017 a následně každý týden. O termínu provádění celkového čištění bude zhotovitel informovat TDI v předstihu.**

Postup prací:

1. **Stoka „G“ k rybníku** – řad dokončen, zahájí se realizace přípojek, které budou dokončeny do 31.3.2017
2. **Odbočka ze stoky „A“** při provádění odbočky došlo ke kolizi se stávajícími sítěmi a bylo nutné vysadit šachtu před napojením na stávající tlakovou kanalizaci. Tlaková kanalizace bude prodloužena do posunutě UŠ.
3. **Stoka A** – od 15.3. od Š55 jsou zahájeny práce na trase k Hradešínu. Trasa bude zkrácena cca o 70m a bude ukončena poslední přípojkou k č.p. 163. Dokončení úseku cca 15.4.2017.
4. **Stoka C3-1** – hlavní řad dokončen. Následně budou prováděny přípojky, podle možností provedení uzávěry komunikace
5. **Stoka C3-A** – Klepec - Hlavní trasa je dokončena. Řad od Klepce propojen.
6. **Stoka C3-A** – SUS hlavní Skřivany v zatáčce u křížku, nyní se provádí úsek u ŠC57. Zhotovitel dokončil propojení úseku C3-3 a C3-A
7. **Stoka C3-A – úsek (k ČS2) ŠC47 – ŠC50** – z důvodu neproveditelnosti protlaku pod mostkem ve skalním masívu, projektant prověří možnost změny trasy mimo krajskou komunikaci, včetně návrhu řešení. T: 24.1.2017. Úkol stále trvá T:28.2.2017., T:17.3.2017, T:27.3.2017
8. **Stoka F2, F2-1** – za obchodem – hlavní tlakové řady včetně přípojek dokončeny.

9. **Stoka F** – Za obchodem. Úsek trasy F se provádí mezi ŠF7 – ŠF6. Provizorní objízdnou trasu ze skřivan není možné používat po dobu výstavby úseku F. Je předpoklad kolize s kabelem slaboproudu a vodovodem v dalším postupu provádění prací. Je třeba spolupráce s projektantem při řešení případné změny. Stavokomplet zajistí úpravu poklopů a uzávěru v této trase.
10. **Stoka E1, E2, E3** - náves – práce na řadech a přípojkách byly dokončeny. Zbývá propojení k ČS1. Zhotovitel provede úpravu všech ploch do původního stavu T:24.3.17.
11. **Stoka C3-3**, Skřivany – Práce byly na této trase byly dokončeny. Zhotovitel provedl dočasnou úpravu komunikace. Nejsou dokončeny přípojky.
12. **Stoka C3-3-2** Hlavní řad dokončen. Přípojky dokončeny, komunikace a dotčené pozemky uvedeny do stavu požadovaný zástupcem vlastníků pozemku.
13. **Stoka D** – Hlavní řad dokončen, zbývá napojení na stoku A. 21.3. až 31.3. budou provedeny na stoce D přípojky.
14. **Stoka B** – Hlavní řad dokončen. Přípojky budou provedeny cca do 31.3.17.
15. **Stoka C3-3-1** práce na hlavním řadu dokončeny, včetně napojení na stoku C3-3. Přípojky budou provedeny a dokončeny do 31.3.2017
16. **Stoka C3-B od ČS 2** směrem ke kostelu práce byly zahájeny 20.3.2017.
17. **Stoka H- Šmoulov** – práce budou zahájeny 27.3., ukončeny cca do 31.5.17 včetně přípojek.
18. **ČOV** připomínky provozovatele, zhotovitel projedná jednotlivé body změn a navrhne technická a finanční řešení. Seznam projednaných a schválených změn předloží zhotovitel investorovi ke schválení včetně finančního vyjádření změn. T:21.3.2017, 28.3.2017!!!
19. **ČOV** – zhotovitel bez odkladu provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, proti pádu do výkopů a proti vstupu na betonové nádrže a přístupu k jednotlivým otvorům.
20. **ČOV** – Zhotovitel zahájil stavební práce na nadzemním objektu ČOV.
21. **ČOV** – TDI vyzývá projektanta HW projekt ke kontrole betonáží ČOV a provedení protokolu o kontrole a souladu s PD. T:28.2.17., T:21.3.2017
22. **Předpokládané termíny výstavby ČS.**
 - **ČS1** – květen 2017
 - **ČS2** – březen 2017
 - **ČS3** – duben 2017
23. **ČS1, ČS2** –projektant zpracuje změnu napojení kanalizací do ČS přes spojné šachty a jedním vstupem do ČS T:14.2.2017, T:28.2.17, T:17.3.2017. Zhotovitel požaduje, aby projektant provedl revizi souladu stavební a technologické části PD u ČS T:28.2.2017. dále projektant provede kontrolu vnitřních světlostí výtlačných potrubí z ČS a průchodnosti čerpadel v ČS. Nesmí být profil potrubí menší, než čerpadel T:21.2.2017. Termín trvá T:28.2.17, trvá T:17.3.2017.
24. **ČS2**- projektant předloží vzor elektro pilíře pro zabudování elektro rozvaděčů, ovládání, signalizaci a odvětrání. Zhotovitel navrhuje osazení čerpadel na patku, aby čerpadla byla odsazena.
25. TDI vyzývá zhotovitele, aby bez odkladu provedl úpravu povrchu rýh štěrkodrtí tak, aby nedocházelo k vytlačování zeminy, oprýskávání fasád RD projíždějícími vozidly a tvorbě výtluků. TDI vyzývá zhotovitele k důsledné kontrole rýh bez finální úpravy povrchů v celé obci.
26. Zhotovitel zajistí průběžné čištění a úklid komunikací a cest, které jsou stavbou využívány a ve kterých proběhly stavební práce.
27. Zhotovitel zajistí průběžnou kontrolu dopravního značení prováděných úseků, ve kterých se provádí stavební práce.
28. Zhotovitel předloží TDI a investorovi přehled a vyčíslení veškerých provedených přípojek. T:31.1.2017, trvá T:21.2.2017, trvá T:21.3.2017.T:28.3.2017.
29. Zhotovitel v dostatečném předstihu bude informovat TDI o prováděných zkouškách těsnosti potrubí. Protokoly o provedených zkouškách zašle zhotovitel TDI do 7 dnů po provedení. Seznam provedených úseků a výsledky měření zašle zhotovitel TDI tentýž den.

Zapsal : TDI Pavel Frank