

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 25

NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 29.3.2017

Místo : OU Příšimasy

Přítomni : dle presenční listiny

DALŠÍ KD se bude konat 4.4.2017 na OU Příšimasy

NA OU Příšimasy se vydávají písemná povolení umožňující vjezd pro občany bydlící v uzavřené lokalitě.

Osoby odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kyrš M: 602 751 601

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648

Čištění komunikací.

Čištění komunikací užívaných stavbou probíhá ručně nahrubo každý den v odpoledních hodinách. Čištění je prováděné strojně u výjezdu ze zařízení staveniště naproti hřbitovu a ručně v místě výrazného znečištění. Zhotovitel provede bez odkladu vyčištění komunikace u výjezdu z pole zařízení staveniště směrem do obce, ale také směrem na Úvaly. Tento úsek je třeba čistit průběžně, optimálně hned po vyjetí vozidel, aby nedocházelo k pojiždění vynášené zeminy na vozovku, poté již nejde zametacím strojem vozovku vyčistit. Dále je nezbytné bez odkladu vyčistit křižovatku u křížku stoka A, komunikaci u hřiště stoka C3-1, celý úsek stoky A na vozovce a hlavně kamení na krajnicích. Zhotovitel zahájí úpravy zelených ploch dotčených stavbou, plochy je nezbytné následně udržovat.

Zhotovitel provede koncem každého týdne vyčištění veškerých komunikací v obci čistícím sběračem s kropičkou. Všechny komunikace v obci budou zbaveny minimálně jednou týdně veškerých nečistot (kamení, hlíny, prachu a dalších nečistot) způsobující zvýšenou prašnost v obci a při deštích tvorbu bahna, které může způsobit dopravní nehody. Vyčištěné budou také okraje vozovek, také za hranou výkopu. Dále budou provedeny opravy krajnic vozovky, které byly stavebními stroji a dopravou poškozeny, nebo vznikly na krajnicích nánosy. **První celkové čištění bude zhotovitelem provedeno 24.3.2017 a následně každý týden. O termínu a rozsahu provádění celkového čištění bude zhotovitel informovat TDI v předstihu.**

Postup prací:

1. **Stoka „G“ k rybníku** – řad dokončen, zahájí se realizace přípojek, které budou dokončeny do 31.3.2017
2. **Odbočka ze stoky „A“** při provádění odbočky došlo ke kolizi se stávajícími sítěmi a bylo nutné vysadit šachtu před napojením na stávající tlakovou kanalizaci. Tlaková kanalizace bude prodloužena do posunutě UŠ.
3. **Stoka A** – K Hradešínu Nyní se provádí úsek ŠC59 po ŠC60. Trasa bude zkrácena cca o 70m a bude ukončena poslední přípojkou k č.p. 163. Dokončení úseku cca 15.4.2017.
4. **Stoka C3-1** – hlavní řad dokončen. Následně budou prováděny přípojky, podle možností provedení uzávěry komunikace
5. **Stoka C3-A** – Klepec - Hlavní trasa je dokončena. Řad od Klepce propojen.
6. **Stoka C3-A** – SUS hlavní Skřivany v zatáčce u křížku. Zhotovitel dokončil propojení úseku C3-3 a C3-A
7. **Stoka C3-A – úsek (k ČS2) ŠC47 – ŠC50** – z důvodu neproveditelnosti protlaku pod mostkem ve skalním masívu, projektant prověří možnost změny trasy mimo krajskou komunikaci. Projektant posoudil možnost vedení trasy mimo komunikaci SUS, z důvodu výrazného snížení spádů nelze kanalizaci takto provést. 4.4.17 proběhne jednání se zástupci SUS a bude prověřena možnost provedení trasy kanalizace výkopovou technologií v místě propustku.
8. **Stoka F2, F2-1** – za obchodem – hlavní tlakové řady včetně přípojek dokončeny. Provádí se propojení gravitačních řadů.

9. **Stoka F** – Za obchodem. Úsek trasy F se provádí mezi ŠF7 – ŠF6. Provizorní objízdnou trasu ze skřivan není možné používat po dobu výstavby úseku F. Je předpoklad kolize s kabelem slaboproudu a vodovodem v dalším postupu provádění prací. Je třeba spolupráce s projektantem při řešení případné změny. Stavokomplet zajistí úpravu poklopů a uzávěru v této trase.
10. **Stoka E1, E2, E3** - náves – práce na řadech a přípojkách byly dokončeny. Zbývá propojení k ČS1. Zhotovitel provede úpravu všech ploch do původního stavu T:24.3.17.
11. **Stoka C3-3**, Skřivany – Práce byly na této trase byly dokončeny. Zhotovitel provedl dočasnou úpravu komunikace. Nejsou dokončeny přípojky.
12. **Stoka C3-3-2** Zástupce majitelů požaduje provedení štěrkových podkladů pod komunikaci v místě provedených výkopů. Dále osazení poklopů na RŠ do nivelety vozovky. Vlastníci pozemků provedou v prvním týdnu měsíce května konečnou povrchovou úpravu vozovky živící na vlastní náklady. Zástupce zhotovitele provede se zástupcem vlastníků místní šetření a přesnou specifikaci prací.
13. **Stoka D** – Hlavní řad dokončen, zbývá napojení na stoku A. 21.3. až 31.3. budou provedeny na stoce D přípojky.
14. **Stoka B** – Hlavní řad dokončen. Přípojky budou provedeny cca do 31.3.17.
15. **Stoka C3-3-1** práce na hlavním řadu dokončeny, včetně napojení na stoku C3-3. Přípojky jsou provedeny. Zhotovitel provede úpravu vozovky do 7.4.2017.
16. **Stoka C3-B od ČS 2** směrem ke kostelu práce byly zahájeny 20.3.2017. Nyní se provádí úsek mezi ŠC31-ŠC33.
17. **Stoka H- Šmoulov** – práce byly zahájeny, ukončeny budou cca do 31.5.17 včetně přípojek.
18. **ČOV** připomínky provozovatele, zhotovitel projedná jednotlivé body změn a navrhne technická a finanční řešení. Seznam projednaných a schválených změn předloží zhotovitel investorovi ke schválení včetně finančního vyjádření změn. T:21.3.2017, 28.3.2017!!!
19. **ČOV** – zhotovitel bez odkladu provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, proti pádu do výkopů a proti vstupu na betonové nádrže a přístupu k jednotlivým otvorům.
20. **ČOV** – Zhotovitel zahájil stavební práce na nadzemním objektu ČOV. TDI požaduje provedení kontroly stavební části a odstranění tepelných mostů ve zdivu.
21. **ČOV** – TDI vyzývá projektanta HW projekt ke kontrole betonáže ČOV a provedení protokolu o kontrole a souladu s PD. T:28.2.17., T:21.3.2017. TDI požaduje provedení opravy spádových betonů v nádržích.
22. **Předpokládané termíny výstavby ČS.**
 - **ČS1** – květen 2017
 - **ČS2** – květen 2017
 - **ČS3** – duben 2017
23. **ČS1, ČS2** – projektant předložil dokumentaci dle požadavku zhotovitele. Výtlačné potrubí z ČS2 bude provedeno z potrubí DN 90.
24. **ČS2**- projektant předloží vzor elektro piliře pro zabudování elektro rozvaděčů, ovládání, signalizaci a odvětrání. Zhotovitel navrhuje osazení čerpadel na patku, aby čerpadla byla odsazena. TDI projednal možnost osazení Ovládacího elektropiliře pro ČS2 do oplocení sousedního pozemku. Majitel souhlasí, pokud bude upraveno zbývající oplocení dle požadavku majitele pozemku.
25. TDI vyzývá zhotovitele, aby bez odkladu provedl úpravu povrchu rýh štěrkodrtí tak, aby nedocházelo k vytlačování zeminy, oprýskávání fasád RD projíždějícími vozidly a tvorbě výtlučků. TDI vyzývá zhotovitele k důsledné kontrole rýh bez finální úpravy povrchů v celé obci.
26. Zhotovitel zajistí průběžné čištění a úklid komunikací a cest, které jsou stavbou využívány a ve kterých proběhly stavební práce.
27. Zhotovitel zajistí průběžnou kontrolu dopravního značení prováděných úseků, ve kterých se provádí stavební práce.
28. Zhotovitel předloží TDI a investorovi přehled a vyčíslení veškerých provedených přípojek. T:31.1.2017, trvá T:21.2.2017, trvá T:21.3.2017.T:28.3.2017.
29. Zhotovitel v dostatečném předstihu bude informovat TDI o prováděných zkouškách těsnosti potrubí. Protokoly o provedených zkouškách zašle zhotovitel TDI do 7 dnů po provedení. Seznam provedených úseků a výsledky měření zašle zhotovitel TDI tentýž den.