

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 28

NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 25.4.2017

Místo : OU Příšimasy

Přítomní : dle presenční listiny

DALŠÍ KD se bude konat 2.4.2017 na OU Příšimasy

NA OU Příšimasy se vydávají písemná povolení umožňující vjezd pro občany bydlící v uzavřené lokalitě.

Osoby zhotovitele odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kyrš M: 602 751 601

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648

Čištění komunikací.

Čištění komunikací užívaných stavbou probíhá ručně nahrubo každý den v odpoledních hodinách. Čištění je prováděné strojně u výjezdu ze zařízení staveniště naproti hřbitovu a ručně v místě výrazného znečištění. Zhotovitel provede bez odkladu vyčištění komunikace u výjezdu z pole zařízení staveniště směrem do obce, ale také směrem na Úvaly. Tento úsek je třeba čistit průběžně, optimálně hned po vyjetí vozidel, aby nedocházelo k pojiždění vynášené zeminy na vozovku, poté již nejde zametacím strojem vozovku vyčistit. Dále je nezbytné bez odkladu vyčistit křižovatku u křížku stoka A, komunikaci u hřiště stoka C3-1, celý úsek stoky A na vozovce a hlavně kamení na krajnicích. Zhotovitel zahájí úpravy zelených ploch dotčených stavbou, plochy je nezbytné následně udržovat.

Zhotovitel provede koncem každého týdne vyčištění veškerých komunikací v obci čistícím sběračem s kropičkou. Všechny komunikace v obci budou zbaveny minimálně jednou týdně veškerých nečistot (kamení, hlíny, prachu a dalších nečistot) způsobující zvýšenou prašnost v obci a při deštích tvorbu bahna, které může způsobit dopravní nehody. Vyčištěné budou také okraje vozovek, také za hranou výkopu. Dále budou provedeny opravy krajnic vozovky, které byly stavebními stroji a dopravou poškozeny, nebo vznikly na krajnicích nánosy. **O termínu a rozsahu provádění celkového čištění bude zhotovitel informovat TDI v předstihu. Opatření proti znečišťování komunikací a přilehlých ploch, včetně opatření zamezující zvýšenou prašnost a hlučno bude provádět zhotovitel v souladu s vydaným rozhodnutím stavby, projektovou dokumentací a stanovisky dotčených organizací. Čištění, které je doposud zhotovitelem prováděné je nedostačující.**

Postup prací:

1. **Stoka „G“ k rybníku** – řad a přípojky dokončeny. Zhotovitel provedl provizorní úpravu povrchu výkopu. Zhotovitel provede odkrytí uzávěrů vody, které byly stavbou zakryty.
2. **Odbočka ze stoky „A“** zhotovitel předložil fotodokumentaci opravy dešťové kanalizace, kterou stoka spl. kanal. křížila
3. **Stoka A** – K Hradešínu- Trasa bude zkrácena cca o 70m a bude ukončena poslední přípojkou k č.p. 163. Zhotovitel dodá novou ruční pumpu na studni vedle trasy A.
4. **Stoka C3-1** – hlavní řad dokončen. Následně budou prováděny přípojky do 30.4.17.
5. **Stoka C3-A** – Pro č.p. 1,2 a 14 Skřivany bude vysazen odbočný řad DN 300. z tohoto řadu budou provedeny přípojky pro jednotlivé objekty.
6. **Stoka C3-A – úsek (k ČS2) ŠC47 – ŠC50** – z důvodu neproveditelnosti protlaku pod mostkem proběhlo dne 4.4.17 místní šetření za účasti zástupců investora, TDI, zhotovitele a zástupce SUS. Na místě bylo dohodnuto, že trasa kanalizace může projít v kraji propustku tak, aby nedošlo k rozebrání stávajícího propustku více jak 2m od kraje (čela propustku) blíže k rybníku. Trasa kanalizace je navržena 1m od hrany propustku u rybníka. Projektant zpracuje prováděcí dokumentaci úseku trasy kanalizace řešící způsob a postup provádění prací při křížení propustku, včetně opravy části propustku. Zástupce SUS požaduje vložit kanalizační potrubí do ocelové chráničky v místě křížení. Projektant dokumentaci předloží do 2.5.2017.

7. **Stoka F2, F2-1** – za obchodem – hlavní tlakové řady včetně přípojek dokončeny. Provádí se propojení gravitačních řadů. Zhotovitel provede úpravu povrchu výkopů.
8. **Stoka F** – Za obchodem. Úsek trasy F se provádí mezi ŠF7 – ŠF6 a mezi ŠF3 – ŠF2. Provizorní objízdou trasu mohou po dohodě s majitelem pozemku – části komunikace v zastavěném území používat občané bydlicí v lokalitě za obchodem. Žádáme občany, aby v zástavbě jezdili s maximální opatrností a rychlostí max. do 30km/h.
Je předpoklad kolize s kabelem slaboproudu a vodovodem v dalším postupu provádění prací. Je třeba spolupráce s projektantem při řešení případné změny. Stavokomplet zajistí úpravu poklopů a uzávěru v této trase.
9. **Stoka E1, E2, E3** - náves – práce na řadech a přípojkách byly dokončeny. Zbývá propojení k ČS1. Zhotovitel provede úpravu všech ploch do původního stavu T:24.3.17.
10. **Stoka C3-3**, Skřivany – Práce byly na této trase byly dokončeny. Zhotovitel provedl dočasnou úpravu komunikace. Nejsou dokončeny přípojky.
11. **Stoka C3-3-2** Czemez , Faltus. 18.4.2017 proběhla na místě pozemku se zástupcem majitelů pozemku. Termín dokončení povrchových úprav rýhy a RŠ zhotovitelem kanalizace ZEPRIS stanovený na konec 17 týdne se na základě požadavku majitelů pozemku ruší. Důvodem je změna rozsahu prováděných prací majiteli pozemků před prováděnými pracemi ZEPRIS. Majitelé pozemku oznámí nový termín provedení prací firmou ZEPRIS prostřednictvím TDI.
12. **Stoka D** – Hlavní řad dokončen, zbývá napojení na stoku A. Přípojky jsou dokončeny mimo přípojky pro SAF.
13. **Stoka B** – Hlavní řad dokončen. Přípojky budou provedeny.
14. **Stoka C3-B od ČS 2** směrem ke kostelu je dokončena gravitační kanalizace. Souběžné potrubí výtlačku bude provedeno po dokončení trasy C3-A.
15. **Stoka H- Šmoulov** – gravitační kanalizace byla dokončena, do 31.5.17 budou dokončeny přípojky.
16. **ČOV** připomínky provozovatele, zhotovitel projedná jednotlivé body změn a navrhne technická a finanční řešení. Seznam projednaných a schválených změn předloží zhotovitel investorovi ke schválení včetně finančního vyjádření změn. T:21.3.2017, 28.3.2017!!!, 18.4.2017!!! , 2.5.2017 !!! Zhotovitel předloží nabídku firmy na radiové přenosy dat provozovateli kanalizace STAVOKOMPLET k posouzení T:2.5.2017.
17. **ČOV** – zhotovitel bez odkladu provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, proti pádu do výkopů a proti vstupu na betonové nádrže a přístupu k jednotlivým otvorům.
18. **ČOV** – Zhotovitel zahájil stavební práce na nadzemním objektu ČOV. TDI požaduje provedení kontroly stavební části a odstranění tepelných mostů ve zdivu.
19. **ČOV** – TDI vyzývá projektanta HW projekt ke kontrole betonáže ČOV a provedení protokolu o kontrole a souladu s PD. T:28.2.17., T:21.3.2017. TDI požaduje provedení opravy spádových betonů v nádržích.
20. **Předpokládané termíny výstavby ČS.**
 - **ČS1** – květen 2017
 - **ČS2** – zahájení 18.4.2017
 - **ČS3** – červen 2017
21. **ČS1, ČS2** – projektant předložil dokumentaci dle požadavku zhotovitele. Výtlačné potrubí z ČS bude provedeno z potrubí DN 90.
22. **ČS2**- 26.3. zhotovitel provede armovanou základovou desku pro ČS2. 3.5.2017 zhotovitel provede osazení stavební části ČS2.
Projektant souhlasí s provedením výtlačného potrubí ČS2 D90.
Projektant zpracuje a předá dokumentaci umístění elektropilířů ČS do terénu u všech ČS1 – ČS3.
STAVOKOMPLET se vyjádří k osazení čerpadel na patku.
Projektant doplní PD o odvětrání ČS, včetně jejich umístění a provedení.
23. TDI vyzývá zhotovitele, aby bez odkladu provedl úpravu povrchu rýh štěrkodrtí tak, aby nedocházelo k vytlačování zeminy, oprýskávání fasád RD projíždějícími vozidly a tvorbě výtlučků. TDI vyzývá zhotovitele k důsledné kontrole rýh bez finální úpravy povrchů v celé obci.
24. Zhotovitel zajistí průběžné čištění a úklid komunikací a cest, které jsou stavbou využívány a ve kterých proběhly stavební práce.
25. Zhotovitel zajistí průběžnou kontrolu dopravního značení prováděných úseků, ve kterých se provádí stavební práce.

26. Zhotovitel předloží TDI a investorovi přehled a vyčíslení veškerých provedených přípojek. T:31.1.2017, trvá T:21.2.2017, trvá T:21.3.2017.T:28.3.2017. splněno
27. Zhotovitel v dostatečném předstihu bude informovat TDI o prováděných zkouškách těsnosti potrubí. Protokoly o provedených zkouškách zašle zhotovitel TDI do 7 dnů po provedení. Seznam provedených úseků a výsledky měření zašle zhotovitel TDI tentýž den.
28. Do 7.4.17 předloží zhotovitel TDI a investorovi návrh fakturace za předchozí období a to
- neuznatelné položky – přípojky dle SoD
 - neuznatelné části stok dle PD a SoD
 - uznatelné položky dle SoD
29. TDI vyzývá zhotovitele k předložení stavebních deníků. Stavební deníky nejsou umístěny a k dispozici pro zápisy z kontrol na stavbě. Poslední záznam TDI ve stavebním deníku je ze dne 21.11.2017. od té doby nepředložil zhotovitel ZEPRIS SD ke kontrole a neumožnil zápis.

PŘÍPOJKY kanalizace:

1. Projektant provede opravu seznamu přípojek s uvedenými hodnotami zahloubení přípojek na hranici pozemku.
Do 2.5.2017 projektant předloží opravený seznam přípojek pro trasy stoky A, B a prováděné úseky IMOS.
2. VHS seznam přípojek nepožaduje.

STAVOKOMPLET předloží vlastníku vodovodu OU nabídku na provedení pasportu vodovodních armatur před finálními úpravami povrchů komunikací. T:2.5.2017.

Zapsal : TDI Pavel Frank