

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 34

NA STAVBĚ : PŘIŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : 6.6.2017

Místo : OU Přišimasy

Přítomni : dle presenční listiny

DALŠÍ KD se bude konat 13.6.2017 na OU Přišimasy

Obec Přišimasy jako stavebník kanalizace, vydává označení „VOZIDLO STAVBY“, které opravňuje vjíždět do zákazu vjezdu, tj. do místa stavby. Vydává je i občanům bydlejícím v lokalitě dotčené stavbou.

Osoby zhotovitele odpovědné za úseky :

Skřivany – p. Kirš M: 602 751 601

Za obchodem – p. Linha M: 731 602 455

Ostatní úseky – p. Burian M: 731 631 648

Čištění komunikací.

TDI sděluje a požaduje:

ZVÝŠENÁ PRAŠNOST na komunikacích. Zhotovitel provede úpravu povrchu rýh a průběžné kropení povrchů výkopů.

Zhotovitel sděluje:

Zhotovitel provádí pravidelnou údržbu rýh, po dohodě s KSÚS provádí úpravu povrchu rýh asfaltovým recyklátem, v době konání KD nebyla zjištěna žádná zvýšená prašnost.

Postup prací:

1. Stoka „A“ – na stoce se nepracuje. Chybí provést část stoky mezi Š45 – Š46. Stavba narazila na horninu těžitelnosti tř. 6 nepracuje se.
2. Soka „E“ – stoka je dokončena včetně přípojek
3. Stoka „E1“ – dokončena včetně přípojek, ruší se přípojka pro č. parc. 1091/17
4. Stoka „H“ – stoka dokončena včetně přípojek, chybí napojení na stoku A. Propojení na stoku A bude realizováno v termínu od 19.6. do 30.6.2017 (I.etapa)
5. Stoka „J“ - stoka dokončena včetně přípojek, chybí napojení na stoku A. Propojení na stoku A bude realizováno v termínu od 19.6. do 30.6.2017 (I.etapa)
6. Stoka „J1“ – stoka včetně přípojek dokončena
7. Stoka „G“ - stoka dokončena včetně přípojek, chybí napojení na stoku A.
8. Stoka „F“ – práce zastaveny, stoka ukončena mezi ŠF6 – ŠF7. Stavba narazila na horninu těžitelnosti tř. 6 nepracuje se.
9. Stoka C3-A – provádí se stoka mezi ŠC43 – ŠC44 směrem od ČS2 ke Klepci. Stoka by měla být dokončena do 15.7., přípojky dokončeny do 31.7.17
10. Stoka C3-B – stoka je dokončena, chybí provést dvě přípojky
11. Výtlač C3 – z ČS2 dokončen
12. ČS1 – umístění ČS1 bylo po dohodě a se souhlasem investora, zhotovitelem změněno z důvodu stávajících nadzemních vedení. Výkop ČS1 bude zahájen 7.6. dokončení se předpokládá 20.6.2017.

Na KD byli přítomni zástupci KSÚS SK, ROPID, ČSAD POLKOST a SEDOZ DZ

Za účasti výše uvedených zástupců byly řešeny uzávěry komunikací pro stavbu splaškové kanalizace v obci, objížděné trasy autobusů a termíny s tím spojené.

Navržené uzávěry hlavní komunikace stoky A:

I. Etapa

Úsek od Š57 po Š49 (horní dům Šmoulov č.p.129 po první dům v dolní zatáčce u č.p.111)

Termín : od 19.6. do 30.6.2017

Práce : překopy pro napojení stok „H“ a „J“

Provedení veškerých přípojek

Do příštího KD tj. do 13.6.2017 požaduje zhotovitel od investora předat:

1) Podélné profily, případně alespoň požadovanou niveletu konce dna stok pro budoucí zástavbu. Délky bezejmenných stok budou zahrnuty a vyúčtovány v rámci stoky A.

2) Aktuální, doplněnou a opravenou tabulku přípojek na stoce A, vč. požadované nivelety dna konce přípojek na hranici jednotlivých nemovitostí.

II.a Etapa

Napojení stoky C na stoku A (křižovatka u křížku na Úvaly)

Termín : od 5.7. do 9.7.2017

II.b Etapa

Úsek od Š49 po Š43 (první dům v zatáčce u č.p.111 po Š43 u č.p. 36)

Termín : od 10.7. do 30.7.2017

Provedení 14ks přípojek a napojení stoky „G“.

III.a Etapa

Úsek od Š43 u č.p. 36 po Š 34 hospodu č.p. 4)

Termín : od 31.7. do 20.8.2017

Provedení 37ks přípojek, napojení stoky „F“ od obchodu

III.b Etapa

Ulice Limuzská

Termín : od 10.7. do 31.8.2017

Provedení celé stoky včetně přípojek

IV. Etapa

Úsek od Š34 č.p. 4 po napojení stoky „D“ u č.p. 94 Š21

Termín : od 21.8. do 10.9.2017

Provedení 11ks přípojek a napojení stoky „D“

V. Etapa

Přípojky pro č.p. 81 a 88 křižovatka u křížku do Úval s napojením stoky „B“ směr vrakoviště

Termín : od 11.9. do 24.9.2017

Provedení 2ks přípojek a napojení stoky „D“

VI. Etapa

Úsek směrem k Hradešínu od č.p.129 Š57 na konec stoky Š64

Termín : od 25.9. do 8.10.2017

Provedení 6ks přípojek

VII. Etapa

Skřivany od ČS3 konec Skřivan směr Limuzy po odbočku na Klepec

Termín : od 1.9. do 27.10.2017

Provedení stoky včetně přípojek a výtlačku z ČS

Výše uvedené termíny mohou být v průběhu provádění stavby upravovány a měněny.

Investor vyžaduje účast projektantů na KD z důvodu upřesňování, schvalování a doplňování PD.

Zapsal : TDI Pavel Frank