

Harmonogram								
Výstavba kanalizace v obci Přišimasy								
							od	do
1)	34394/2017/Ka	Realizace ČS1		silnice směr Škvorec	úplná uzavírka	III/10170	19.6.2017	30.6.2017
		Výkop - hl. 5m, rozměru 4,5m x 4,5m					19.6.2017	21.6.2017
		Pažení výkopu					22.6.2017	23.6.2017
		Betonáž základové desky					23.6.2017	25.6.2017
		Montáž ČS1 - prefa čerpací jímka BETONIKA					26.6.2017	28.6.2017
		Obsyp, hutnění po vrstvách, zásyp.					28.6.2017	30.6.2017
		Provedení provizorního krytu vozovky (bude homogenizace)					29.6.2017	30.6.2017
2)	34394/2017/Ka	Realizace stok a přípojek kanalizace		silnice směr Hradešín	úplná uzavírka	III/10163	19.6.2017	4.7.2017
	38054/2017/Ka	<i>Stoky - postup realizace:</i>	stoka	H	překop silnice		19.6.2017	21.6.2017
		Překop vozovky	stoka	Aodb1	překop silnice		22.6.2017	24.6.2017
		Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu	stoka	J	překop silnice		25.6.2017	28.6.2017
		Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)	stoka	Aodb2	překop silnice		29.6.2017	4.7.2017
		<i>Přípojky - postup realizace:</i>	č.kat.	425/70	výkop 1/2 silnice		30.6.2017	4.7.2017
		Překop vozovky	č.kat.	438	překop silnice		27.6.2017	30.6.2017
		Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu	č.p.	149	překop silnice		29.6.2017	3.7.2017
		Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)	č.kat.	338/40	překop silnice		27.6.2017	30.6.2017
			č.p.	157	překop silnice		23.6.2017	25.6.2017
			č.p.	129	překop silnice		24.6.2017	26.6.2017
3)	38831/2017/Ka	Realizace napojení stoky C na stoku A		křižovatka Úvaly x Limuzská	úplná uzavírka	III/10163 a III/1135	5.7.2017	9.7.2017
		<i>Stoky - postup realizace:</i>	stoka	C	překop silnice			
		Překop vozovky						
		Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu						
		Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)						
4)	ZUK	Realizace stoky C, Limuzská ul.		silnice směr Limuzy	úplná uzavírka	III/1135	10.7.2017	31.8.2017
	38206/2017/Ka	<i>Stoky - postup realizace:</i>	stoka	C	překop silnice		10.7.2017	31.7.2017
		Překop vozovky		C1	podélný výkop			
		Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu	přípojky	28ks				
		Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)			17x překop silnice		17.7.2017	31.8.2017
		<i>Přípojky - postup realizace:</i>			11x výkop 1/2 silnice			
		Překop vozovky						
		Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu						
		Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)						
	ZUK	Realizace stoky A, Hlavní ul.		silnice směr Hradešín	úplná uzavírka	III/10163	10.7.2017	31.7.2017
	38206/2017/Ka	<i>Stoky - postup realizace:</i>	stoka	A	podélný výkop		10.7.2017	31.7.2017
		Překop vozovky		G	překop silnice		17.7.2017	31.7.2017
		Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu	přípojky	15ks			10.7.2017	31.7.2017
		Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)			4x překop silnice			
		<i>Přípojky - postup realizace:</i>			11x výkop 1/2 silnice			
		Překop vozovky						
		Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu						
		Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)						
5)	38160/2017/Ka	Realizace stoky C-3-A, Skřivany		silnice směr Skřivany Klepec	úplná uzavírka	III/1137	10.7.2017	31.8.2017
		<i>Stoky - postup realizace:</i>	stoka	C-3-A	podélný výkop		10.7.2017	31.8.2017
		Překop vozovky	přechod	vodoteče	překop silnice		17.7.2017	31.7.2017
		Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu	napojení	C-3-2	překop silnice			
		Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)	napojení	C-3-2A	překop silnice			
		<i>Přípojky - postup realizace:</i>	přípojky	9ks			17.7.2017	31.8.2017
		Překop vozovky			3x překop silnice			
		Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu			6x výkop 1/2 silnice			
		Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)						