

Harmonogram							
Výstavba kanalizace v obci Přišimasy						od	do
Realizace ČS1	Dokončeno					19.6.2017	30.6.2017
Realizace přípojek kanalizace na stoce A I.et	Dokončeno					19.6.2017	4.7.2017
Realizace přípojek kanalizace na stoce A II.et	Probíhá	(předpoklad dokončení 31.7.2017)				10.7.2017	31.7.2017
Realizace přípojek kanalizace na stoce A III.et		silnice hlavní	úplná uzavírka	III/10163		31.7.2017	21.8.2017
<i>Přípojky - postup realizace:</i>							
Výkop v místě napojení na stoku A							
Překop vozovky, výkop směrem k nemovitosti							
Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu							
Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)							
Realizace napojení stoky F1 na stoku A		silnice hlavní	úplná uzavírka	III/10163			
<i>Stoky - postup realizace:</i>							
Překop vozovky							
Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu							
Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)							
Realizace přípojek kanalizace na stoce A IV.et		silnice hlavní	úplná uzavírka	III/10163		21.8.2017	10.9.2017
<i>Přípojky - postup realizace:</i>							
Výkop v místě napojení na stoku A							
Překop vozovky, výkop směrem k nemovitosti							
Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu							
Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)							
Realizace napojení stoky D na stoku A							
<i>Stoky - postup realizace:</i>							
Překop vozovky							
Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu							
Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)							
Realizace stoky C, Limuzská ul.		silnice směr Limuzy	úplná uzavírka	III/1135		10.7.2017	31.8.2017
<i>Stoky - postup realizace:</i>							
Překop vozovky							
Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu							
Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)							
<i>Přípojky - postup realizace:</i>							
Překop vozovky							
Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu							
Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)							
Realizace stoky C-3-A, Skřivany		silnice směr Skřivany Klepec	úplná uzavírka	III/1137		10.7.2017	31.8.2017
<i>Stoky - postup realizace:</i>							
Překop vozovky							
Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu							
Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)							
<i>Přípojky - postup realizace:</i>							
Překop vozovky							
Pokládka potrubí, vč. lože a obsypu							
Zásyp se zhutněním, provizorní kryt vozovky (bude homogenizace)							