

## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 3

### NA STAVBĚ : PŘIŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : **16.8.2016**

Místo : ZS zhotovitele ZEPRIS

Přítomni : Dle prezenční listiny

1. Na kontrolní den byl investorem přizván majitel pozemku č.parc. 537/16 a 537/14 Vladimír Sodomka a jeho zástupce p. Freiberk. Důvodem schůzky s majitelem uvedených pozemků bylo projednání možnosti umístění kanalizace v části trasy stoky „A“ na uvedené pozemky a to v pásu cca 3,0m od hranice pozemku investora obce Přišimasy vlastníčího pozemky č.parc. 1134/1. Majitel pozemku č. parc. 537/16 a 537/14 Vladimír Sodomka dal ústní souhlas s umístěním kanalizace. Investor obce Přišimasy zpracuje návrh písemného souhlasu (T: do 26.8.2016) a následné dokumenty opravňující umístění kanalizace a následné majetkoprávní vypořádání.
2. Zpracovat PD provede úpravu dokumentace s návrhem umístění kanalizace na pozemky č. parc. 537/16 a 537/14 (T: do 19.8.2016). Důvodem této změny trasy kanalizace je stávající vedení VN, NN a vodovodu v trase navržené kanalizace a vedení nové kanalizace u šachty Š10 v blízkosti stávajícího objektu. Provedení trasy kanalizace dle PD s využitím bezvýkopové technologie není možné z důvodu skalního podloží v trase kanalizace.
3. Při provádění výkopových prací na stoce „A“ mezi šachtami Š8 a Š9 byl zjištěn podzemní objekt staré silážní jámy, který nebyl v terénu vydatelný a v dokumentaci vyznačen. Zhotovitel provedl sondu a navrhne postup provedení výkopových prací v tomto úseku (T: do 23.8.2016).
4. Zpracovatel PD schválil změnu ukončení trasy výtlaku stoky C3-3 u č.p. 87. ukončení trasy ne dle PD ve vjezdu do garáže. Ukončení bude posunuto od vjezdu do garáže směrem do středu komunikace cca 5,0m. TDI a investor souhlasí.
5. Trasa výtlaku C3-3 je v terénu vyznačena včetně inženýrských sítí. Na pozemku č. parc. 140/3 (Prošek) bude použita řízená bezvýkopová technologie pro minimalizování výkopů. Použití této technologie je závislé na geologii. V případě nevhodné geologie bude proveden klasický výkop. Zahájení prací na tomto úseku bude 17.8.2016.
6. Investor prověří dohodu s majitelem pozemku p. Dvořákem v trase výtlaku „C“ z důvodu prověření trasy (T: do 18.8.2016).
7. Soka „C“ od ŠC3 bez připomínek.
8. Z důvodu výskytu skalních vrstev ve výkopech zhotovitel ZEPRIS přizval geologa, který posoudí stávající zjištěná skalní podloží, popíše je a v úseku trasy „C“ od ŠC16 navrhne řešení.
9. Projektant přípojek p. Jódl předloží projekty přípojek na stoce „C“ do 18.8.2016.
10. Na stoce C3-1 byla provedena skrývka ornice a výkopy pro kanalizaci budou zahájeny od 22.8.2016.
11. Úsek trasy „C“ od Š4 po Š7 v komunikaci k ČOV, v této trase byla zjištěna skládka odpadu. Zhotovitel nevhodný výkopek uložil na deponii mimo trasu kanalizace. Na zásyp rýhy bude použit vhodný výkopek, který bude odpovídat požadavkům pro aktivní zónu komunikace.
12. Zhotovitel předloží výpis materiálů, které jsou nezbytné doplnit pro gravitační přípojně řady. (T: do 23.8.2016)
13. Zhotovitel provede ukázkovou přípojku tlakové kanalizace pro schválení projektantem. (T: do 30.8.2016)
14. Zásypy gravitačního potrubí ŠP bude provedeno dle požadavku výrobce a to tak, že bude provedeno lože pro potrubí v min. tl. 10cm, do ½ potrubí bude proveden obsyp potrubí ŠP v celé šíři výkopu a zhutněn, horní část potrubí bude obsypáno v min. tl. 20cm.
15. Zhotovitel navrhnul změnu poklopů RŠ gravitační kanalizace. Zhotovitel předloží návrh typu, množství a ceny (T: do 23.8.2016)
16. Stoka „C1“ od ŠC133 bude prodloužena gravitační část. Zpracovatel PD předloží podklady. (T: do 23.8.2016)
17. Vložení RŠ mezi Š20 a ŠC1 z důvodu trasy stávajících vedení NN a vodovodu. Zpracovatel PD provede zakres změny. (T: do 23.8.2016)
18. Zpracovatel PD schválil změnu umístění ŠC16 na stoce „C2“ z důvodu uložení stávajícího vedení vodovodu a CETIN.

19. Zpracovatel PD prověří a v případě možnosti zpracuje podklad pro prodloužení gravitace stoky F2-1 z důvodu napojení odbočného řadu k nemovitosti.
20. Zpracovatel PD prověří výtlak C3-2a a v případě, že to podmínky dovolí, navrhne úpravu.

Účastníci stavby Přišimasy kanalizace a ČOV se shodli na změně času KD na 13:00 hod každé úterý.

Zápis provedl: Pavel Frank TDI