

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE Č. 4

NA STAVBĚ : PŘIŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : **23.8.2016**

Místo : ZS ZEPRIS

Přítomni : dle prezenční listiny

1. **STAVOKOMPLET** – provozovatel stávajícího vodovodu Přišimasy(dále jen provozovatel v.). Na kontrolní den byli přizváni zástupci provozovatele vodovodu. Provozovatel v. provádí průběžně a dle požadavků zhotovitele na staveništi kanalizace vytyčování tras vodovodu, včetně všech objektů na něm a kontrolu stavby. Každé úterý provozovatel v. provádí průběžnou kontrolu stavby kanalizace.
2. **Provozovatel v. předal** zhotoviteli kanalizace ZEPRIS **technické podmínky** realizace výstavby Technické infrastruktury vodovody a kanalizace. Zhotovitel ZEPRIS podmínky provozovatele převzal a předá investorovi připomínky do 30.8.2016.
3. **Investor předá provozovateli v. prováděcí dokumentaci** ke kontrole a vyhotovení případných podnětů, nebo připomínek. Připomínky provozovatel v. předloží nejpozději do 6.9.2016.
4. Případné uvažované odstávky vodovodu bude zhotovitel k. **hlásit minimálně 20 dnů předem.**
5. **Stoka A** – projektant předal změny trasy kanalizace mezi Š7 – Š11, dále změnu Š20. další požadavky zhotovitel na rozpracovanou trasu A po Š20, nemá.
6. **Stoka C** – od ŠC6 stavba narazila na skálu, která je obtížně rozpojitelná. Na stoce C mimo zástavbu zhotovitel použije silnější bourací kladivo. V 35. týdnu bude zhotovitel skalní masiv navrtávat a pokusí se jej rozpojit rozpínavou chemickou látkou.
7. **Stoka C3-1** – po cca 18m narazila stavba na skálu, která je obtížně rozpojitelná. Na stoce C3-1 mimo zástavbu zhotovitel použije silnější bourací kladivo. V 35. týdnu bude zhotovitel skalní masiv navrtávat a pokusí se jej rozpojit rozpínavou chemickou látkou.
8. **Zhotovitel zpracuje tabulku** prováděných úseků s vyznačením geologických poměrů v daném úseku. Geologii mimo rozpis zakreslí do podélného profilu kanalizace, ze kterého bude možné vyčíst množství.
9. **Stoka C** (na stoce C2 byly doposud provedeny jen sondy na stávajícím vodovodu) - ke kostelu, v úseku jsou stále zastaveny práce z důvodu nerozpojitelného podloží.
10. **Výtlak C3-3** – výtlak prováděný řízeným protlakem postupuje bez překážek. Ve čtvrtek 25.8. bude proveden protlak posledního úseku do 26.8.. následně budou prováděné přípojky.
11. **Vzorová přípojka výtlatku** – zhotovitel do 30.8. připraví vzorovou přípojku tlakové kanalizace ke schválení projektantem a investorem.
12. **Výtlak C** – práce byly zahájeny, proplach bude umístěn 1m za poslední přípojku.
13. **Zkoušky těsnosti** – 25.8. od 7:30 budou prováděny zkoušky těsnosti na kanalizaci jednotlivých dokončených stok
14. **Rozpojování skály** – zhotovitel 29.8. přiveze účinnější bourací kladiva a bude zkoušet rozpojovat skálu, která vystupuje do výkopů. Zhotovitel v 35. týdnu bude provádět navrtání skalního masivu a rozpínavou látkou skálu rozpojit. Jedná se o nalezení nejefektivnější technologie – pokus.
15. **Výtlak C3-2a** – projektant posoudil možnost změny potrubí, závěr je, že není možné provést v tomto úseku gravitaci, zůstává výtlačné potrubí.
16. **Projektant přípojek** – p. Jodl předá dokumentaci přípojek s veškerými potřebnými údaji pro provedení investorovi a zhotoviteli nejpozději do 30.8.16.
17. **Stoka C3-A** – od Klepce - zhotovitel zhruba za týden zahájí práce na tomto úseku, termín zahájení závisí na rychlosti vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bez odkladu bude informovat občany, kteří budou pracemi na tomto úseku dotčeni. Zahájení těchto prací závisí na účinnosti nových postupů na již zahájených stokách. Více informací podá zhotovitel v 35. týdnu, kdy bude práce provádět větším bouracím kladivem a rozpínavou látkou.

18. **Výtlač C3-2, C3-2a** – dolík – práce budou zahájeny cca za týden, termín zahájení závisí na rychlosti vytýčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bez odkladu bude informovat občany, kteří budou pracemi na tomto úseku dotčeni. Zahájení těchto prací závisí na účinnosti nových postupů na již zahájených stokách. Více informací podá zhotovitel v 35. týdnu, kdy bude práce provádět větším bouracím kladivem a rozpínavou látkou.
19. **Aktualizace subdodavatelů** – zhotovitel předloží aktualizaci subdodavatelů. T: do 30.8.16.
20. **Pevné zábrany** – zhotovitel zajistí (minimálně v blízkosti hřiště st. C, C3-1) řádně pevné zábrany okolo výkopů, mechanizace a dalších, které by mohli být příčinou úrazů z důvodu výstavby.
21. **Vyčištění komunikací** – zhotovitel zajistí v průběhu a hlavně po dokončení prací každý den vyčištění příjezdových komunikací.
22. **Stavební deník** – zhotovitel předloží ke kontrole stavební deník T: do 25.8.16.
23. **Aktualizace harmonogramu** – zhotovitel předloží aktualizaci harmonogramu prací s ohledem na postup realizace v místech se složitou geologií. T: do 30.8.16.

Za TDI : **Pavel Frank** , zapsáno a odesláno 23.8.16.