

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 5

NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : **30.8.2016** Místo : ZS ZEPRIS

Přítomni : dle presenční listiny

1. **Stoka C pod kostelem** zhotovitel provedl 29.8.2016 navrtání otvorů a zapracování do otvorů rozpínavou hmotu CEVAMIT. Tímto způsobem bude provedena zkouška, zda je navržená hmota vhodná a účinná pro narušení skalního podloží a možnost provádění rýhy pro kanalizaci.
2. **Statické posouzení objektů** zhotovitel navrhuje investorovi provést statické posouzení objektů v blízkosti výkopů pro kanalizaci nezávislou akreditovanou organizací. V návaznosti na statické posouzení a zajištění sledování statiky a dynamiky objektu RD v blízkosti stoky, by se navrhnul další technologický postup při provádění zemních prací a dále se případně pokračovalo ve výstavbě. Zhotovitel i investor poptá statiky, kteří by v průběhu provádění výkopových a bouracích prací na kanalizaci prováděli kontrolu objektů. Investor podá informaci 6.9.2016.
3. **Výtlak C** byl proveden bez koncové části, která bude v tomto týdnu provedena řízeným protlakem po dohodě s majitelem pozemku o umístění přípojky.
4. **Stoka C3-A** před zahájením bude zhotovitel o zahájení a průběhu informovat občany, kterých se stavba v tomto úseku dotkne, aby nedošlo k zamezení výjezdu a vjezdu bez dohody. Zhotovitel předpokládá zahájení na tomto úseku 2.9.2016
5. **Stoka C3-1** u tohoto úseku je nezbytné, aby byl zachován gravitační systém stok z důvodu návaznosti na další úseky a ČS.
6. **Řešení skalního podloží** zhotovitel do pátku 2.9.2016 předloží výsledky posouzení geologických prohlídek a narušení skály CEVAMITEM.
7. **Stoka C u hřiště a u kostela** projektant provede návrh náhrady gravitace za výtlak v místech, kde není možné provádět výkop z důvodu nevhodné geologie a blízkosti stávajících objektů. Návrh předloží do 2.9.2016.
8. **Vodoprávní úřad** investor projedná podmínky náhrady gravitace za výtlak v nevhodných podmínkách. Do 9.9.2016.
9. **Přípojky v bývalém JZD** zhotovitel předložil požadavek majitele objektu pana Kundráta na novou přípojku, která není v projektu. Investor se vyjádří, zda přípojka bude zahrnuta do stavby do 6.9.2016.
10. **Stoka A** v úseku se pokračuje dle HMG
11. **Tlakové přípojky** zhotovitel předložil návrh materiálů na provedení tlakových přípojek. Investor se vyjádří do 6.9.2016.
12. Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG a seznam týmů a subdodavatelů.
13. **STAVOKOMPLET** na stavbě probíhají kontroly kanalizace pracovníky STAVOKOMPLETU který je provozovatelem vodovodu v obci.

Zapsal : TDI Pavel Frank