

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 7
NA STAVBĚ : PŘÍŠIMASY KANALIZACE A ČOV

Záznam ze dne : **13.9.2016**

Místo : ZS ZEPRIS

Přítomni : dle presenční listiny

1. **GEOLOGIE** – zhotovitel předložil průběžnou zprávu ZBA geotech o měření pevnosti skalního podloží v rýze výkopu pro kanalizaci. TDI předložil posouzení geologické společnosti, která prováděla průzkum pro zpracování prováděcí dokumentace a výběr zhotovitele. Jednotlivé posudky se liší v hodnocení geologie zjištěné ve výkopu. Proto se účastníci shodli na tom, že je nezbytné, aby se uskutečnila schůzka za účasti geologů obou stran za účelem stanovení jednotného posuzování výkopů a jeho podloží. Schůzka se uskuteční v co nejkratším čase. Schůzka domluvena na úterý, 20.9.2016 v 10.00 – sraz stoka C ŠC6 „U hřiště“.
2. **Stoka C** – projektant předal investorovi a zhotoviteli PD změnu části stoky z gravitace na výtlač. Tato změna je vyvolaná skalním podložím ve výkopu. Jedná se o úsek od ŠC7 po ŠC 19 a 25.
3. **ČOV výkopy** – účastníci provedli kontrolu prováděných výkopů na ČOV a bylo zhotovitelem uvedeno, že výkopy by měly být dokončeny do 14.9.2016. Následně proběhne prohlídka výkopů GEOLOGEM pro posouzení zařídění vytěžené horniny. Zhotovitel vyzývá TDI a autorský dozor po kontrole geologem k přejímce základové spáry pro monolit ČOV.
4. **C3-1** – na této stoce budou provedeny přípojky pro pozemky č. parc. 569/2 a 569/3. U č. parc. 569/4 bude provedena přípojka ze strany k pozemku č. parc. 569/2. Na stoce budou posunuty RŠ ŠC134 a 135 z důvodu kolize se stávajícím vodovodem a vedením NN. Následně bude pokračováno směrem k ŠC 136.
5. **Stoka C pod kostelem** – na této stoce jsou nadále práce přerušeny do konečného odsouhlasení změny, posouzení podloží geologem a schválení ceny předkládané zhotovitelem z důvodu změny trubního systému.
6. **Stoka C3-A – Klepec** – provedeno k ŠC 59, postupuje se k ŠC 58. Do 19.9.2016 by měly být práce dokončeny po ŠC56.
7. **C3-3, C3-3-3** výtlač Skřivany – hlavní řad dokončen provádí se přípojky. Přípojky budou dokončeny do konce září.
8. **Stoka C3-3-1** ulička Skřivany – projektant provede umístění trasy v PD tak, aby trasa kanalizace vedla 1,5m od hranice sousedního pozemku a dodržela ochranné pásmo vodovodu. Dále projektant provede dokumentaci přeložky části vodovodu u napojení na stoku C3-3. dokumentaci předloží provozovateli vodovodu STAVOKOMPLET k vyjádření a schválení.
9. **C3-2, C3-2a výtlač** – práce budou zahájeny 27.9.2016
10. **F2 výtlač** (za obchodem) – práce budou zahájeny 1.10.2016
11. **Výtlač C** (u hřiště) – hotová je pouze přípojka u pana Dvořáka.
12. **Soka A** – po Š20 bude provedeno 10ks přípojek.
13. **Stoka A** od Š22 – 15.9. bude provedeno vyfrézování vozovky úseku po Š33. dojde k přemístění světelné signalizace.
14. **ČOV vodovod** – práce budou zahájeny 15.9.2016.
15. **ČOV přípojka elektro** – práce budou zahájeny 19.9.2016.
16. **ČOV výpustní stoka** – trasa od ČOV k výústnímu objektu bude zahájena 19.9.2016.
17. **Komunikace k ČOV SO3** – 19.9.2016 budou zahájeny práce.

Zapsal : TDI Pavel Frank