

7. 6. 2017

ZÁPIS - VEŘEJNÁ SCHŮZE

Program:

- Zahájení veřejné schůze
- Poskytnutí souhrnných informací k čerpacím jímkám
- Financování čerpacích jímek
- Podrobnosti k realizaci a montáži
- Dotazy občanů
- **Poskytnutí souhrnných informací k čerpacím jímkám**

Místostarosta obce p. Strnad informoval přítomné, že výběr proběhl na základě kladných referencí obce Rostoklatya Doubravčice, technických parametrů a velmi příznivé ceny. V případě že využijete možnosti zakoupení prostřednictvím obce, bude Vám cena ještě ponížena o podporu, kterou zastupitelstvo obce schválilo. Připomínáme jen, že v případě pořízení jímky s čerpadlem, není už nutné usazovat revizní šachtu.

- ✓ Dodavatel AQ SPOL s.r.o.
- ✓ Jímky budou objednány hromadně přes OÚ Přišimasy na základě objednávkového formuláře.
- ✓ Jímka obsahuje: čerpadlo, zpěnou klapku, potrubí, ventil, průchodku PP40 tlaková část, plovákové spínače.
- ✓ Elektrorozvaděč obsahuje: proudový chránič, motorový spouštěč, relé, kontrolku poruchy.
- ✓ Montáž elektrorozvaděče do 5 m od jímky, lze prodloužení dle požadavků za příplatek.
- ✓ Jímka je vyrobena z polyetylénu bez nutnosti obetonování. Obetonování je potřeba při výskytu spodní vody.

- **Financování čerpací jímky**

1. Paní starostka podotkla, že nyní se budou řešit pouze čerpačky vlastníků stlačenou kanalizací. Ti co potřebují přečerpávat do gravitace nepotřebují takto výkonou čerpačku, ale mohou to řešit zcela levnější variantou. V tomto případě kontaktujte p. Tláška, který Vám s ohledem na vzdálenost a převýšení poradí s výběrem. Důležité je, že v tomto případě se na vlastníky nevztahuje podpora obce ve výši 8 000,-, kterou zastupitelstvo odsouhlasilo v září 2016 na základě přiznané dotace z kraje.
2. Dále přítomné informovala, že nemovitostí stlačenou kanalizací bylo původně dle projektu 40. V průběhu realizace jsme byli nuceni díky skalnímu podlaží jeden úsek kolem kostela změnit z gravitace na tlakovku. Změnou

došlo k nárustu počtu o dalších 20, což pro nás znamenalo vzhledem k odsouhlasenému příspěvku v částce 8 000,- navýšení o 160 000,-

3. Prvotní informace o dodavateli a ceně jste již obdrželi prostřednictvím zpravodaje. S dodavatelem AQ SPOL se podařilo vyjednat velmi příznivou cenu. Tuto cenu jsme Vám i zveřejňovali. Cena kompletně osazené jímky včetně dopravy, elektrorozvaděče a montáže byla obci nabídnuta při hromadné objednávce v částce 27 500,- Kč bez DPH. Obec je plátcem DPH, proto jsme hledali možnost, jakou formu zvolit předání Vám, abychom vám ušetřili sazbu DPH, která je v tomto případě 15%

Aby bylo vše po právní stránce v pořádku, muselo by čerpadlo zůstat v majetku obce, což by bylo pro Vás, kteří čerpadlo budete s větší částí financovat, dost nevýhodné. Bylo by nutné předání složitě řešit formou smlouvy, kde by vám čerpadlo bylo dáno do výpůjčky, neboli do správy stím, že přefakturování ceny čerpadla by nebylo možné a úhrada by se musela řešit nějakou formou příspěvku či daru. Nakonec se ukázalo, že i obec by byla vystavena riziku a postihu z úniku DPH FÚ. Z tohoto důvodu jsme od této možnosti upustili.

JAK BUDETE POSTUPOVAT

tyto informace jsme Vám při příchodu předali v tištěné podobě

1. V případě že budete mít i přes to zájem objednat čerpací jímku prostřednictvím OÚ, vyplníte objednávkový formulář, který jsme Vám připravili a odevzdáte ho **do 20.6.2017**
2. Na základě objednávky Vám vystavíme fakturu na částku 24 353,- Kč K této částce jsme se dostali když k 27 500,- přičteme zmiňovanou 15% daň dostaneme se na 32 353,- včetně DPH. Po té Vám bude odečtena podpora obce ve výši 8 000,- tudíž je konečná cena **24 353,-Kč. včetně DPH**
3. Po uhrazení faktury se splatností 10 dnů (pokud to bude nutné můžeme se domluvit na prodloužení splatnosti termínu) je třeba, aby jste splnili podmínky nutné pro usazení jímky, dle instrukcí, které máte k dispozici. Následně budete kontaktovat montážního pracovníka vyškoleného fy AQ SPOL p. **Romana Tláška, +420 776 111 011** a domluvíte si termín montáže.
4. Následně bude provedeno zapojení kabelů od jímky k ovládacímu rozvaděči RSK

V tuto chvíli nic víc není potřeba a budete čekat na ukončení realizace splaškové kanalizace v obci, která proběhne nejpozději do 31. 12. 2017. Po té bude vydáno kolaudační rozhodnutí na splaškovou kanalizaci a rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu čistírny odpadních vod. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude nutno zahájit přepojování vašich nemovitostí na tlakovou kanalizaci. K tomu budete s dostatečným předstihem vyzváni.

• Podrobnosti k realizaci a montáži

- ✓ Vlastník připraví přívodní kabel, do místa elektrorozvaděče, CYKY 5x2,5 jištěný jističem 3f 16D dle instrukcí v letáku fy AQ SPOL (stavební připravenost). Na provedené práce musí být zpracována elektroveze.
- ✓ Výkopové práce si zajišťuje vlastník sám dle přiloženého návodu.

S kompletní realizací se můžete obrátit na odbornou fy proškolenou společností AQ SPOL.

VERDEON, s.r.o. Provozovna, Doubravčice 94, 282 01 Český Brod,

Roman Tlášek, jednatel
+420 776 111 011
info@verdeon.cz

Diskuze: Na závěr diskuze paní starostka informovala o plánovaných etapách na hlavní silnici – stoka A

I. Etapa

Úsek od Š57 po Š49 (horní dům Šmoulov č.p.129 po první dům v dolní zatáčce u č.p.111)
Termín : od 19.6. do 30.6.2017
Práce : překopy pro napojení stok „H“ a „J“
Provedení veškerých přípojek

II.a Etapa

Napojení stoky C na stoku A (křižovatka u křížku na Úvaly)
Termín : od 5.7. do 9.7.2017

II.b Etapa

Úsek od Š49 po Š43 (první dům v zatáčce u č.p.111 po Š43 u č.p. 36)
Termín : od 10.7. do 30.7.2017
Provedení 14ks přípojek a napojení stoky „G“.

III.a Etapa

Úsek od Š43 u č.p. 36 po Š 34 hospodu č.p. 4)
Termín : od 31.7. do 20.8.2017
Provedení 37ks přípojek, napojení stoky „F“ od obchodu

III.b Etapa

Ulice Limuzská
Termín : od 10.7. do 31.8.2017
Provedení celé stoky včetně přípojek

IV. Etapa

Úsek od Š34 č.p. 4 po napojení stoky „D“ u č.p. 94 Š21
Termín : od 21.8. do 10.9.2017
Provedení 11ks přípojek a napojení stoky „D“

V. Etapa

Přípojky pro č.p. 81 a 88 křižovatka u křížku do Úval s napojením stoky „B“ směř vrakoviště
Termín : od 11.9. do 24.9.2017
Provedení 2ks přípojek a napojení stoky „D“

VI. Etapa

Úsek směřem k Hradešínu od č.p.129 Š57 na konec stoky Š64
Termín : od 25.9. do 8.10.2017
Provedení 6ks přípojek

VII. Etapa

Skřivany od ČS3 konec Skřivan směř Limuzy po odbočku na Klepec
Termín : od 1.9. do 27.10.2017
Provedení stoky včetně přípojek a výtlačku z ČS

Výše uvedené termíny mohou být v průběhu provádění stavby upravovány a měněny.

V Přišimasech dne 9.6.2017

Zapsala: Bc. Šárka Rumanová – starostka obce