

STAVOKOMPLET

odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Zápis z jednání v Příšimasech, dne 21. 9. 2018

Přítomní: Šárka Rumanová, Michal Gruber

1., Paní starostka byla informována o nedostatku vody ve vrtu HV2. Z důvodu sucha, nadlimitních odběrů vody do obcí Příšimasy, Hradešín a nefunkčnosti havarovaného vrtu HV1 došlo ke snížení vydatnosti vrtu HV2. Hladina podzemní vody je těsně u sacího koše čerpadla. Čerpadlo přisává vzduch a nadlimitně zatěžovaný vrt HV2 začíná propouštět písek (pískovat). Tato skutečnost se projevila havárií čerpadla, u kterého byla jeho hydraulická část vážně poškozena. Hladina vody ve vrtu se nedá sledovat, jelikož není instalováno zařízení na sledování hladiny vody s přenosem na vodárenský dispečink. V současné době je z vrtu čerpáno 1,4 l/s což nepokryje spotřebu obou obcí a bude nutné dodávku vody omezovat. Současně by se měla urychlit realizace náhradního vrtu za havarovaný vrt HV1.

2., Z výše popsaných důvodů bylo dohodnuto, že obec zaplatí opravu čerpadla z vrtu HV2 v hodnotě 23 460,- Kč bez DPH. Jelikož čerpadlo bylo vydržené pískem, nebyla tato závada uznána jako záruční oprava.

3., Bylo repasováno 1 čerpadlo z ATS TRAMES. Na základě jednání ze dne 18. 4. 2018 bude obci vystavena faktura na tuto opravu v hodnotě 10 286,- Kč bez PDH.

4., Z důvodu snížení hladin ve vrtu HV2. Bylo nutné vyměnit sondy (jištění proti chodu bez vody) a upravit ovládání tak, aby bylo možné tyto sondy na určitý čas vyřadit. Jelikož je hladina vody tak nízko, že by sondy blokovali chod čerpadla je nutné je časově odpojovat z provozu. Bohužel může dojít opět k poškození čerpadla, ale ve stávajícím stavu není možné jiné řešení. Je to jediný zdroj vody pro obě obce, náhradní vrt není ještě realizován a stávající vrt HV1 je v havarijním stavu více jak rok. Náklady na tuto úpravu budou obci Příšimasy fakturovány v částce 6 396,-Kč bez DPH.

5., Bylo dohodnuto, že po realizaci a zprovoznění náhradního vrtu, bude u vrtu HV2 provedena TV prohlídka a na základě vyhodnocení i čištění vrtu.

6., Do konce října 2018 provozovatel zkontroluje přístupnost a funkčnost uzavíracích vodovodních armatur a předá výsledek z této kontroly, včetně odhadu nákladů na případné opravy. Tato kontrola bude provedena pouze u uzávěru ležících mimo zpevněné komunikace.

7., Provozovatel provede namátkovou kontrolu vodovodních uzávěrů v komunikacích, kde jejich opravu a osazení prováděla fa. Zepris.

8., Obec objedná hydrogeologické posouzení jímacího území za účelem možného rozšíření (zkapacitnění) prameniště o další vrt.

STAVOKOMPLET spol. s r.o.
o. z. VODOVODY A KANALIZACE
Zápy, Kralovická 251
250 01 Brandýs n. L.
IČO: 470 52 945 (5)
DIČ: CZ47052945

Adresa:
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
Kralovická 251
250 01 Zápy

IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Bank. spojení
KB - Praha – NONET
č.ú.139 04 201/0100

telefon: 326906087-8
fax: 326905093
e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz
www. stavokomplet.cz