Přišimasy kanalizace a ČOV

NÁVRHY ZMĚNY STAVBY č. 2 , ze dne : 23.8.2016

číslo	Datum	Text	Místo úsek
1/2	23.08.2016	Zhotovitel obdržel ústní požadavek vlastníka nemovitostí v trase kanalizace, na č.kat.537/14 a ost., Mgr. Sodomky Vladimíra, Pujmanové 1553/14, Nusle, 14000 Praha 4, který požaduje vložit 2 revizní šachty na stoce A. Jednu poblíže Š7 a druhou v místě areálu bývalého JZD, za Š9. Dále požaduje doplnit na stoce A 2ks přípojek DN150, pro odkanalizování stávajících objektů v jeho vlastnictví. Mgr.Sodomka žádá prostřednictvím zhotovitele o souhlas investora s doplněním výše uvedeného do projektu. Projektant zpracuje návrh ke schválení do 30.8.16.	Stoka A JZD
2/2	23.08.2016	Zhotovitel obdržel ústní požadavek vlastníka nemovitostí v trase kanalizace, Mgr. Sodomky Vladimíra, Pujmanové 1553/14, Nusle, 14000 Praha 4. Mgr. Sodomka navrhuje provést část přípojky pro ČOV v dimenzi DN 80 (změna materiálu z PE100 RC PE D50 SDR11 na PE 100 RC PE D 90 SDR11). Dojde ke zlepšení tlakových poměrů v přípojce na ČOV a možnosti budoucího napojení nové lokality. Náklady na změny ponese Mgr.Sodomka.	Přípojka pro ČOV
3/2	23.08.2016	Zhotovitel navrhuje posunutí trasy stoky A mezi Š25 - Š27, Š26 je umístěna přímo do osy vozovky a nelze atk provádět realizaci s uzavírkou pouze jednoho pruhu.	Stoka A
4/2	23.08.2016	Zhotovitel sděluje, že úsek stoky A mezi Š28 a Š29 může být realizován až po skončení objízdné trasy vozovky KSÚS směr Škvorec, tedy nejspíše v roce 2017.	Stoka A
5/2	23.08.2016	Zhotovitel navrhuje Na stoce A mezi Š34 a Š35 vložit novou Š34a pro možné posunutí trasy do jízdního pruhu komunikace. Bude tak možno provádět realizaci při uzavírce jednoho jízdního pruhu.	Stoka A
6/2	23.08.2016	Body 1/2 až 5/2 projektant zpracuje návrh změny PD ke schválení do 30.8.2016.	Projektant
7/2	23.08.2016	Zhotovitel předloží možné návrhy a postupy rozpojování skalního podloží na základě prohlídek geologa a vyhodnocení zkoušek při použití možné technologie T:do 2.9.2016	Zhotovitel, geolog

			.
			.